ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº:	05/0941/05/03-	CÓDIGO:	01.16.210-0
ESCOLA:	EE PROF JOSE SILVEIRA DA MOTTA		
LOCAL:	ITAPECERICA DA SERRA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 38.012,22	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 36.972,95

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200504201235

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1	TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO					
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 58,50						Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 13		TOTAL DE DIAS: 73 dias
DATA DE INICIO: 25/07/2005	DATA DE TÉRMINO: 04/10/2005	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias				ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 02 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* C 3 Q K E 8 9 5 N *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO E GLOBAL	23,00%	OBRA NOVA	02 - FINAL	23/09/2005	23/09/2005	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.16.210	JOSE SILVEIRA DA MOTTA	ITAPECERICA DA SERRA	ITAPECERICA DA SERRA	536,60	536,60

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2004/025511	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	MARIO HILSENRATH	39.753,12	38.012,22

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0941/05/03	01/2005	15/07/2005	25/07/2005	22/09/2005	60 + 0	4,37%	0,00	38.012,22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.01.01	RETIRANDO A VEGETACAO. TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	50,00 1,61		83,30 83,30		134,11 134,11			
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	16,38 14,81		11,68 11,68		172,98 172,98			
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	35,67 2,58		3,64 3,64		9,39 9,39			
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	35,67 2,65		3,64 3,64		9,65 9,65			
02.01.15	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	35,67 13,96		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	11,49 22,53		15,50 15,50		349,22 349,22			
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	60,00 31,32		71,00 71,00		2.223,72 2.223,72			
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	31,30 31,16		28,95 28,95		902,08 902,08			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	456,00 5,52		493,67 333,67	160,00	2.725,06 1.841,86		883,20	
02.04.03	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	51,00 6,32		62,00 62,00		391,84 391,84			
02.04.05	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	40,00 2,20		40,09 40,09		88,20 88,20			
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	5,81 289,84		3,79 3,79		1.098,49 1.098,49			
02.06.01	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	0,80 241,06		1,03 1,03		248,29 248,29			
02.07.01	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	16,52 20,79		9,23 9,23		191,89 191,89			
03.01.00	FORMA		2.098,05		100,00 100,00		2.098,05 2.098,05			

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/025511	01.16.210	05/0941/05/03	02 - FINAL	23/09/2005	23/09/2005	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
03.02.00	ARMADURA		1.684,72		100,00 100,00		1.684,72 1.684,72			
03.03.00	CONCRETO		2.382,48		100,00 100,00		2.382,48 2.382,48			
04.01.00	ALVENARIA		2.000,14		100,00 100,00		2.000,14 2.000,14			
05.01.00	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		300,40		100,00 0,00	100,00	300,40 0,00		300,40	
05.05.00	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		322,57		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.01.00	ESQUADRIAS METALICAS		1.878,17		100,00 100,00		1.878,17 1.878,17			
06.02.00	PORTAS		951,57		100,00 0,00	100,00	951,57 0,00		951,57	
07.01.00	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		479,24		100,00 100,00		479,24 479,24			
07.03.00	COBERTURA		1.143,74		100,00 100,00		1.143,74 1.143,74			
07.04.00	PECAS PARA COBERTURA		121,27		100,00 100,00		121,27 121,27			
08.12.00	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS		89,71		100,00 0,00	100,00	89,71 0,00		89,71	
09.05.00	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		314,00		100,00 0,00	100,00	314,00 0,00		314,00	
09.06.00	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		10,26		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.08.00	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		727,84		100,00 0,00	100,00	727,84 0,00		727,84	
09.09.00	LUMINARIAS INTERNAS		1.837,04		100,00 0,00	100,00	1.837,04 0,00		1.837,04	
09.10.00	CENTRO DE LUZ		1.056,59		100,00 0,00	100,00	1.056,59 0,00		1.056,59	
11.02.00	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES		151,85		0,00 0,00		0,00 0,00			
11.04.00	JUNTAS DE DILATACAO		433,56		100,00 0,00	100,00	433,56 0,00		433,56	
12.01.00	REVESTIMENTO DE TETO		519,47		100,00 0,00	100,00	519,47 0,00		519,47	

João Batista P. Gomes
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/025511	01.16.210	05/0941/05/03	02 - FINAL	23/09/2005	23/09/2005	29/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		1.629,53		100,00 0,00	100,00	1.629,53 0,00		1.629,53	
12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		1.067,63		100,00 0,00	100,00	1.067,63 0,00		1.067,63	
13.01.00	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		889,29		100,00 0,00	100,00	889,29 0,00		889,29	
13.02.00	REVESTIMENTO DE PISOS		958,58		100,00 0,00	100,00	958,58 0,00		958,58	
13.05.00	REVESTIMENTO DE RODAPES		328,30		100,00 0,00	100,00	328,30 0,00		328,30	
13.06.00	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		51,01		100,00 0,00	100,00	51,01 0,00		51,01	
13.07.00	REVESTIMENTO DE PEITORIS		239,84		100,00 0,00	100,00	239,84 0,00		239,84	
14.01.00	VIDROS		456,56		100,00 0,00	100,00	456,56 0,00		456,56	
15.01.00	ESTRUTURA		62,00		100,00 0,00	100,00	62,00 0,00		62,00	
15.02.00	FORROS / PAREDES INTERNAS		1.049,20		100,00 0,00	100,00	1.049,20 0,00		1.049,20	
15.03.00	ESQUADRIAS		353,88		100,00 0,00	100,00	353,88 0,00		353,88	
15.04.00	EXTERNA		457,31		100,00 0,00	100,00	457,31 0,00		457,31	
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	14,10 23,48		21,58 0,00	21,58	506,69 0,00		506,69	
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	14,10 2,65		21,58 0,00	21,58	57,18 0,00		57,18	
16.05.32	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	25,00 61,14		25,30 0,00	25,30	1.546,84 0,00		1.546,84	
16.06.62	TAPUME FIXO	M2	28,00 21,49		26,40 0,00	26,40	567,33 0,00		567,33	
16.06.91	INSTALACAO DE MURAL	UN	2,00 5,12		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.06.96	RS-02 REGUA DE SINALIZACAO DE AMBIENTES	UN	2,00 18,24		2,00 0,00	2,00	36,48 0,00		36,48	
16.11.05	LIMPEZA DA OBRA	M2	33,80 4,51		33,80 0,00	33,80	152,43 0,00		152,43	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/025511	01.16.210	05/0941/05/03	02 - FINAL	23/09/2005	23/09/2005	29/08/2007	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
19.449,49	36.972,95	17.523,46	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 19.449,49	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 36.972,95	VALOR MED DATA BASE 17.523,46	MARIO HILSENRATH
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 19.449,49	TOTAL 36.972,95	VALOR A LIBERAR 17.523,46	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Acomp. Contratos