FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/16518/10/03-001	**CÓDIGO:**	7104
ESCOLA:	EE PROF JULIO CESAR DE OLIVEIRA		
LOCAL:	RUA ALBERTO VEIGA, 99 - CEP: 05172-270 - VILA PIRITUBA - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	**CNPJ:**	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329, casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 102.549,64	R$ 102.545,36

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110191425	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 3		**TIPO DE OBRA** Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):				**Nº DE SALAS:**
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 7		**TOTAL DE DIAS** 99 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 10-03-2011	**DATA DE TÉRMINO:** 08-06-2011	**DATA DE EMISSÃO TRP:** 22-09-2011	**ATRASOS JUSTIFICADOS:** 97 dia(s)	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS** 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 12 de abril de 2012

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6

RESPONSÁVEIS

27º

AFFONSO COAN FILHO
CHEFE DO DEPTO DE OBRAS METROPOLITANAS
Engenheiro Civil - CREA: 109353/D CPF: 022.715.768-06

27º

DECIO JORGE TABACH
GERENTE DE OBRAS METROPOLITANA
Engenheiro Civil - CREA: 48.638/D CPF: 903.324.828-04

2ED874E588

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/16518/10/03-001-001	Valor	102.549,64	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	26/08/2011	Início	10/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	07/10/2011	Término	08/06/2011	Redução	30.1400%	Escola	JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Nro. Medição	6	Prédio	7104	Orc. FDE	146.803,12	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2010/03661	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2087.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.50.001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	0,84 0,84	0,00	122,09 122,09	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	0,74 0,74	0,00	24,88 24,88	0,00 0,00	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.122,64 1.122,64	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	0,00 0,00	19,00 14,00	5,00	82,65 60,90	0,00 0,00	21,75	0,00
05.70.001	DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00 0,00	9,00 4,00	5,00	321,39 142,84	0,00 0,00	178,55	0,00
05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	2,20 101,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.005	DE BATENTES	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	77,16 77,16	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.005	DE BATENTES	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	83,60 83,60	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	398,40 17,12	220,00 220,00	0,00	3.766,40 3.766,40	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	44,00 12,56	20,00 20,00	0,00	251,20 251,20	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	398,40 2,72	220,00 220,00	0,00	598,40 598,40	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	44,00 1,21	20,00 20,00	0,00	24,20 24,20	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	50,00 10,18	39,00 29,80	9,20	396,99 303,34	0,00 0,00	93,65	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	33,80 18,28	24,20 15,20	9,00	442,37 277,85	0,00 0,00	164,52	0,00

Engº Dácio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.838-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16518/10/03-001-001	Valor	102.549,64	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	26/08/2011	Início	10/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	07/10/2011	Término	08/06/2011	Redução	30.1400%	Escola	JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Nro. Medição	6	Prédio	7104	Orc. FDE	146.803,12	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2010/03661	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2087.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	14,60 14,60	0,00	346,02 346,02	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	7,00 44,22	8,00 7,00	1,00	353,76 309,54	0,00 0,00	44,22	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	170,26 170,26	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	12,00 76,65	8,00 3,00	5,00	613,20 229,95	0,00 0,00	383,25	0,00
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	0,00 0,00	10,00 5,00	5,00	1.944,10 972,05	0,00 0,00	972,05	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	14,00 156,40	4,00 4,00	0,00	625,60 625,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	8,40 8,40	0,00	163,29 163,29	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	39,00 39,00	0,00	920,79 920,79	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	338,26 338,26	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	40,00 0,00	40,00	1.556,00 0,00	0,00 0,00	1.556,00	0,00
08.12.040	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	0,00 0,00	22,00 0,00	22,00	471,68 0,00	0,00 0,00	471,68	0,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	9,00 644,16	5,60 5,60	0,00	3.607,28 3.607,28	0,00 0,00	0,00	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,20 706,51	3,60 1,80	1,80	2.543,42 1.271,71	0,00 0,00	1.271,71	0,00
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,00 601,56	3,00 3,00	0,00	1.804,68 1.804,68	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	14,00 125,91	14,00 9,00	5,00	1.762,74 1.133,19	0,00 0,00	629,55	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.220,80 1.220,80	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16518/10/03-001-001	Valor	102.549,64	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	26/08/2011	Início	10/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	07/10/2011	Término	08/06/2011	Redução	30.1400%	Escola	JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Nro. Medição	6	Prédio	7104	Orc. FDE	146.803,12	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2010/03661	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2087.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00 30,38	3,00 3,00	0,00	91,14 91,14	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.086	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	UN	1,00 130,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.001	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	83,80 3,89	62,60 62,60	0,00	243,50 243,50	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	0,00 0,00	22,00 0,00	22,00	36,52 0,00	0,00 0,00	36,52	0,00
08.60.005	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	18,00 32,02	30,00 20,00	10,00	960,60 640,40	0,00 0,00	320,20	0,00
08.60.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	14,00 23,21	18,00 13,00	5,00	417,78 301,73	0,00 0,00	116,05	0,00
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	138,72 138,72	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	1,00 51,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	160,00 1,75	40,00 40,00	0,00	70,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	220,00 220,00	0,00	717,20 717,20	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.061	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	28,00 33,69	40,00 40,00	0,00	1.347,60 1.347,60	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.048	TAMPO DE PIA EM GRANILITE	M2	0,00 0,00	2,50 2,50	0,00	561,80 561,80	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.055	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) CHAP.22 - 400X340X140MM - SEM PERTENCES	UN	2,00 76,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.058	CUBA DUPLA ACO INOX(304) CHAPA 22 835X340X140MM - SEM PERTENCES	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	259,62 259,62	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.076	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	58,78 58,78	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	11,00 74,65	18,00 16,00	2,00	1.343,70 1.194,40	0,00 0,00	149,30	0,00

Engº Décio Jorge Tobach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.043.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16518/10/03-001-001	Valor	102.549,64	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	26/08/2011	Início	10/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	07/10/2011	Término	08/06/2011	Redução	30.1400%	Escola	JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Nro. Medição	6	Prédio	7104	Orc. FDE	146.803,12	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2010/03661	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2087.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	11,00 3,20	12,00 12,00	0,00	38,40 38,40	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	M2	192,00 20,86	196,68 196,68	0,00	4.102,74 4.102,74	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.031	PINTURA C/ EMULSAO ACRILICA - 3 DEMAOS	M2	192,00 8,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.03.001	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	62,00 28,99	81,60 81,60	0,00	2.365,58 2.365,58	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	254,00 5,84	393,36 393,36	0,00	2.297,22 2.297,22	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	260,00 5,78	371,04 247,16	123,88	2.144,59 1.428,57	0,00 0,00	716,02	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	320,00 16,26	371,04 247,16	123,88	6.033,08 4.018,80	0,00 0,00	2.014,28	0,00
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	320,00 28,06	312,14 188,26	123,88	8.758,62 5.282,55	0,00 0,00	3.476,07	0,00
12.50.002	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	310,00 8,18	347,08 223,20	123,88	2.839,09 1.825,76	0,00 0,00	1.013,33	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 0,00	83,40 60,20	23,20	1.346,91 972,23	0,00 0,00	374,68	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	47,00 47,00	0,00	184,24 184,24	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.016	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	70,00 15,47	93,40 70,20	23,20	1.444,89 1.085,99	0,00 0,00	358,90	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	70,00 28,41	93,40 70,20	23,20	2.653,49 1.994,38	0,00 0,00	659,11	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	1,15 1,15	0,00	108,64 108,64	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	70,00 15,27	91,00 67,80	23,20	1.389,56 1.035,30	0,00 0,00	354,26	0,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	160,00 2,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Fabacho
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Engº Afonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16518/10/03-001-001	Valor	102.549,64	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	26/08/2011	Início	10/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	NORTE 1
Dt. Realização	07/10/2011	Término	08/06/2011	Redução	30.1400%	Escola	JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Nro. Medição	6	Prédio	7104	Orc. FDE	146.803,12	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2010/03661	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2087.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.80.015	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	852,00 6,27	759,66 759,66	0,00	4.763,06 4.763,06	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	166,00 6,84	156,04 156,04	0,00	1.067,31 1.067,31	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	4.632,00 6,29	4.007,08 3.927,40	79,68	25.204,51 24.703,33	0,00 0,00	501,18	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	28,00 6,81	109,66 89,61	20,05	746,78 610,24	0,00 0,00	136,54	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	271,92 11,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	72,00 9,80	52,00 52,00	0,00	509,60 509,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 103,44	14,62 14,62	0,00	1.512,29 1.512,29	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	28,52 6,87	7,12 7,12	0,00	48,91 48,91	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	53,50 30,22	32,53 22,73	9,80	983,04 686,89	0,00 0,00	296,15	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
86.235,84	102.545,36	16.309,52

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 86.235,84	TOTAL SEM REAJ 102.545,36	VALOR MED. DATA BASE 16.309,52
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 86.235,84	TOTAL 102.545,36	VALOR A LIBERAR 16.309,52

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353