ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1789/07/03-	CÓDIGO:	01.15.193-0
ESCOLA:	EE PROFA MARIA CELIA FALCAO RODRIGUES		
LOCAL:	GUARULHOS - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 41.478,93	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 41.367,74

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220070933082

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 9	TOTAL DE DIAS: 71 dias
DATA DE INICIO: 18/12/2007	DATA DE TÉRMINO: 14/03/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 15 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 17 de junho de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 03 - Final em anexo, de folhas 01 a 06.

RESPONSÁVEIS

Flávio Nunes Ferraz Freitas Chefe do Depto de Acomp. de Contratos	Affonso Coan Filho Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

95H184IV1

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	03 - FINAL	17/03/2008	19/03/2008	17/06/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.15.193	MARIA CELIA FALCAO RODRIGUES	GUARULHOS	GUARULHOS NORTE	2.116,02	1.415,14

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/02234	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	ENGER/PLANSERVI/NÚCLEO - Região II	44.712,52	41.478,93

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1789/07/03	06/2007	06/12/2007	18/12/2007	16/02/2008	60 + 0	7,23%	0,00	41.478,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.05.18	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,30 274,87		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.80.15	PORTA DE ABRIR COM BATENTE EM CHAPA DE FERRO	M2	3,20 360,36		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.80.46	CADEADO E PORTA CADEADO	UN	6,00 20,68		0,00 0,00		0,00 0,00			
07.03.15	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM	M2	0,00 20,14		83,16 83,16		1.674,84 1.674,84			
07.60.60	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 3,08		166,32 166,32		512,27 512,27			
07.60.61	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00 2,14		83,16 83,16		177,96 177,96			
07.70.55	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	0,00 6,67		166,32 166,32		1.109,35 1.109,35			
08.03.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	60,00 10,64		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.03.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	36,00 22,04		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.03.20	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES	M	24,00 30,52		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.03.21	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES	M	30,00 39,66		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.03.22	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES	M	18,00 50,65		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.04.44	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00 316,96		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.13.14	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	12,00 59,25		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.13.15	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	24,00 76,07		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flavio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02234	01.15.193	05/1789/07/03	03 - FINAL	17/03/2008	19/03/2008	17/06/2008	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.13.18	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES	M	18,00 140,01		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.14.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00 60,30		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.14.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00 298,04		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.14.18	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2,00 95,07		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.14.45	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	2,00 35,13		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.16.01	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	8,00 158,40		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.50.01	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	222,00 3,29		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.60.05	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	10,00 28,91		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.60.06	DE VALVULAS DE RETENCAO	UN	2,00 11,86		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.60.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	14,00 21,57		8,00 8,00		172,56 172,56			
08.60.14	DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00 86,28		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.70.11	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	6,00 77,11		8,00 8,00		616,88 616,88			
08.70.14	DE CONJUNTO MOTOR BOMBA	UN	2,00 77,11		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.80.15	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	7,00 22,51		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.80.20	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	10,00 39,56		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.80.21	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	14,00 14,73		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.82.50	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	200,00 4,15		48,00 0,00	48,00	199,20 0,00		199,20	
08.84.12	BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA	UN	14,00 4,77		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.08	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	1,00 279,36		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COANFILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02234	01.15.193	05/1789/07/03	03 - FINAL	17/03/2008	19/03/2008	17/06/2008	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.04.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00 172,37		1,00 1,00		172,37 172,37			
09.04.50	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,21 141,65		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.91	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 33,35		2,00 2,00		66,70 66,70			
09.04.92	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00 44,11		5,00 5,00		220,55 220,55			
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	80,00 18,64		89,30 89,30		1.664,55 1.664,55			
09.05.03	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	0,00 21,82		96,80 96,80		2.112,18 2.112,18			
09.05.45	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 10 A 12 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	1,00 170,35		1,00 1,00		170,35 170,35			
09.05.47	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	2,00 235,79		1,00 1,00		235,79 235,79			
09.05.51	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 22 A 26 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	2,00 296,78		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.54	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 28 A 42 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	0,00 536,59		1,00 1,00		536,59 536,59			
09.05.69	AUTOMATICO DE BOIA TIPO CONTATO DE MERCURIO	UN	2,00 52,63		2,00 2,00		105,26 105,26			
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	28,00 40,04		40,00 40,00		1.601,60 1.601,60			
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	5,00 50,80		4,00 4,00		203,20 203,20			
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	46,00 9,86		48,00 48,00		473,28 473,28			
09.06.38	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM	UN	0,00 149,92		3,00 3,00		449,76 449,76			
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	600,00 1,87		1.336,20 1.336,20		2.498,69 2.498,69			
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00 2,49		472,00 472,00		1.175,28 1.175,28			
09.07.06	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	100,00 3,02		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.11.73	IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	6,00 286,07		3,00 3,00		858,21 858,21			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flavio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02234	01.15.193	05/1789/07/03	03 - FINAL	17/03/2008	19/03/2008	17/06/2008	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.13.15	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	0,00 22,82		454,80 0,00	454,80	10.378,53 0,00		10.378,53	
09.13.18	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	M	0,00 18,38		55,40 0,00	55,40	1.018,25 0,00		1.018,25	
09.13.27	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	0,00 99,07		7,00 0,00	7,00	693,49 0,00		693,49	
09.13.31	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU	UN	0,00 37,58		22,00 0,00	22,00	826,76 0,00		826,76	
09.52.17	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	300,00 0,47		1.070,20 1.070,20		502,99 502,99			
09.52.19	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	200,00 0,57		200,00 200,00		114,00 114,00			
09.52.30	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 2,20		84,00 84,00		184,80 184,80			
09.54.11	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 8,85		21,00 21,00		185,85 185,85			
09.62.24	E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA	M2	2,00 38,22		2,76 2,76		105,49 105,49			
09.64.06	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	30,00 1,23		40,00 40,00		49,20 49,20			
09.64.14	DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA	UN	4,00 28,67		10,00 10,00		286,70 286,70			
09.72.24	E MONTAGEM DE Q.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU Q.CHAMADA	M2	1,20 115,44		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.74.06	DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	25,00 2,17		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.74.15	DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO	UN	0,00 17,72		6,00 6,00		106,32 106,32			
09.82.42	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	0,45 97,35		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	0,00 10,41		33,00 33,00		343,53 343,53			
09.84.52	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	100,00 2,28		84,00 84,00		191,52 191,52			
09.84.90	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	15,00 51,85		35,00 35,00		1.814,75 1.814,75			
09.85.09	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V	UN	60,00 3,77		56,00 56,00		211,12 211,12			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02234	01.15.193	05/1789/07/03	03 - FINAL	17/03/2008	19/03/2008	17/06/2008	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.85.27	IL-09 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	25,00 80,17		26,00 26,00		2.084,42 2.084,42			
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	18,00 15,41		56,00 56,00		862,96 862,96			
11.03.01	COM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICACAO INTERNA)	M2	50,22 25,94		64,50 64,50		1.673,13 1.673,13			
11.03.03	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	50,22 11,98		64,50 64,50		772,71 772,71			
11.50.02	ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	50,22 4,94		64,50 64,50		318,63 318,63			
12.02.01	CHAPISCO	M2	26,40 5,03		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	26,40 17,32		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.02.37	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	26,40 28,88		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.50.02	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	26,40 6,91		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	24,40 15,84		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	24,40 3,27		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.01.16	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	24,40 14,55		24,84 24,84		361,42 361,42			
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	24,40 39,32		24,84 24,84		976,71 976,71			
13.50.02	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	0,00 11,96		24,84 24,84		297,09 297,09			
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	306,00 6,76		0,00 0,00		0,00 0,00			
15.80.27	GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL. PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	4,00 11,98		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.02.70	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	32,80 15,21		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	40,80 3,27		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.02.90	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	40,80 25,61		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2007/02234	01.15.193	05/1789/07/03	03 - FINAL	17/03/2008	19/03/2008	17/06/2008	6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.14.55	CONCRETO GROUT	M3	0,50 318,77		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,80 107,20		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	18,00 24,70		0,00 0,00		0,00 0,00			

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
28.251,51	41.367,74	13.116,23	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 28.251,51	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.. 41.367,74	VALOR MED DATA BASE 13.116,23	ENGER/PLANSERVI/NÚCLEO - Região II
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 28.251,51	TOTAL 41.367,74	VALOR A LIBERAR 13.116,23	

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG 8 [illegible] 183-5

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353