FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/03399/09/02-001	CÓDIGO: 40110	
ESCOLA:	EE PROFA MARIA ODILA GUIMARAES BUENO		
ENDEREÇO:	AV DOS LATINOS, 954 - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 72.767.239/0001-00		
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329 - casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA: R$ 184.167,88		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$ 184.129,67	
RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:		CREASP	ART
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA - Engenheiro Civil		5062075022	92221220101390427

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 2	TIPO DE OBRA: Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):			Nº DE SALAS:
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 13	TOTAL DE DIAS 103 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 07-07-2010	DATA DE TÉRMINO: 05-10-2010	ATRASOS JUSTIFICADOS: 30 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 18 de março de 2011

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4.

RESPONSÁVEIS

DÉCIO JORGE TABACH
GERENTE DE OBRAS
Engenheiro Civil - CREA 48.638/D - CPF 903.324.828-04

JOSÉ ARLINDO CESAR MARCONDES
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
CPF 975.916.538-49

2ED27EF82C

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/03399/09/02-001-001	Valor	184.167,88	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	10/2009	Assinatura	10/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	29/10/2010	Início	07/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	29/11/2010	Término	05/10/2010	Redução	24.7200%	Escola	MARIA ODILA GUIMARAES BUENO
Nro. Medição	4	Prédio	40110	Orc. FDE	244.631,88	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2009/02682	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2561.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	54,80 22,04	31,54 31,54	0,00	695,14 695,14	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	28,90 3,83	27,92 27,92	0,00	106,93 106,93	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	28,90 3,89	27,92 27,92	0,00	108,60 108,60	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	28,90 17,74	27,92 27,92	0,00	495,30 495,30	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	37,10 33,54	18,33 18,33	0,00	614,78 614,78	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.035	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF	M	0,00 0,00	254,70 254,70	0,00	8.700,55 8.700,55	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	250,00 70,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESCATAS STRAUSS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	925,94 925,94	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	96,90 32,01	59,46 59,46	0,00	1.903,31 1.903,31	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.432,00 5,65	1.313,54 1.313,54	0,00	7.421,50 7.421,50	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	141,00 5,64	48,55 48,55	0,00	273,82 273,82	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	13,60 377,56	15,79 15,79	0,00	5.961,67 5.961,67	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT	M3	0,45 372,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	78,00 5,65	938,20 938,20	0,00	5.300,83 5.300,83	0,00 0,00	0,00	0,00

JECIO JORGE TABACH
Gerente de Obras
CREA 48.638/D

Critério	Unitária	Contrato	05/03399/09/02-001-001	Valor	184.167,88	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	10/2009	Assinatura	10/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	29/10/2010	Início	07/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	29/11/2010	Término	05/10/2010	Redução	24.7200%	Escola	MARIA ODILA GUIMARAES BUENO
Nro. Medição	4	Prédio	40110	Orc. FDE	244.631,88	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2009/02682	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2561.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	54,83 54,83	0,00	279,63 279,63	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	4,40 2.201,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	0,00 0,00	1.016,69 865,69	151,00	8.723,20 7.427,62	72,07 0,00	1.295,58	72,07
03.04.005	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	0,00 0,00	1.016,69 865,69	151,00	1.850,37 1.575,55	15,28 0,00	274,82	15,28
03.50.001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	10,00 191,68	9,02 9,02	0,00	1.728,95 1.728,95	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	11,25 11,25	0,00	452,25 452,25	25,15 25,15	0,00	0,00
04.01.099	ALVENARIAS	MV	0,00 0,00	8,31 8,31	0,00	1.762,71 1.762,71	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	4,70 44,31	3,29 3,29	0,00	145,77 145,77	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	4.034,00 8,48	3.366,80 3.366,80	0,00	28.550,46 28.550,46	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	4.034,00 1,58	3.366,81 3.366,81	0,00	5.319,55 5.319,55	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	234,88 15,59	338,70 313,50	25,20	5.280,32 4.887,46	21,85 0,00	392,86	21,85
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	20,80 17,07	13,80 13,80	0,00	235,56 235,56	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	22,00 178,18	12,00 12,00	0,00	2.138,16 2.138,16	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	0,00 0,00	18,40 18,40	0,00	519,61 519,61	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	40,00 42,98	27,60 27,60	0,00	1.186,24 1.186,24	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.031	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M	M	41,60 17,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

JECO JORGE TABACH
Gerente de Obras
CREA 638/D

Critério	Unitária	Contrato	05/03399/09/02-001-001	Valor	184.167,88	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	10/2009	Assinatura	10/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	29/10/2010	Início	07/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	29/11/2010	Término	05/10/2010	Redução	24.7200%	Escola	MARIA ODILA GUIMARAES BUENO
Nro. Medição	4	Prédio	40110	Orc. FDE	244.631,88	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2009/02682	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2561.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	50,00 21,74	52,40 52,40	0,00	1.139,17 1.139,17	63,37 63,37	0,00	0,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00 101,73	1,00 1,00	0,00	101,73 101,73	5,65 5,65	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 29,12	2,00 2,00	0,00	58,24 58,24	3,23 3,23	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	1,00 8,82	1,00 1,00	0,00	8,82 8,82	0,49 0,49	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 1,84	182,80 182,80	0,00	336,35 336,35	18,71 18,71	0,00	0,00
09.07.007	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00 3,73	183,30 183,30	0,00	683,70 683,70	38,03 38,03	0,00	0,00
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 54,27	1,00 1,00	0,00	54,27 54,27	3,01 3,01	0,00	0,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00 47,04	4,00 4,00	0,00	188,16 188,16	10,46 10,46	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	4,00 245,81	4,00 4,00	0,00	983,24 983,24	54,69 54,69	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00 93,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	18,00 34,39	15,00 15,00	0,00	515,85 515,85	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	70,00 22,52	72,00 72,00	0,00	1.621,44 1.621,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	6,00 164,07	4,00 4,00	0,00	656,28 656,28	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	18,00 19,98	18,00 18,00	0,00	359,64 359,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	18,00 25,06	4,00 4,00	0,00	100,24 100,24	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	12,00 22,66	12,00 12,00	0,00	271,92 271,92	0,00 0,00	0,00	0,00

DECIO JORGE TABACH
Gerente de Obras
CREA 48.638/D

Critério	Unitária	Contrato	05/03399/09/02-001-001	Valor	184.167,88	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	10/2009	Assinatura	10/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	29/10/2010	Início	07/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	29/11/2010	Término	05/10/2010	Redução	24.7200%	Escola	MARIA ODILA GUIMARAES BUENO
Nro. Medição	4	Prédio	40110	Orc. FDE	244.631,88	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2009/02682	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2561.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.64.021	DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	4,00 168,86	4,00 4,00	0,00	675,44 675,44	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	22,50 22,50	0,00	103,05 103,05	5,73 5,73	0,00	0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	1.200,00 7,63	364,66 364,66	0,00	2.782,35 2.782,35	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	1.200,00 4,67	364,66 364,66	0,00	1.702,96 1.702,96	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	83,20 5,69	27,60 27,60	0,00	157,04 157,04	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	41,60 3,33	27,60 27,60	0,00	91,90 91,90	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.006	TINTA ACRILICA	M2	0,00 0,00	146,89 146,89	0,00	1.526,18 1.526,18	84,89 84,89	0,00	0,00
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	200,00 10,50	475,66 475,66	0,00	4.994,43 4.994,43	277,83 277,83	0,00	0,00
15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	200,00 0,96	162,00 162,00	0,00	155,52 155,52	8,65 8,65	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	8,00 372,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	48,00 3,89	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	48,00 29,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 511,47	1,00 1,00	0,00	511,47 511,47	28,45 28,45	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 563,03	2,00 2,00	0,00	1.126,06 1.126,06	62,64 62,64	0,00	0,00
16.04.004	QE-25 TABELA DE BASQUETE	UN	2,00 2.937,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.006	QE-11 DEGRAU ARQUIBANCADA	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	889,35 889,35	49,47 49,47	0,00	0,00

DECIO JORGE TABAJI
Gerente de Obras
CREA 48.638/D

Critério	Unitária	Contrato	05/03399/09/02-001-001	Valor	184.167,88	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	10/2009	Assinatura	10/05/2010	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	29/10/2010	Início	07/07/2010	Prazo	90 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	29/11/2010	Término	05/10/2010	Redução	24.7200%	Escola	MARIA ODILA GUIMARAES BUENO
Nro. Medição	4	Prédio	40110	Orc. FDE	244.631,88	Fiscal	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL -
PI	2009/02682	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2561.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	20,00 442,99	45,50 45,50	0,00	20.156,04 20.156,04	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	40,00 298,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	40,00 76,10	50,50 50,50	0,00	3.843,05 3.843,05	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	40,00 53,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	0,00 0,00	50,50 50,50	0,00	14.343,01 14.343,01	797,87 797,87	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	40,80 40,80	0,00	468,79 468,79	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	6,75 6,75	0,00	1.005,00 1.005,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.001	SERVICOS - CIVIL	MV	0,00 0,00	16,58 16,58	0,00	3.516,94 3.516,94	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	27,00 12,45	31,00 31,00	0,00	385,95 385,95	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	130,00 1,05	126,60 126,60	0,00	132,93 132,93	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	22,40 124,59	20,09 20,09	0,00	2.503,00 2.503,00	118,23 118,23	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	200,00 40,73	475,66 475,66	0,00	19.373,63 19.373,63	1.077,72 1.077,72	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	150,00 31,11	63,96 63,96	0,00	1.989,79 1.989,79	110,68 110,68	0,00	0,00
16.80.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	40,00 16,17	101,92 101,92	0,00	1.648,04 1.648,04	91,67 91,67	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	30,00 27,66	36,00 36,00	0,00	995,76 995,76	55,39 55,39	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	20,70 23,53	54,90 54,90	0,00	1.291,79 1.291,79	29,94 29,94	0,00	0,00

DECIO JORGE TABACH
Gerente de Obras
CREA 48.638/D

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
182.166,41	184.129,67	1.963,26	TOTAL SEM REAJ 182.166,41	TOTAL SEM REAJ 184.129,67	VALOR MED. DATA BASE 1.963,26	CONSORCIO LBR - PLANORP - AMBIENTE BRASIL - REGIAO VI
			REAJUSTE 3.021,95	REAJUSTE 3.131,15	VALOR REAJUSTE 109,20	
			TOTAL 185.188,36	TOTAL 187.260,82	VALOR A LIBERAR 2.072,46	

TABACH
de Obras
48.638/D