ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1790/07/03-	CÓDIGO:	00.62.115-0
ESCOLA:	EE PROFA MARIA DE LOURDES ALMEIDA SINISGALLI		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 64.711,35	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 64.691,32

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220070902115

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: REFORMA				
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 10	TOTAL DE DIAS: 70 dias
DATA DE INICIO: 06/12/2007	DATA DE TÉRMINO: 28/02/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 12 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 17 de junho de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 03 - Final em anexo, de folhas 01 a 06.

RESPONSÁVEIS

Flávio Nunes Ferraz Freitas	Affonso Coan Filho
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos	Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

PHWQ22183

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	03 - FINAL	05/03/2008	05/03/2008	18/06/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.62.115	MARIA DE LOURDES ALMEIDA SINISGALLI	SÃO PAULO	SUL 3	2.401,18	2.041,93

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2006/01072	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	QUALIMAX - Região I	67.887,14	64.711,35

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1790/07/03	06/2007	26/11/2007	06/12/2007	04/02/2008	60 + 0	4,67%	0,00	64.711,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
01.02.01	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 19,64		10,98 10,98		215,65 215,65			
01.05.01	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 18,07		0,92 0,92		16,62 16,62			
02.01.25	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 27,51		13,77 13,77		378,81 378,81			
02.02.25	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES	M	24,00 22,35		0,00 0,00		0,00 0,00			
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 32,46		24,00 24,00		779,04 779,04			
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 5,49		181,67 181,67		997,37 997,37			
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 37,42		7,20 0,00	7,20	269,42 0,00		269,42	
04.01.50	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	1,00 38,81		0,00 0,00		0,00 0,00			
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	30,00 16,45		30,60 30,60		503,37 503,37			
04.50.01	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	19,50 38,06		7,95 7,95		302,58 302,58			
06.80.33	CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	2,80 110,87		0,00 0,00		0,00 0,00			
08.09.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	0,00 28,96		12,50 12,50		362,00 362,00			
08.09.64	TUBO DE PVC "R" 150MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO	M	12,00 48,04		11,80 11,80		566,87 566,87			
08.10.39	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	5,00 635,24		1,00 1,00		635,24 635,24			
08.82.50	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	165,00 4,15		144,00 144,00		597,60 597,60			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/01072	00.62.115	05/1790/07/03	03 - FINAL	05/03/2008	05/03/2008	18/06/2008	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
08.82.56	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 3,53		30,60 30,60		108,02 108,02			
09.02.85	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS	UN	0,00 436,50		1,00 1,00		436,50 436,50			
09.03.08	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 40,20		21,00 21,00		844,20 844,20			
09.04.06	QUADRO GERAL-CUBICULO CHAPA ACO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,80 591,11		0,48 0,48		283,73 283,73			
09.04.07	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A	UN	8,00 101,89		1,00 1,00		101,89 101,89			
09.04.08	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	1,00 304,44		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.37	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA	UN	0,00 238,75		1,00 1,00		238,75 238,75			
09.04.43	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00 10,04		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.45	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	1,50 31,53		4,40 4,40		138,73 138,73			
09.04.50	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,40 153,85		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.04.72	QUADRO GERAL - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM INCL CONEX	M	2,00 15,93		2,00 2,00		31,86 31,86			
09.04.78	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU.DE 25 MM2	M	4,00 13,70		4,00 4,00		54,80 54,80			
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 105,19		1,00 1,00		105,19 105,19			
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	200,00 18,71		197,86 197,86		3.701,96 3.701,96			
09.05.47	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	2,00 241,12		2,00 2,00		482,24 482,24			
09.05.51	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 22 A 26 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	1,00 305,34		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.54	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 28 A 42 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	2,00 541,48		1,00 1,00		541,48 541,48			
09.05.61	QUADRO AUTOMATICO CAPACIDADE PARA 42 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	1,00 541,48		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	55,00 40,09		69,00 69,00		2.766,21 2.766,21			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/01072	00.62.115	05/1790/07/03	03 - FINAL	05/03/2008	05/03/2008	18/06/2008	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	7,00 49,68		7,00 7,00		347,76 347,76			
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	42,00 10,27		46,00 46,00		472,42 472,42			
09.05.74	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00 53,09		1,00 1,00		53,09 53,09			
09.05.77	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00 514,58		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	700,00 1,87		894,50 894,50		1.672,72 1.672,72			
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 2,45		276,00 276,00		676,20 676,20			
09.09.02	*IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	0,00 85,98		7,00 7,00		601,86 601,86			
09.09.36	IL-57 REFLETOR C/ TELA P/ VAPOR MET 150W	UN	2,00 292,17		2,00 2,00		584,34 584,34			
09.11.21	IL-37 LUMIN. ABERTA TIPO ECON. C/ LAMP. MISTA 160W C/ BRACO ACO GALV.	UN	8,00 177,08		8,00 8,00		1.416,64 1.416,64			
09.52.09	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	150,00 2,38		204,00 24,00	180,00	485,52 57,12		428,40	
09.52.17	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,44		360,00 360,00		158,40 158,40			
09.52.19	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	400,00 0,57		228,00 228,00		129,96 129,96			
09.52.26	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS	M2	5,30 19,11		5,30 5,30		101,28 101,28			
09.52.29	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT	UN	7,00 9,55		10,00 10,00		95,50 95,50			
09.52.30	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	85,00 2,38		150,00 150,00		357,00 357,00			
09.54.03	REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA	UN	1,00 19,11		1,00 1,00		19,11 19,11			
09.54.07	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/	UN	10,00 3,82		16,00 16,00		61,12 61,12			
09.54.11	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 9,10		53,00 44,00	9,00	482,30 400,40		81,90	
09.54.14	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00 28,67		8,00 8,00		229,36 229,36			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/01072	00.62.115	05/1790/07/03	03 - FINAL	05/03/2008	05/03/2008	18/06/2008	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.54.16	REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO	UN	2,00 19,11		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.64.06	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	16,00 1,23		28,00 28,00		34,44 34,44			
09.74.06	DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	16,00 2,17		28,00 28,00		60,76 60,76			
09.82.41	BASE DE MADEIRA EM PINHO DE 1" PARA FUNDO DE QUADROS	M2	0,50 48,81		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.83.33	BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A	UN	1,00 12,77		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.84.08	TOMADA UNIVERSAL DE 10 A - 2 POLOS	UN	25,00 6,80		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	5,00 10,65		38,00 38,00		404,70 404,70			
09.84.52	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. S/PORTA-STAR	UN	0,00 2,34		60,00 60,00		140,40 140,40			
09.84.90	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	7,00 57,01		53,00 44,00	9,00	3.021,53 2.508,44		513,09	
09.85.09	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V	UN	30,00 4,05		66,00 66,00		267,30 267,30			
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	18,00 15,97		34,00 34,00		542,98 542,98			
12.02.01	CHAPISCO	M2	0,60 5,03		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.02.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,60 17,45		0,00 0,00		0,00 0,00			
12.04.01	CHAPISCO	M2	0,00 4,81		36,00 36,00		173,16 173,16			
12.04.05	EMBOCO	M2	0,00 13,78		36,00 36,00		496,08 496,08			
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 102,19		1,65 1,65		168,61 168,61			
15.04.01	CAIACAO	M2	163,50 3,79		193,20 193,20		732,23 732,23			
16.01.16	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO	M	60,00 351,41		60,30 60,30		21.190,02 21.190,02			
16.02.07	PISO DE CONCRETO CAMURCADO - FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	60,00 71,55		0,00 0,00		0,00 0,00			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.853

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/01072	00.62.115	05/1790/07/03	03 - FINAL	05/03/2008	05/03/2008	18/06/2008	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
16.02.70	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 15,06		120,87 0,00	120,87	1.820,30 0,00		1.820,30	
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	60,00 3,46		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.02.90	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 24,83		120,91 108,63	12,28	3.002,19 2.697,28		304,91	
16.05.31	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	0,00 65,14		5,50 0,00	5,50	358,27 0,00		358,27	
16.08.50	FA-01 FILTRO ANAEROBICO DN=1,40M H=2,00M	UN	3,00 2.456,31		2,00 2,00		4.912,62 4.912,62			
16.08.60	CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS	UN	1,00 252,75		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.08.61	CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS	UN	1,00 344,71		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.09.03	SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M	UN	2,00 362,91		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.09.07	SM-03 SUMIDOURO - POCO	M	4,00 525,56		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.14.06	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	7,20 44,00		13,02 13,02		572,88 572,88			
16.14.11	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	132,00 5,58		113,35 113,35		632,49 632,49			
16.14.34	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	1,00 287,62		1,13 1,13		325,01 325,01			
16.15.09	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	1,00 45,99		12,24 12,24		562,92 562,92			
16.50.10	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	6,00 107,20		9,20 9,20		986,24 986,24			
16.80.07	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	15,00 38,28		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.93	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO	UN	20,00 2,47		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.80.94	LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA	M3	15,00 32,48		19,36 0,00	19,36	628,81 0,00		628,81	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	32,00 21,15		11,95 11,95		252,74 252,74			

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG 8.076.183-5

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2006/01072	00.62.115	05/1790/07/03	03 - FINAL	05/03/2008	05/03/2008	18/06/2008	6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
60.286,22	64.691,32	4.405,10	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 60.286,22	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.. 64.691,32	VALOR MED DATA BASE 4.405,10	QUADRAMAX - Região I
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 60.286,22	TOTAL 64.691,32	VALOR A LIBERAR 4.405,10	

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353