FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/00760/09/02-000	CÓDIGO:	523103
ESCOLA:	EE PROFA MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS		
ENDEREÇO:	AV JUCA PRETO, 1551 - SERRA NEGRA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 72.767.239/0001-00		
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329 - casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA: R$ 355.285,62		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$ 352.828,90	

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP - RNP	ART
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA - Engenheiro Civil	5062075022 - RNP: 260354109-9	92221220090745509

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1	TIPO DE OBRA: Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):			Nº DE SALAS:
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)	1 - 0 2 - 0 3 - 2 4 - 15		TOTAL DE DIAS 107 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 20-08-2009	DATA DE TÉRMINO: 18-11-2009	ATRASOS JUSTIFICADOS: 47 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 21 de junho de 2011

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3.

RESPONSÁVEIS

DIRCEU PINHEIRO	JOSÉ ARLINDO CESAR MARCONDES
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR	DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
Engenheiro Civil - CREA 66248/D - CPF 369.924.108-41	CPF 975.916.538-49

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de: AE045183
DIRCEU PINHEIRO
JOSE ARLINDO CESAR MARCONDES-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 28/4/2015 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade
28151430863204 MARIA LUCIA MARTINI-8735794
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-001

2ED27F8809

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
112359
FIRMA 1
1040AB827484
1040AB827485

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/00760/09/02-000-001	Valor	355.285,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	12/2008	Assinatura	04/08/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SERRA NEGRA
Dt. Prevista	18/11/2009	Início	20/08/2009	Prazo	90 + 0	Diretoria	MOGI MIRIM
Dt. Realização	24/02/2010	Término	18/11/2009	Redução	5.0200%	Escola	MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS
Nro. Medição	3	Prédio	523103	Orc. FDE	374.097,85	Fiscal	null
PI	2009/00813	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	570.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.011	CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>15<30CM	UN	6,00 234,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	59,20 20,41	61,20 61,20	0,00	1.249,09 1.249,09	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	25,90 3,54	32,40 32,40	0,00	114,69 114,69	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	25,90 4,45	32,40 32,40	0,00	144,18 144,18	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	25,90 18,53	32,40 32,40	0,00	600,37 600,37	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	38,50 31,06	32,04 32,04	0,00	995,16 995,16	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.046	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM CAPACIDADE ATE 30 TF	M	0,00 0,00	216,00 216,00	0,00	9.147,60 9.147,60	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	288,00 111,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	109,47 37,05	102,12 102,12	0,00	3.783,54 3.783,54	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.276,00 7,55	1.486,78 1.486,78	0,00	11.225,19 11.225,19	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	36,00 7,49	72,64 72,64	0,00	544,07 544,07	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	15,70 397,86	18,24 18,24	0,00	7.256,96 7.256,96	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT	M3	2,50 389,26	2,66 2,66	0,00	1.035,43 1.035,43	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	11,00 3.010,56	11,04 11,04	0,00	33.236,58 33.236,58	0,00 0,00	0,00	0,00

Dirceu Pinheiro
Gerente de Obras do Interior
CREA 66.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/00760/09/02-000-001	Valor	355.285,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	12/2008	Assinatura	04/08/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SERRA NEGRA
Dt. Prevista	18/11/2009	Início	20/08/2009	Prazo	90 + 0	Diretoria	MOGI MIRIM
Dt. Realização	24/02/2010	Término	18/11/2009	Redução	5.0200%	Escola	MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS
Nro. Medição	3	Prédio	523103	Orc. FDE	374.097,85	Fiscal	null
PI	2009/00813	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	570.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.04.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	1.691,00 11,24	1.691,00 1.691,00	0,00	19.006,84 19.006,84	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.005	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	1.691,00 2,27	1.691,00 1.691,00	0,00	3.838,57 3.838,57	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	3,50 177,48	1,35 1,35	0,00	239,59 239,59	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	2,75 41,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.003	FORNEC DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	6.393,00 11,78	6.300,00 6.300,00	0,00	74.214,00 74.214,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	6.393,00 2,27	6.300,00 6.300,00	0,00	14.301,00 14.301,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	738,53 20,52	738,52 738,52	0,00	15.154,43 15.154,43	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	31,40 21,19	31,40 31,40	0,00	665,36 665,36	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00 171,01	24,00 24,00	0,00	4.104,24 4.104,24	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES	M	40,00 32,91	68,40 40,00	28,40	2.251,04 1.316,40	0,00 0,00	934,64	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	63,00 53,24	60,74 40,00	20,74	3.233,79 2.129,60	0,00 0,00	1.104,19	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	68,00 21,91	67,50 67,50	0,00	1.478,92 1.478,92	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	8,00 25,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 41,38	2,00 2,00	0,00	82,76 82,76	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	1,00 10,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	UN	1,00 75,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Dirceu Pinheiro
Gerente de Obras do Interior
CREA 66.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/00760/09/02-000-001	Valor	355.285,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	12/2008	Assinatura	04/08/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SERRA NEGRA
Dt. Prevista	18/11/2009	Início	20/08/2009	Prazo	90 + 0	Diretoria	MOGI MIRIM
Dt. Realização	24/02/2010	Término	18/11/2009	Redução	5.0200%	Escola	MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS
Nro. Medição	3	Prédio	523103	Orc. FDE	374.097,85	Fiscal	null
PI	2009/00813	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	570.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	250,00 1,80	262,60 262,60	0,00	472,68 472,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00 61,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 370,59	8,00 8,00	0,00	2.964,72 2.964,72	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.020	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	32,00 43,62	24,00 24,00	0,00	1.046,88 1.046,88	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.023	CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA	M	124,00 28,20	124,00 124,00	0,00	3.496,80 3.496,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	8,00 169,21	8,00 8,00	0,00	1.353,68 1.353,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	4,00 24,64	4,00 4,00	0,00	98,56 98,56	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	8,00 31,14	8,00 8,00	0,00	249,12 249,12	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	24,00 28,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.50.028	REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO	UN	4,00 239,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.022	DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10 M ACIMA DO SOLO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	908,20 908,20	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	703,36 8,20	751,07 751,07	0,00	6.158,77 6.158,77	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	77,00 6,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	63,00 3,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.006	TINTA ACRILICA	M2	0,00 0,00	153,52 0,00	153,52	1.906,71 0,00	0,00 0,00	1.906,71	0,00
15.04.079	PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00 0,00	402,10 0,00	402,10	4.153,69 0,00	0,00 0,00	4.153,69	0,00

Dirceu Pinheiro
Gerente de Obras do Interior
CREA 66.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/00760/09/02-000-001	Valor	355.285,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	12/2008	Assinatura	04/08/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SERRA NEGRA
Dt. Prevista	18/11/2009	Início	20/08/2009	Prazo	90 + 0	Diretoria	MOGI MIRIM
Dt. Realização	24/02/2010	Término	18/11/2009	Redução	5.0200%	Escola	MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS
Nro. Medição	3	Prédio	523103	Orc. FDE	374.097,85	Fiscal	null
PI	2009/00813	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	570.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	6,00 419,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,00 388,41	7,22 0,00	7,22	2.804,32 0,00	0,00 0,00	2.804,32	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	166,92 166,92	0,00	772,83 772,83	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 679,89	1,00 0,00	1,00	679,89 0,00	0,00 0,00	679,89	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 845,70	2,00 0,00	2,00	1.691,40 0,00	0,00 0,00	1.691,40	0,00
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 4.997,64	2,00 0,00	2,00	9.995,28 0,00	0,00 0,00	9.995,28	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	42,00 580,79	40,40 31,40	9,00	23.463,91 18.236,80	0,00 0,00	5.227,11	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	62,00 391,05	60,56 60,56	0,00	23.681,98 23.681,98	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	50,00 24,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.005	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	0,00 0,00	40,40 0,00	40,40	1.461,67 0,00	0,00 0,00	1.461,67	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	30,00 75,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	62,40 62,40	0,00	4.905,26 4.905,26	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.041	TC-04 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	2,00 62,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.044	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	0,00 0,00	32,80 0,00	32,80	10.646,22 0,00	0,00 0,00	10.646,22	0,00
16.50.001	DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	15,00 11,53	20,00 20,00	0,00	230,60 230,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	82,00 0,97	459,00 459,00	0,00	445,23 445,23	0,00 0,00	0,00	0,00

Dirceu Pinheiro
Gerente de Obras do Interior
CREA 66.248/D

Critério	Unitária	Contrato	05/00760/09/02-000-001	Valor	355.285,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	12/2008	Assinatura	04/08/2009	Valor Aditivo	0,00	Município	SERRA NEGRA
Dt. Prevista	18/11/2009	Início	20/08/2009	Prazo	90 + 0	Diretoria	MOGI MIRIM
Dt. Realização	24/02/2010	Término	18/11/2009	Redução	5.0200%	Escola	MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS
Nro. Medição	3	Prédio	523103	Orc. FDE	374.097,85	Fiscal	null
PI	2009/00813	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	570.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	4,00 115,36	16,53 16,53	0,00	1.906,89 1.906,89	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 60,28	572,19 301,28	270,91	34.491,60 18.161,15	0,00 0,00	16.330,45	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 0,00	148,20 0,00	148,20	4.180,72 0,00	0,00 0,00	4.180,72	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	25,00 25,57	29,64 0,00	29,64	757,89 0,00	0,00 0,00	757,89	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
290.954,72	352.828,90	61.874,18

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 290.954,72	TOTAL SEM REAJ 352.828,90	VALOR MED. DATA BASE 61.874,18
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 290.954,72	TOTAL 352.828,90	VALOR A LIBERAR 61.874,18

ATESTADO DE EXECUÇÃO

null

Dirceu Pinheiro
Gerente de Obras do Interior
CREA 66.248/D