FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Atestado de Capacidade Técnica

2ED27F87D9

## IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

**Contrato Nº.:** 05/00706/09/02-000 **Item:** 001
**PI:** 2009/00011
**ESCOLA:** 29105 - EE PROFA OLGA MARINOVIC DORO
**LOCAL:** RUA CUSTODIO LOBO, 29 - CEP: 03525-080 - JD MARINGA - SÃO PAULO - SP
**CONTRATADA:** BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
**ENDEREÇO:** RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
**LOCAL:** SÃO PAULO, SP

| VALOR DA OBRA: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: |
|---|---|
| R$ 202.247,88 | R$ 202.115,37 |

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART / RRT | RNP | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA | 5062075022 | | 92221220090703190 | 2603541099 | Engenheiro Civil |

## CARACTERÍSTICAS

**TIPO DE OBRA:** Reforma

| PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s) | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 7 | TOTAL DE DIAS: 99 dia(s) |
|---|---|---|---|---|---|

| DATA DE INÍCIO: | DATA DE TÉRMINO: | DATA DE EMISSÃO TRP: | ATRASOS JUSTIFICADOS: | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS |
|---|---|---|---|---|
| 02-10-2009 | 31-12-2009 | 04-02-2010 | 26 dia(s) | 0 dia(s) |

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

## OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4

## ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 16 de julho de 2015

## RESPONSÁVEIS

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Acumulado de Medição

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/00706/09/02-000-001 | Valor | 202.247,88 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 12/2008 | Assinatura | 28/07/2009 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | SÃO PAULO |
| Dt. Prevista | 30/01/2010 | Início | 02/10/2009 | Prazo | 90 + 0 | Diretoria | LESTE 4 |
| Dt. Realização | 26/02/2010 | Término | 31/12/2009 | Redução | 7.9800% | Escola | OLGA MARINOVIC DORO |
| Nro. Medição | 4 | Prédio | 29105 | Orc. FDE | 219.797,85 | Fiscal | CONSORCIO PHL - REGIAO VIII |
| PI | 2009/00011 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 1835.00 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 02.01.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 54,80<br>20,41 | 31,80<br>31,80 | 0,00 | 649,03<br>649,03 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 28,90<br>3,54 | 18,00<br>18,00 | 0,00 | 63,72<br>63,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.012 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 28,90<br>3,63 | 18,00<br>18,00 | 0,00 | 65,34<br>65,34 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.015 | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 28,90<br>17,75 | 28,90<br>28,90 | 0,00 | 512,97<br>512,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.025 | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 37,10<br>31,06 | 16,56<br>16,56 | 0,00 | 514,35<br>514,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.036 | ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM | M | 132,00<br>49,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.051 | ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 225 CM2 P/ATE 15 TF | M | 0,00<br>0,00 | 167,10<br>167,10 | 0,00 | 9.783,70<br>9.783,70 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.095 | EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA | UN | 0,00<br>0,00 | 12,00<br>12,00 | 0,00 | 2.047,44<br>2.047,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.099 | FUNDACOES PROFUNDAS | MV | 0,00<br>0,00 | 13,85<br>0,00 | 13,85 | 3.586,59<br>0,00 | 53,44<br>0,00 | 3.586,59 | 53,44 |
| 02.03.001 | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 96,90<br>33,04 | 55,80<br>55,80 | 0,00 | 1.843,63<br>1.843,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 1.432,00<br>7,52 | 1.108,90<br>1.108,90 | 0,00 | 8.338,92<br>8.338,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 141,00<br>6,06 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.005 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 296,00<br>5,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

Arq° Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/00706/09/02-000-001 | Valor | 202.247,88 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 12/2008 | Assinatura | 28/07/2009 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | SÃO PAULO |
| Dt. Prevista | 30/01/2010 | Início | 02/10/2009 | Prazo | 90 + 0 | Diretoria | LESTE 4 |
| Dt. Realização | 26/02/2010 | Término | 31/12/2009 | Redução | 7.9800% | Escola | OLGA MARINOVIC DORO |
| Nro. Medição | 4 | Prédio | 29105 | Orc. FDE | 219.797,85 | Fiscal | CONSORCIO PHL - REGIAO VIII |
| PI | 2009/00011 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 1835.00 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 02.05.018 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 13,60<br>397,36 | 9,60<br>9,60 | 0,00 | 3.814,65<br>3.814,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.050 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 0,45<br>380,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.002 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 78,00<br>7,52 | 974,50<br>974,50 | 0,00 | 7.328,24<br>7.328,24 | 140,70<br>140,70 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.003 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 0,00<br>0,00 | 52,50<br>52,50 | 0,00 | 399,00<br>399,00 | 7,66<br>7,66 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.016 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 0,00<br>0,00 | 3,84<br>3,84 | 0,00 | 1.476,94<br>1.476,94 | 28,35<br>28,35 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.098 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO | M3 | 4,40<br>3.010,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.001 | FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL | KG | 0,00<br>0,00 | 807,34<br>564,00 | 243,34 | 8.791,93<br>6.141,96 | 157,41<br>117,92 | 2.649,97 | 39,49 |
| 03.04.005 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | KG | 0,00<br>0,00 | 807,34<br>807,34 | 0,00 | 1.687,34<br>1.687,34 | 25,14<br>25,14 | 0,00 | 0,00 |
| 03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 4,00<br>177,48 | 2,43<br>2,43 | 0,00 | 431,27<br>431,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.031 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM | M2 | 20,00<br>39,86 | 18,72<br>0,00 | 18,72 | 746,17<br>0,00 | 11,11<br>0,00 | 746,17 | 11,11 |
| 04.01.099 | ALVENARIAS | MV | 0,00<br>0,00 | 7,54<br>7,54 | 0,00 | 1.952,55<br>1.952,55 | 37,49<br>37,49 | 0,00 | 0,00 |
| 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 23,40<br>41,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02.001 | FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL | KG | 4.034,00<br>11,24 | 3.214,25<br>3.214,25 | 0,00 | 36.128,17<br>36.128,17 | 641,29<br>641,29 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02.010 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | KG | 4.034,00<br>2,27 | 3.214,25<br>3.214,25 | 0,00 | 7.296,34<br>7.296,34 | 108,72<br>108,72 | 0,00 | 0,00 |
| 07.03.090 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM | M2 | 234,88<br>20,36 | 364,66<br>364,66 | 0,00 | 7.424,47<br>7.424,47 | 110,63<br>110,63 | 0,00 | 0,00 |

Arq° Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/00706/09/02-000-001 | Valor | 202.247,88 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 12/2008 | Assinatura | 28/07/2009 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | SÃO PAULO |
| Dt. Prevista | 30/01/2010 | Início | 02/10/2009 | Prazo | 90 + 0 | Diretoria | LESTE 4 |
| Dt. Realização | 26/02/2010 | Término | 31/12/2009 | Redução | 7.9800% | Escola | OLGA MARINOVIC DORO |
| Nro. Medição | 4 | Prédio | 29105 | Orc. FDE | 219.797,85 | Fiscal | CONSORCIO PHL - REGIAO VIII |
| PI | 2009/00011 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 1835.00 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 07.04.007 | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 20,80<br>16,27 | 13,80<br>13,80 | 0,00 | 224,52<br>224,52 | 3,35<br>3,35 | 0,00 | 0,00 |
| 08.11.004 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 22,00<br>178,58 | 12,00<br>12,00 | 0,00 | 2.142,96<br>2.142,96 | 31,93<br>31,93 | 0,00 | 0,00 |
| 08.11.033 | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES | M | 0,00<br>0,00 | 18,40<br>18,40 | 0,00 | 509,12<br>509,12 | 7,59<br>7,59 | 0,00 | 0,00 |
| 08.12.016 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 0,00<br>0,00 | 27,60<br>27,60 | 0,00 | 1.435,75<br>1.435,75 | 21,39<br>21,39 | 0,00 | 0,00 |
| 08.12.031 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 83,20<br>18,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.12.099 | SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS | MV | 11,73<br>267,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 50,00<br>22,88 | 63,90<br>63,90 | 0,00 | 1.462,03<br>1.462,03 | 21,78<br>21,78 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.042 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 1,00<br>118,76 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 2,00<br>33,82 | 2,00<br>2,00 | 0,00 | 67,64<br>67,64 | 1,00<br>1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.073 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 1,00<br>9,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 150,00<br>1,60 | 177,20<br>177,20 | 0,00 | 283,52<br>283,52 | 4,22<br>4,22 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.077 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETRODUTO DE PVC | UN | 1,00<br>56,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.085 | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 1,00<br>49,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.037 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | UN | 4,00<br>289,96 | 6,00<br>6,00 | 0,00 | 1.739,76<br>1.739,76 | 25,92<br>25,92 | 0,00 | 0,00 |
| 09.10.011 | CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 4,00<br>97,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

Arq° Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A35475

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/00706/09/02-000-001 | Valor | 202.247,88 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 12/2008 | Assinatura | 28/07/2009 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | SÃO PAULO |
| Dt. Prevista | 30/01/2010 | Início | 02/10/2009 | Prazo | 90 + 0 | Diretoria | LESTE 4 |
| Dt. Realização | 26/02/2010 | Término | 31/12/2009 | Redução | 7.9800% | Escola | OLGA MARINOVIC DORO |
| Nro. Medição | 4 | Prédio | 29105 | Orc. FDE | 219.797,85 | Fiscal | CONSORCIO PHL - REGIAO VIII |
| PI | 2009/00011 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 1835.00 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 09.13.020 | CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO | M | 18,00<br>37,63 | 15,00<br>15,00 | 0,00 | 564,45<br>564,45 | 10,83<br>10,83 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.023 | CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA | M | 70,00<br>23,95 | 84,00<br>84,00 | 0,00 | 2.011,80<br>2.011,80 | 38,62<br>38,62 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.027 | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 6,00<br>150,81 | 4,00<br>4,00 | 0,00 | 603,24<br>603,24 | 11,58<br>11,58 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.032 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 18,00<br>21,24 | 4,00<br>4,00 | 0,00 | 84,96<br>84,96 | 1,63<br>1,63 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.033 | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 18,00<br>26,66 | 4,00<br>4,00 | 0,00 | 106,64<br>106,64 | 2,04<br>2,04 | 0,00 | 0,00 |
| 09.13.034 | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 12,00<br>24,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.001 | CHAPISCO | M2 | 0,00<br>0,00 | 37,44<br>0,00 | 37,44 | 198,43<br>0,00 | 2,95<br>0,00 | 198,43 | 2,95 |
| 12.04.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 0,00<br>0,00 | 37,44<br>0,00 | 37,44 | 694,51<br>0,00 | 10,34<br>0,00 | 694,51 | 10,34 |
| 15.01.004 | ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 0,00<br>0,00 | 364,66<br>364,66 | 0,00 | 2.840,70<br>2.840,70 | 50,19<br>50,19 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.099 | PINTURAS EM ESTRUTURAS | MV | 76,03<br>267,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.079 | PINTURA ACRILICA PARA PISOS | M2 | 0,00<br>0,00 | 997,17<br>0,00 | 997,17 | 9.981,67<br>0,00 | 148,74<br>0,00 | 9.981,67 | 148,74 |
| 15.03.060 | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 83,20<br>5,91 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.061 | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 41,60<br>3,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04.079 | PINTURA ACRILICA PARA PISOS | M2 | 200,00<br>10,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 0,00<br>0,00 | 563,98<br>0,00 | 563,98 | 4.088,85<br>0,00 | 60,93<br>0,00 | 4.088,85 | 60,93 |

Arq° Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/00706/09/02-000-001 | Valor | 202.247,88 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 12/2008 | Assinatura | 28/07/2009 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | SÃO PAULO |
| Dt. Prevista | 30/01/2010 | Início | 02/10/2009 | Prazo | 90 + 0 | Diretoria | LESTE 4 |
| Dt. Realização | 26/02/2010 | Término | 31/12/2009 | Redução | 7.9800% | Escola | OLGA MARINOVIC DORO |
| Nro. Medição | 4 | Prédio | 29105 | Orc. FDE | 219.797,85 | Fiscal | CONSORCIO PHL - REGIAO VIII |
| PI | 2009/00011 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 1835.00 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 15.80.040 | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | UN | 1,00<br>275,96 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.016 | FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA | M | 15,00<br>386,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | M2 | 4,00<br>298,27 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 120,00<br>3,63 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.090 | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG | M2 | 120,00<br>29,69 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.001 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 1,00<br>518,37 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 518,37<br>0,00 | 7,72<br>0,00 | 518,37 | 7,72 |
| 16.04.002 | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 2,00<br>640,85 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 1.281,70<br>0,00 | 19,10<br>0,00 | 1.281,70 | 19,10 |
| 16.04.019 | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA | M | 0,00<br>0,00 | 13,00<br>13,00 | 0,00 | 7.335,77<br>7.335,77 | 123,85<br>123,85 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.031 | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA | M | 12,00<br>375,14 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.034 | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | M2 | 184,00<br>82,96 | 108,17<br>88,91 | 19,26 | 8.973,77<br>7.375,97 | 165,43<br>141,62 | 1.597,80 | 23,81 |
| 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 68,00<br>67,88 | 58,10<br>58,10 | 0,00 | 3.943,82<br>3.943,82 | 58,77<br>58,77 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.044 | TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) | M | 0,00<br>0,00 | 42,00<br>0,00 | 42,00 | 13.207,32<br>0,00 | 196,81<br>0,00 | 13.207,32 | 196,81 |
| 16.05.048 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 68,00<br>76,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.062 | TAPUME FIXO | M2 | 12,00<br>19,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 0,00<br>0,00 | 40,80<br>40,80 | 0,00 | 573,24<br>573,24 | 11,00<br>11,00 | 0,00 | 0,00 |

Arq° Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/00706/09/02-000-001 | Valor | 202.247,88 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 12/2008 | Assinatura | 28/07/2009 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | SÃO PAULO |
| Dt. Prevista | 30/01/2010 | Início | 02/10/2009 | Prazo | 90 + 0 | Diretoria | LESTE 4 |
| Dt. Realização | 26/02/2010 | Término | 31/12/2009 | Redução | 7.9800% | Escola | OLGA MARINOVIC DORO |
| Nro. Medição | 4 | Prédio | 29105 | Orc. FDE | 219.797,85 | Fiscal | CONSORCIO PHL - REGIAO VIII |
| PI | 2009/00011 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 1835.00 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 52,00<br>11,53 | 26,00<br>26,00 | 0,00 | 299,78<br>299,78 | 5,75<br>5,75 | 0,00 | 0,00 |
| 16.50.002 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 184,00<br>0,97 | 206,09<br>206,09 | 0,00 | 199,90<br>199,90 | 3,84<br>3,84 | 0,00 | 0,00 |
| 16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 16,00<br>115,36 | 36,84<br>36,84 | 0,00 | 4.249,85<br>4.249,85 | 59,75<br>59,75 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.008 | QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO NAO ARMADO | M2 | 200,00<br>46,70 | 386,28<br>386,28 | 0,00 | 18.039,27<br>18.039,27 | 268,79<br>268,79 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.010 | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | M2 | 0,00<br>0,00 | 113,09<br>113,09 | 0,00 | 4.159,45<br>4.159,45 | 79,86<br>79,86 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.011 | TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO | M | 0,00<br>0,00 | 73,40<br>73,40 | 0,00 | 1.691,13<br>1.691,13 | 32,47<br>32,47 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.012 | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 0,00<br>0,00 | 44,80<br>44,80 | 0,00 | 2.178,62<br>2.178,62 | 41,83<br>41,83 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 30,00<br>21,67 | 71,07<br>71,07 | 0,00 | 1.540,07<br>1.540,07 | 26,34<br>26,34 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL SEM REAJUSTE

| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período |
|---|---|---|
| 163.563,99 | 202.115,37 | 38.551,38 |

TOTAL COM REAJUSTE

| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período |
|---|---|---|
| TOTAL SEM REAJ 163.563,99 | TOTAL SEM REAJ 202.115,37 | VALOR MED. DATA BASE 38.551,38 |
| REAJUSTE 2.303,84 | REAJUSTE 2.878,28 | VALOR REAJUSTE 574,44 |
| TOTAL 165.867,83 | TOTAL 204.993,65 | VALOR A LIBERAR 39.125,82 |

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSORCIO PHL - REGIAO VIII

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5