FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA575A14

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 72/02025/13/02-001 **Item:** 001
PI: 2008/00938
ESCOLA: 29129 - EE PROF SERGIO DA SILVA NOBREZA
LOCAL: 81 FRANCESCO MELZI, 305 3579140 JARDIM IPANEMA - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 527.358,81	R$ 527.182,84

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220140157260	2603541099	Eng. Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 34,23

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 225 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
18-02-2014	16-09-2014	29-04-2015	210 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR. FAZ PARTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS DE PÁGINAS 01 A 03.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 92.262/D

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/02025/13/02-001-001	Valor	527.358,81	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	24.1400%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	695.199,72	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	27,93 2,00	194,70 194,70	0,00	389,40 389,40	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	44,29 40,00	97,01 97,01	0,00	3.880,40 3.880,40	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	19,86 5,00	20,20 20,20	0,00	101,00 101,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	19,86 6,00	20,20 20,20	0,00	121,20 121,20	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	19,86 20,00	20,20 20,20	0,00	404,00 404,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	24,49 30,20	85,98 85,98	0,00	2.596,59 2.596,59	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.099	ESCAVACOES	MV	16,75 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM	M	0,00 0,00	320,00 320,00	0,00	16.620,80 16.620,80	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	320,00 107,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	19,80 40,00	19,80 19,80	0,00	792,00 792,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.095	EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA	UN	20,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.331,50 1.331,50	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	70,07 45,00	109,73 109,73	0,00	4.937,85 4.937,85	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Antonio Ferreira Neto
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/02025/13/02-001-001	Valor	527.358,81	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	24.1400%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	695.199,72	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	984,00 6,50	1.531,23 1.531,23	0,00	9.952,99 9.952,99	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	9,87 389,00	10,94 10,94	0,00	4.255,66 4.255,66	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	4,10 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	13,05 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.003	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS	M2	15,34 10,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	149.986,80 0,00	100,00 100,00	0,00	149.986,80 149.986,80	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	8.586,00 0,00	100,00 100,00	0,00	8.586,00 8.586,00	538,71 538,71	0,00	0,00
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	2.700,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.700,00 2.700,00	-492,48 -492,48	0,00	0,00
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	10.900,00 0,00	100,00 100,00	0,00	10.900,00 10.900,00	683,92 683,92	0,00	0,00
06.02.000	PORTAS	%	3.550,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.550,00 3.550,00	222,73 222,73	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	11.810,00 0,00	100,00 100,00	0,00	11.810,00 11.810,00	259,35 259,35	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	1.414,40 0,00	100,00 100,00	0,00	1.414,40 1.414,40	88,74 88,74	0,00	0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	4.990,00 0,00	100,00 80,00	20,00	4.990,00 3.992,00	-230,60 -293,21	998,00	62,61
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	582,40 0,00	100,00 100,00	0,00	582,40 582,40	36,54 36,54	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	15.617,00 0,00	100,00 100,00	0,00	15.617,00 15.617,00	146,98 146,98	0,00	0,00

Eng° Antonio Coordenador de Obras Metropolitanas CREA 92.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/02025/13/02-001-001	Valor	527.358,81	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	24.1400%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	695.199,72	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	10.990,00 0,00	100,00 100,00	0,00	10.990,00 10.990,00	379,26 379,26	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	1.104,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.104,00 1.104,00	69,26 69,26	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	1.166,15 0,00	100,00 100,00	0,00	1.166,15 1.166,15	73,16 73,16	0,00	0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	1.668,60 0,00	100,00 100,00	0,00	1.668,60 1.668,60	104,68 104,68	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	33.043,80 0,00	100,00 100,00	0,00	33.043,80 33.043,80	207,33 207,33	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO	%	8.935,00 0,00	100,00 100,00	0,00	8.935,00 8.935,00	364,39 364,39	0,00	0,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	316,50 0,00	100,00 100,00	0,00	316,50 316,50	19,85 19,85	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	19.522,85 0,00	100,00 100,00	0,00	19.522,85 19.522,85	244,99 244,99	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	165,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	16.303,70 0,00	100,00 100,00	0,00	16.303,70 16.303,70	920,67 920,67	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	4.039,00 0,00	100,00 100,00	0,00	4.039,00 4.039,00	-12,97 -12,97	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	5.410,00 0,00	100,00 100,00	0,00	5.410,00 5.410,00	339,44 339,44	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	1.200,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.200,00 1.200,00	75,29 75,29	0,00	0,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA	%	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	24.047,50 0,00	100,00 100,00	0,00	24.047,50 24.047,50	150,88 150,88	0,00	0,00

Eng. Antonio [illegible] Neto
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/02025/13/02-001-001	Valor	527.358,81	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	24.1400%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	695.199,72	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
10.01.000	FORRO	%	2.532,30 0,00	100,00 100,00	0,00	2.532,30 2.532,30	-461,90 -461,90	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	652,50 0,00	100,00 100,00	0,00	652,50 652,50	40,94 40,94	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATACAO	%	2.635,20 0,00	100,00 50,00	50,00	2.635,20 1.317,60	165,34 82,67	1.317,60	82,67
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	1.250,40 0,00	100,00 100,00	0,00	1.250,40 1.250,40	78,45 78,45	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	4.949,50 0,00	100,00 100,00	0,00	4.949,50 4.949,50	310,54 310,54	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	671,67 0,00	100,00 100,00	0,00	671,67 671,67	42,14 42,14	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	1.059,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	700,00 0,00	100,00 0,00	100,00	700,00 0,00	43,92 0,00	700,00	43,92
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	465,00 0,00	100,00 100,00	0,00	465,00 465,00	29,17 29,17	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	260,15 0,00	100,00 70,00	30,00	260,15 182,10	-33,28 -38,17	78,05	4,89
15.01.000	ESTRUTURA	%	575,00 0,00	100,00 100,00	0,00	575,00 575,00	36,07 36,07	0,00	0,00
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	1.883,74 0,00	100,00 50,00	50,00	1.883,74 941,87	118,18 59,09	941,87	59,09
15.03.000	ESQUADRIAS	%	1.050,52 0,00	100,00 100,00	0,00	1.050,52 1.050,52	65,91 65,91	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	1.649,83 0,00	100,00 100,00	0,00	1.649,83 1.649,83	103,51 103,51	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	1,31 180,00	5,10 0,00	5,10	918,00 0,00	57,59 0,00	918,00	57,59

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/02025/13/02-001-001	Valor	527.358,81	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	24.1400%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	695.199,72	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.068	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	23,30 40,00	19,80 19,80	0,00	792,00 792,00	49,69 49,69	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	9,31 20,00	520,56 520,56	0,00	10.411,20 10.411,20	653,24 653,24	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	9,31 6,00	520,56 520,56	0,00	3.123,36 3.123,36	195,97 195,97	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	8,00 40,00	520,56 520,56	0,00	20.822,40 20.822,40	1.306,49 1.306,49	0,00	0,00
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	100,00 12,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	40,00 88,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	20,00 89,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	40,00 70,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88 180,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	60,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	76,00 76,00	0,00	1.152,92 1.152,92	72,33 72,33	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	22,96 9,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	3,00 35,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	21,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	2,00 200,00	2,00 2,00	0,00	400,00 400,00	25,09 25,09	0,00	0,00

Engº Antonio Correra Neto
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 92.262/D

Critério	Unitária e Global	Contrato	72/02025/13/02-001-001	Valor	527.358,81	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2013	Assinatura	10/02/2014	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	13/02/2015	Início	18/02/2014	Prazo	210 + 0	Diretoria	LESTE 4
Dt. Realização	02/06/2015	Término	16/09/2014	Redução	24.1400%	Escola	SERGIO DA SILVA NOBREZA
Nro. Medição	12	Prédio	29129	Orc. FDE	695.199,72	Fiscal	CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII
PI	2008/00938	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3833.37

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.20.023	ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00 75.000,00	1,00 1,00	0,00	75.000,00 75.000,00	4.705,87 4.705,87	0,00	0,00
16.20.043	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL	UN	12,00 800,00	12,00 0,00	12,00	9.600,00 0,00	602,35 0,00	9.600,00	602,35
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	9,41 9,41	0,00	1.239,01 1.239,01	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	3,00 0,00	3,00	1.181,07 0,00	74,10 0,00	1.181,07	74,10

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
511.448,25	527.182,84	15.734,59

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 511.448,25	TOTAL SEM REAJ 527.182,84	VALOR MED. DATA BASE 15.734,59
REAJUSTE 13.525,56	REAJUSTE 14.512,78	VALOR REAJUSTE 987,22
TOTAL 524.973,81	TOTAL 541.695,62	VALOR A LIBERAR 16.721,81

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO SISTEMA PRI/HAGAPLAN - REGIAO XXII / XXIII

Engº Antonio Correa Neto
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 92.262/D

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612