FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Atestado de Capacidade Técnica

2EEA56C4CC

## IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

**Contrato Nº.:** 05/17024/10/04-001 **Item:** 001
**PI:** 2010/01318
**ESCOLA:** 118135 - EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA
**LOCAL:** RUA FOZ DO IGUACU, S/N - CEP: 08598-550 - JD SAO PAULO - ITAQUAQUECETUBA - SP
**CONTRATADA:** BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
**ENDEREÇO:** RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
**LOCAL:** SÃO PAULO, SP

| VALOR DA OBRA: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: |
|---|---|
| R$ 14.450,27 | R$ 14.450,20 |

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART / RRT | RNP | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|
| Luiz fernando Correa e Silva | 5062075022 | | 92221220102203610 | 2603541099 | Engenheiro Civil |

## CARACTERÍSTICAS

**TIPO DE OBRA:** Reforma

| PRAZO CONTRATUAL: 30 dia(s) | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 4 - 9 | TOTAL DE DIAS: 42 dia(s) |
|---|---|---|---|---|---|

| DATA DE INÍCIO: | DATA DE TÉRMINO: | DATA DE EMISSÃO TRP: | ATRASOS JUSTIFICADOS: | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS |
|---|---|---|---|---|
| 09-12-2010 | 08-01-2011 | 21-01-2011 | 1 dia(s) | 0 dia(s) |

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

## OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 1
REFORMA DE PEQUENO PORTE

## ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 16 de julho de 2015

## RESPONSÁVEIS

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

Walter Haidar

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Acumulado de Medição

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/17024/10/04-001-001 | Valor | 14.450,27 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 07/2010 | Assinatura | 30/11/2010 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | ITAQUAQUECETUBA |
| Dt. Prevista | 30/12/2010 | Início | 09/12/2010 | Prazo | 30 + 0 | Diretoria | ITAQUAQUECETUBA |
| Dt. Realização | 01/02/2011 | Término | 08/01/2011 | Redução | 0.0000% | Escola | VERA LUCIA LEITE DA COSTA |
| Nro. Medição | 1 | Prédio | 118135 | Orc. FDE | 14.450,27 | Fiscal | ANTONIO CORRERA NETO |
| PI | 2010/01318 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 3130.70 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 08.02.016 | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 24,00<br>8,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.017 | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 24,00<br>6,06 | 64,90<br>0,00 | 64,90 | 393,29<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 393,29 | 0,00 |
| 08.02.021 | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 2,00<br>378,30 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.061 | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 26,90<br>68,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03.017 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 0,00<br>0,00 | 64,90<br>0,00 | 64,90 | 1.135,10<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.135,10 | 0,00 |
| 08.13.004 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 14,90<br>25,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.13.008 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES | M | 15,50<br>77,03 | 12,00<br>0,00 | 12,00 | 924,36<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 924,36 | 0,00 |
| 08.13.012 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 0,00<br>0,00 | 8,10<br>0,00 | 8,10 | 453,92<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 453,92 | 0,00 |
| 08.13.013 | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")- INCL CONEXOES | M | 0,00<br>0,00 | 4,00<br>0,00 | 4,00 | 267,64<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 267,64 | 0,00 |
| 08.14.005 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 2,00<br>76,46 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 152,92<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 152,92 | 0,00 |
| 08.14.009 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 2,00<br>578,85 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.14.028 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 0,00<br>0,00 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 183,58<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 183,58 | 0,00 |
| 08.14.046 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 0,00<br>0,00 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 61,45<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 61,45 | 0,00 |

Arq° Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/17024/10/04-001-001 | Valor | 14.450,27 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 07/2010 | Assinatura | 30/11/2010 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | ITAQUAQUECETUBA |
| Dt. Prevista | 30/12/2010 | Início | 09/12/2010 | Prazo | 30 + 0 | Diretoria | ITAQUAQUECETUBA |
| Dt. Realização | 01/02/2011 | Término | 08/01/2011 | Redução | 0.0000% | Escola | VERA LUCIA LEITE DA COSTA |
| Nro. Medição | 1 | Prédio | 118135 | Orc. FDE | 14.450,27 | Fiscal | ANTONIO CORRERA NETO |
| PI | 2010/01318 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 3130.70 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 08.14.074 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA) | UN | 2,00<br>1.303,27 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 2.606,54<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.606,54 | 0,00 |
| 08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 30,40<br>4,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 4,00<br>36,28 | 4,00<br>0,00 | 4,00 | 145,12<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 145,12 | 0,00 |
| 08.60.014 | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 2,00<br>108,56 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 217,12<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 217,12 | 0,00 |
| 08.70.014 | RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA | UN | 2,00<br>96,77 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 0,00<br>0,00 | 20,70<br>0,00 | 20,70 | 564,48<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 564,48 | 0,00 |
| 09.05.003 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 14,00<br>32,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.069 | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 2,00<br>65,37 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 130,74<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130,74 | 0,00 |
| 09.05.078 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 0,00<br>0,00 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 717,94<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 717,94 | 0,00 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 160,00<br>2,08 | 605,80<br>0,00 | 605,80 | 1.260,06<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.260,06 | 0,00 |
| 09.07.005 | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 0,00<br>0,00 | 174,00<br>0,00 | 174,00 | 480,24<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 480,24 | 0,00 |
| 09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 160,00<br>0,62 | 416,80<br>0,00 | 416,80 | 258,41<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 258,41 | 0,00 |
| 09.52.037 | REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T | UN | 1,00<br>24,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.54.011 | REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES | UN | 0,00<br>0,00 | 18,00<br>0,00 | 18,00 | 224,82<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 224,82 | 0,00 |
| 09.83.003 | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X400 A PAINEL BL.B.T | UN | 1,00<br>456,22 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

Arq. Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A3547-5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 05/17024/10/04-001-001 | Valor | 14.450,27 | Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP |
| Data base | 07/2010 | Assinatura | 30/11/2010 | Valor Aditivo | 0,00 | Município | ITAQUAQUECETUBA |
| Dt. Prevista | 30/12/2010 | Início | 09/12/2010 | Prazo | 30 + 0 | Diretoria | ITAQUAQUECETUBA |
| Dt. Realização | 01/02/2011 | Término | 08/01/2011 | Redução | 0.0000% | Escola | VERA LUCIA LEITE DA COSTA |
| Nro. Medição | 1 | Prédio | 118135 | Orc. FDE | 14.450,27 | Fiscal | ANTONIO CORRERA NETO |
| PI | 2010/01318 | Situação | Aprovada | **Medição Final** | | Área Constr. | 3130.70 |

| Código | Descrição do Serviço | UN | Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 09.83.042 | CONTAC.MAG.ABERTO C/RELE BIM.P/COR.NOM.DE 17 A 32A QD.CMD BOMBA RECAL | UN | 1,00<br>279,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.84.090 | REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W | UN | 0,00<br>0,00 | 18,00<br>0,00 | 18,00 | 1.244,52<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.244,52 | 0,00 |
| 09.85.006 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W | UN | 0,00<br>0,00 | 40,00<br>0,00 | 40,00 | 601,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 601,60 | 0,00 |
| 11.03.003 | IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS | M2 | 135,30<br>14,20 | 97,24<br>0,00 | 97,24 | 1.380,80<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.380,80 | 0,00 |
| 13.02.026 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4,OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60 | M2 | 9,00<br>44,49 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 0,90<br>135,24 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.80.021 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | M2 | 9,00<br>19,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.071 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 15,00<br>5,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 1,50<br>135,24 | 2,06<br>0,00 | 2,06 | 278,59<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 278,59 | 0,00 |
| 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | M2 | 15,00<br>34,20 | 20,64<br>0,00 | 20,64 | 705,88<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 705,88 | 0,00 |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 4,00<br>31,01 | 1,97<br>0,00 | 1,97 | 61,08<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 61,08 | 0,00 |

TOTAL SEM REAJUSTE

| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período |
|---|---|---|
| 0,00 | 14.450,20 | 14.450,20 |

TOTAL COM REAJUSTE

| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período |
|---|---|---|
| TOTAL SEM REAJ 0,00 | TOTAL SEM REAJ 14.450,20 | VALOR MED. DATA BASE 14.450,20 |
| REAJUSTE 0,00 | REAJUSTE 0,00 | VALOR REAJUSTE 0,00 |
| TOTAL 0,00 | TOTAL 14.450,20 | VALOR A LIBERAR 14.450,20 |

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 060074862

Arqº Antonio Carlos A. Monteiro
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A35475-5

ANTONIO CORRERA NETO