ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/1789/07/03-	CÓDIGO:	01.15.181-0
ESCOLA:	EE PROFA WANDA MASCAGNI DE SA		
LOCAL:	GUARULHOS - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 49.746,72	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 49.712,65

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220070933082

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0	TIPO DE OBRA: REFORMA				
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 60 dias	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 9	TOTAL DE DIAS: 71 dias
DATA DE INICIO: 18/12/2007	DATA DE TÉRMINO: 14/03/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 15 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 17 de junho de 2008

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 03 - Final em anexo, de 01 página.

RESPONSÁVEIS

Flávio Nunes Ferraz Freitas Chefe do Depto de Acomp. de Contratos	Affonso Coan Filho Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

WNH63XGD8

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
	UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	03 - FINAL	17/03/2008	18/03/2008	17/06/2008	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
01.15.181	WANDA MASCAGNI DE SA	GUARULHOS	GUARULHOS NORTE	1.611,00	895,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2007/02224	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	ENGER/PLANSERVI/NÚCLEO - Região II	50.990,99	49.746,72

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/1789/07/03	06/2007	06/12/2007	18/12/2007	16/02/2008	60 + 0	2,44%	0,00	49.746,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 16,15		151,23 151,23		2.442,36 2.442,36			
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.088,00 3,23		151,23 151,23		488,47 488,47			
13.02.05	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	1.088,00 25,61		956,39 792,08	164,31	24.493,14 20.285,17		4.207,97	
13.05.02	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	M	642,00 9,85		479,16 0,00	479,16	4.719,72 0,00		4.719,72	
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	86,55 107,20		78,59 78,59		8.424,85 8.424,85			
13.50.16	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	642,00 0,98		599,00 599,00		587,02 587,02			
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 8,59		680,01 0,00	680,01	5.841,28 0,00		5.841,28	
15.80.22	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE	M2	0,00 12,33		57,96 0,00	57,96	714,64 0,00		714,64	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	86,55 24,70		81,02 81,02		2.001,19 2.001,19			

AFFONSO CANTILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
34.229,04	49.712,65	15.483,61	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 34.229,04	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. 49.712,65	VALOR MED DATA BASE 15.483,61	ENGER/PLANSERVI/NÚCLEO - Região II
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT. 0,00	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. 34.229,04	TOTAL 49.712,65	VALOR A LIBERAR 15.483,61	

Flávio Nunes Ferraz Freitas
Chefe Depto. Acomp. Contratos-DAC
RG. 8.076.183-5