FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EFC38AF7D

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00127/18/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/16/01-018 - lote 018 item 001

PI: 2018/00217

ESCOLA: 525109 - EE PROFA MARIANINA DE ROSIS MORAES

LOCAL: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 279 - CEP: 13178-222 - PRQ FLORELY - SUMARÉ - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 160.293,87	R$ 160.212,09

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230180238442	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 166 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
07-03-2018	04-08-2018	30-05-2018	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 20 de setembro de 2018

RESPONSÁVEIS

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00127/18/01-001-001	Valor	160.293,87
Data base s	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/06/2018	Início	06/03/2018	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	13/06/2018	Término	03/08/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	525109	Orc. FDE	160.293,87
PI	**2018/00217**	**Situação**	**Aprovada**	Área Constr.	2100.00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			Município	SUMARÉ
Diretoria	SUMARE			**Medição Final**	
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII				
Nome Interv.	EE PROFA MARIANINA DE ROSIS MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	3,44 3,44	0,00	240,80 240,80	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	0,00 0,00	2,57 2,57	0,00	113,08 113,08	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	7,00 850,00	5,75 5,75	0,00	4.887,50 4.887,50	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00 4.086,91	1,00 1,00	0,00	4.086,91 4.086,91	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.163,22 1.163,22	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 2.480,83	1,00 1,00	0,00	2.480,83 2.480,83	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00 3.972,54	1,00 1,00	0,00	3.972,54 3.972,54	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	367,74 367,74	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	2,00 758,48	2,00 2,00	0,00	1.516,96 1.516,96	0,00 0,00	0,00	0,00
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.463,19 1.463,19	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00 3.107,85	1,00 1,00	0,00	3.107,85 3.107,85	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	1,00 2.303,91	1,00 1,00	0,00	2.303,91 2.303,91	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	2,80 460,00	2,52 2,52	0,00	1.159,20 1.159,20	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	2,80 490,27	2,52 2,52	0,00	1.235,48 1.235,48	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.093	TELHA ACO GALV CHAPA 0,5MM COM SAND POLIURET H=50MM TRAPEZ NAS DUAS FACES COM PINT FACES APARENTES.	M2	604,00 150,00	603,97 603,97	0,00	90.595,50 90.595,50	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.041	CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM	M	48,00 68,18	48,00 48,00	0,00	3.272,64 3.272,64	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	604,00 4,00	604,00 604,00	0,00	2.416,00 2.416,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00 6.002,42	1,00 1,00	0,00	6.002,42 6.002,42	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00 451,31	1,00 1,00	0,00	451,31 451,31	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	12,00 108,48	5,40 5,40	0,00	585,79 585,79	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 20/09/2018 11:14:31

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Critério	Unitária	Contrato	69/00127/18/01-001-001	Valor	160.293,87
Data base s	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/06/2018	Início	06/03/2018	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	13/06/2018	Término	03/08/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	525109	Orc. FDE	160.293,87
PI	**2018/00217**	**Situação**	**Aprovada**	Área Constr.	2100.00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			Município	SUMARÉ
Diretoria	SUMARE			**Medição Final**	
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII				
Nome Interv.	EE PROFA MARIANINA DE ROSIS MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	30,00 20,00	30,00 17,50	12,50	600,00 350,00	0,00 0,00	250,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	15,00 30,39	15,00 0,00	15,00	455,85 0,00	0,00 0,00	455,85	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	3,00 93,80	3,00 0,00	3,00	281,40 0,00	0,00 0,00	281,40	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00 112,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	18,20 18,20	0,00	857,58 857,58	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	2,00 72,21	1,00 1,00	0,00	72,21 72,21	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00 710,00	1,00 1,00	0,00	710,00 710,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00 502,53	1,00 1,00	0,00	502,53 502,53	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.015	CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	160,00 9,10	160,00 160,00	0,00	1.456,00 1.456,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.048	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	40,00 40,74	40,00 40,00	0,00	1.629,60 1.629,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	8,00 46,37	8,00 8,00	0,00	370,96 370,96	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00 73,26	2,00 2,00	0,00	146,52 146,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	1,00 443,87	1,00 0,00	1,00	443,87 0,00	0,00 0,00	443,87	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 3,35	198,00 198,00	0,00	663,30 663,30	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.009	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL.E TOMADA 2P+T UNIV.CX.4"X4" ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	4,00 193,58	4,00 3,00	1,00	774,32 580,74	0,00 0,00	193,58	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	3,00 230,00	3,00 3,00	0,00	690,00 690,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 1.012,28	1,00 1,00	0,00	1.012,28 1.012,28	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	81,60 6,00	81,36 81,36	0,00	488,16 488,16	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	81,60 30,00	81,36 0,00	81,36	2.440,80 0,00	0,00 0,00	2.440,80	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	81,60 59,00	81,36 81,36	0,00	4.800,24 4.800,24	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	81,60 4,30	81,30 81,30	0,00	349,59 349,59	0,00 0,00	0,00	0,00
12.80.051	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	26,00 37,00	26,00 0,00	26,00	962,00 0,00	0,00 0,00	962,00	0,00

Ng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Critério	Unitária	Contrato	69/00127/18/01-001-001	Valor	160.293,87
Data base s	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/06/2018	Início	06/03/2018	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	13/06/2018	Término	03/08/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	525109	Orc. FDE	160.293,87
PI	**2018/00217**	**Situação**	**Aprovada**	Área Constr.	2100.00
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			Município	SUMARÉ
Diretoria	SUMARE			**Medição Final**	
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII				
Nome Interv.	EE PROFA MARIANINA DE ROSIS MORAES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	25,20 20,00	25,20 25,20	0,00	504,00 504,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	25,20 121,00	25,20 25,20	0,00	3.049,20 3.049,20	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	2,52 150,00	3,25 3,25	0,00	487,50 487,50	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	2,52 658,16	2,52 2,52	0,00	1.658,56 1.658,56	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	2,80 90,00	2,80 0,00	2,80	252,00 0,00	0,00 0,00	252,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	120,00 13,71	120,00 0,00	120,00	1.645,20 0,00	0,00 0,00	1.645,20	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	60,00 16,31	15,00 0,00	15,00	244,65 0,00	0,00 0,00	244,65	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	30,00 26,03	30,00 0,00	30,00	780,90 0,00	0,00 0,00	780,90	0,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 1.286,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	23,00 20,00	23,00 0,00	23,00	460,00 0,00	0,00 0,00	460,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
151.801,84	160.212,09	8.410,25	151.801,84	160.212,09	8.410,25	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBR
			0,00	0,00	0,00	
			151.801,84	160.212,09	VALOR A LIBERAR 8.410,25	

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Eng° Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FF-Fundação para Desenvolvimento da Educação