FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA56398B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00102/11/02-001 **Item:** 001
PI: 2009/04976
ESCOLA: 58122 - EE RAUL FONSECA
LOCAL: 8 INHAIBA, 92 4292050 SAUDE - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 369.830,39	R$ 369.237,62

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220111180331	260354109-9	Engenheiro Civil
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311983		92221220151568509	2601970979	Engenheiro Eletricista
DOUGLAS NAKANDAKARE	5062311980		92221220151568522	2601970979	Engenheiro Eletricista

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 100,68

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 225 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
16-11-2011	13-06-2012	10-05-2013	316 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 18, e a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais de págs. 01 a 02. Reforma de prédio escolar e construção de ambientes complementares com fornecimento, instalação, licenciamento e manutenção de elevador.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de dezembro de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqº Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A10653-4

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00102/11/02-001-001	Valor	369.830,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
						Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Escola	RAUL FONSECA
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	22.3300%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	476.175,17		
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	200,00 1,50	42,00 42,00	0,00	63,00 63,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	36,80 15,10	26,09 26,09	0,00	393,95 393,95	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	27,76 3,50	23,39 23,39	0,00	81,86 81,86	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	20,50 5,00	23,39 23,39	0,00	116,95 116,95	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	27,76 17,50	23,30 23,30	0,00	407,75 407,75	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	20,37 28,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.053	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 314 CM2 P/ATE 25 TF	M	80,00 94,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.062	ESTACA RAIZ DN 200MM PERFURAÇÃO EM SOLO	M	108,00 225,00	186,00 186,00	0,00	41.850,00 41.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.063	ESTACA RAIZ DN 250MM PERFURAÇÃO EM SOLO	M	54,00 250,00	60,00 60,00	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	65,74 32,00	70,74 70,74	0,00	2.263,68 2.263,68	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	827,00 5,00	1.039,59 1.039,59	0,00	5.197,95 5.197,95	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	13,00 5,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	1,87 375,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00102/11/02-001-001	Valor	369.830,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	22.3300%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	476.175,17	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	7,40 376,00	13,54 13,54	0,00	5.091,04 5.091,04	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.001	ALVENARIA DE FUNDACAO E EMBASAMENTO COM TIJ MACICOS COMUNS	M3	0,50 350,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	7,40 28,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.000	FORMA	%	4.084,00 0,00	100,00 100,00	0,00	4.084,00 4.084,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	7.325,00 0,00	100,00 100,00	0,00	7.325,00 7.325,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	10.729,10 0,00	100,00 100,00	0,00	10.729,10 10.729,10	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	49.660,00 0,00	100,00 100,00	0,00	49.660,00 49.660,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	5.298,89 0,00	100,00 100,00	0,00	5.298,89 5.298,89	32,54 32,54	0,00	0,00
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	1.960,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.960,00 1.960,00	120,37 120,37	0,00	0,00
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	3.950,56 0,00	92,00 92,00	0,00	3.634,51 3.634,51	223,21 223,21	0,00	0,00
06.02.000	PORTAS	%	1.205,10 0,00	100,00 100,00	0,00	1.205,10 1.205,10	74,01 74,01	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	3.445,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.445,00 3.445,00	211,57 211,57	0,00	0,00
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI	%	128,70 0,00	100,00 100,00	0,00	128,70 128,70	7,90 7,90	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	503,36 0,00	100,00 100,00	0,00	503,36 503,36	30,91 30,91	0,00	0,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	277,50 0,00	100,00 100,00	0,00	277,50 277,50	17,04 17,04	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00102/11/02-001-001	Valor	369.830,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	22.3300%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	476.175,17	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	18.090,10 0,00	100,00 80,00	20,00	18.090,10 14.472,08	1.110,98 888,79	3.618,02	222,19
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	5.080,50 0,00	100,00 75,00	25,00	5.080,50 3.810,37	312,01 234,01	1.270,13	78,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	902,00 0,00	100,00 0,00	100,00	902,00 0,00	55,39 0,00	902,00	55,39
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	2.330,25 0,00	100,00 100,00	0,00	2.330,25 2.330,25	143,11 143,11	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	23.848,10 0,00	100,00 95,00	5,00	23.848,10 22.655,69	585,84 512,61	1.192,41	73,23
09.04.000	QUADRO GERAL	%	124,00 0,00	100,00 0,00	100,00	124,00 0,00	7,61 0,00	124,00	7,61
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	13.714,98 0,00	100,00 76,00	24,00	13.714,98 10.423,37	202,15 0,00	3.291,61	202,15
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	885,50 0,00	100,00 100,00	0,00	885,50 885,50	54,38 54,38	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	8.410,10 0,00	100,00 95,00	5,00	8.410,10 7.989,59	387,37 361,55	420,51	25,82
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	1.715,70 0,00	100,00 100,00	0,00	1.715,70 1.715,70	105,36 105,36	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	3.325,00 0,00	100,00 100,00	0,00	3.325,00 3.325,00	61,26 61,26	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	2.941,40 0,00	100,00 95,00	5,00	2.941,40 2.794,33	99,34 90,31	147,07	9,03
09.13.000	PARA RAIOS	%	31.934,41 0,00	100,00 95,00	5,00	31.934,41 30.337,68	98,06 0,00	1.596,73	98,06
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	433,68 0,00	100,00 100,00	0,00	433,69 433,69	26,63 26,63	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATACAO	%	3.812,92 0,00	100,00 95,00	5,00	3.812,92 3.622,27	234,15 222,45	190,65	11,70

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00102/11/02-001-001	Valor	369.830,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	22.3300%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	476.175,17	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO	%	677,05 0,00	100,00 100,00	0,00	677,05 677,05	41,58 41,58	0,00	0,00
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	3.764,84 0,00	100,00 100,00	0,00	3.764,85 3.764,85	231,21 231,21	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	2.416,61 0,00	100,00 100,00	0,00	2.416,63 2.416,63	148,41 148,41	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	559,37 0,00	100,00 100,00	0,00	559,39 559,39	34,35 34,35	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	1.316,08 0,00	100,00 100,00	0,00	1.316,08 1.316,08	80,82 80,82	0,00	0,00
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES	%	508,06 0,00	100,00 100,00	0,00	508,06 508,06	31,20 31,20	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	291,36 0,00	100,00 100,00	0,00	291,36 291,36	17,89 17,89	0,00	0,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	262,68 0,00	100,00 100,00	0,00	262,68 262,68	16,13 16,13	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	593,64 0,00	100,00 100,00	0,00	593,64 593,64	36,45 36,45	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	489,24 0,00	100,00 100,00	0,00	489,24 489,24	30,04 30,04	0,00	0,00
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	2.418,59 0,00	100,00 100,00	0,00	2.418,60 2.418,60	148,53 148,53	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	481,43 0,00	100,00 100,00	0,00	481,44 481,44	29,56 29,56	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	4.683,44 0,00	100,00 100,00	0,00	4.683,45 4.683,45	287,63 287,63	0,00	0,00
16.01.034	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	UN	1,00 950,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.085	PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM)	UN	1,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00102/11/02-001-001	Valor	369.830,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	22.3300%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	476.175,17	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.01.086	PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	4.875,34 4.875,34	299,41 299,41	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	1,00 4.210,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.007	PISO DE CONCRETO CAMURCADO - FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	35,44 73,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	2,63 148,00	3,80 0,00	3,80	562,40 0,00	34,53 0,00	562,40	34,53
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	2,63 19,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	38,07 4,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	100,00 8,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	8.718,78 8.718,78	535,45 535,45	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	14,00 82,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	14,00 77,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.035	PI-01 BASE P/PORTICO DE IDENTIFICACAO	UN	1,00 132,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88 120,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	40,00 22,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	7,13 7,13	0,00	968,68 968,68	59,49 59,49	0,00	0,00
16.06.094	INSTALACAO DE PORTICO DE INDENTIFICACAO	UN	1,00 4,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00102/11/02-001-001	Valor	369.830,39	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2011	Assinatura	11/10/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	09/05/2013	Início	16/11/2011	Prazo	210 + 0	Diretoria	CENTRO SUL
Dt. Realização	30/08/2013	Término	13/06/2012	Redução	22.3300%	Escola	RAUL FONSECA
Nro. Medição	18	Prédio	58122	Orc. FDE	476.175,17	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2009/04976	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2786.68

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.098	RS-13 REGUA DE SINALIZACAO DE ELEVADOR	UN	2,00 20,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	36,04 6,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.050	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)	UN	1,00 1.158,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)	UN	1,00 925,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.20.022	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00 59.000,00	1,00 0,70	0,30	59.000,00 41.300,00	3.623,44 2.536,41	17.700,00	1.087,03
16.20.042	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL	UN	12,00 485,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.20.050	PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT)	UN	1,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,00 0,00	14,70 0,00	14,70	383,96 0,00	23,58 0,00	383,96	23,58

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
337.838,13	369.237,62	31.399,49

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 337.838,13	TOTAL SEM REAJ 369.237,62	VALOR MED. DATA BASE 31.399,49
REAJUSTE 7.982,57	REAJUSTE 9.910,89	VALOR REAJUSTE 1.928,32
TOTAL 345.820,70	TOTAL 379.148,51	VALOR A LIBERAR 33.327,81

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH

Arq° Vânia Regina Pierre Oliveira
Coordenador Obras Metropolitanas
CAU A10653-4

Eng° Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612