# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº: | 05/0391/05/03- | CÓDIGO: | 00.30.209-0 |
| ESCOLA: | EE REPUBLICA DO PARAGUAY | | |
| LOCAL: | SÃO PAULO - SP | | |
| CONTRATADA: | BRASUL CONSTRUTORA LTDA | | |
| ENDEREÇO: | RUA MARIA MARCOLINA, 1021 | | |
| LOCAL: | SÃO PAULO - SP | | |
| VALOR DA OBRA | R$ 8.461,25 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | R$ 9.589,12 |
| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA: | GILBERTO TERUO OKAMOTO | CREASP | 0600896680 |
| Art | 8210200503465549 | | |

CARACTERISTICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº. DE PAVIMENTOS: 0 | | TIPO DE OBRA: ADEQUAÇÃO | | | |
| ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00 | | | | | Nº. DE SALAS: 0 |
| PRAZO CONTRATUAL: 30 dias | | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 15 | TOTAL DE DIAS: 46 dias |
| DATA DE INICIO: 24/06/2005 | DATA DE TÉRMINO: 04/08/2005 | ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dias | | | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias |

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

*João Batista Domingues Costa*
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

*Affonso Coan Filho*
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* L W 5 8 W 9 2 Q V *

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | CRITÉRIO | BDI | TIPO DE OBRA | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISÃO (MAIS TARDE) | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSÃO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNITÁRIO | 23,00% | ADEQUAÇÃO | 01 - FINAL | 24/07/2005 | 22/07/2005 | 29/08/2007 | 1 |

| PRÉDIO | ESCOLA | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | ÁREA CONSTR. | ÁREA PROJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.30.209 | REPUBLICA DO PARAGUAY | SÃO PAULO | CENTRO SUL | 3.754,52 | 2.674,44 |

| PI | CONSTRUTORA | FISCAL | ORÇAMENTO FDE | ORÇAMENTO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| 2004/02850 | BRASUL CONSTRUTORA LTDA | ROBERTO A VESPOLI | 8.917,51 | 8.461,25 |

| CONTRATO | DATA BASE | ASSINATURA | INÍCIO | TÉRMINO | PRAZO | REDUÇÃO | VALOR ADITIVO | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0391/05/03 | 01/2004 | 14/06/2005 | 24/06/2005 | 23/07/2005 | 30 + 0 | 5,11% | 0,00 | 8.461,25 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % NO PERÍODO | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 05.60.01 | DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 0,00<br>3,59 | 4,07 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 3,59<br>0,00 | 4,07<br>0,00 | 3,59 | 4,07 |
| 05.60.05 | DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 0,00<br>15,94 | 18,07 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 15,94<br>0,00 | 18,07<br>0,00 | 15,94 | 18,07 |
| 05.80.70 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 0,00<br>86,16 | 97,71 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 172,32<br>0,00 | 195,42<br>0,00 | 172,32 | 195,42 |
| 06.02.15 | PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) | UN | 1,00<br>633,90 | 718,89 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 633,90<br>0,00 | 718,89<br>0,00 | 633,90 | 718,89 |
| 06.03.09 | CO-06 CORRIMAO TUBULAR | M | 0,00<br>60,72 | 68,86 | 9,90<br>0,00 | 9,90 | 601,12<br>0,00 | 681,71<br>0,00 | 601,12 | 681,71 |
| 06.03.12 | CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA | M | 0,00<br>61,65 | 69,91 | 3,30<br>0,00 | 3,30 | 203,44<br>0,00 | 230,70<br>0,00 | 203,44 | 230,70 |
| 06.03.33 | GR-01 GRADE DE PROTECAO | M2 | 15,00<br>141,62 | 160,60 | 5,55<br>0,00 | 5,55 | 785,99<br>0,00 | 891,33<br>0,00 | 785,99 | 891,33 |
| 06.80.20 | PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS | M2 | 0,00<br>139,97 | 158,73 | 4,00<br>0,00 | 4,00 | 559,88<br>0,00 | 634,92<br>0,00 | 559,88 | 634,92 |
| 06.80.46 | CADEADO E PORTA CADEADO | UN | 0,00<br>13,02 | 14,76 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 13,02<br>0,00 | 14,76<br>0,00 | 13,02 | 14,76 |
| 09.04.42 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 2,00<br>6,13 | 6,95 | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | |
| 09.04.86 | TERRA COMPLETO | UN | 2,00<br>85,36 | 96,80 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 85,36<br>0,00 | 96,80<br>0,00 | 85,36 | 96,80 |
| 09.05.02 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 30,00<br>14,91 | 16,90 | 22,00<br>0,00 | 22,00 | 328,02<br>0,00 | 371,80<br>0,00 | 328,02 | 371,80 |
| 09.05.03 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 66,00<br>17,74 | 20,11 | 15,00<br>0,00 | 15,00 | 266,10<br>0,00 | 301,65<br>0,00 | 266,10 | 301,65 |
| 09.05.45 | QUADRO DISTRIBUICAO CH. GER. FACA SECA 60A PARA 10 A 12 DISJUNTORES | UN | 1,00<br>111,87 | 126,86 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 111,87<br>0,00 | 126,86<br>0,00 | 111,87 | 126,86 |
| 09.05.70 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X10A A 2X50A | UN | 8,00<br>29,75 | 33,73 | 4,00<br>0,00 | 4,00 | 119,00<br>0,00 | 134,92<br>0,00 | 119,00 | 134,92 |

João Batista D. Co
Chefe Deptº. Acomp. Contratos

# MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

| PI | PRÉDIO | CONTRATO | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISAO | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSAO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02850 | 00.30.209 | 05/0391/05/03 | 01 - FINAL | 24/07/2005 | 22/07/2005 | 29/08/2007 | 2 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | NO PERÍODO | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 09.06.09 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 1,00<br>20,40 | 23,13 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 20,40<br>0,00 | 23,13<br>0,00 | 20,40 | 23,13 |
| 09.07.04 | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 350,00<br>1,11 | 1,25 | 200,00<br>0,00 | 200,00 | 222,00<br>0,00 | 250,00<br>0,00 | 222,00 | 250,00 |
| 09.07.09 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD TELEBRAS | M | 40,00<br>0,40 | 0,45 | 30,00<br>0,00 | 30,00 | 12,00<br>0,00 | 13,50<br>0,00 | 12,00 | 13,50 |
| 09.07.11 | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 80,00<br>3,32 | 3,76 | 60,00<br>0,00 | 60,00 | 199,20<br>0,00 | 225,60<br>0,00 | 199,20 | 225,60 |
| 09.08.81 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 1,00<br>37,51 | 42,53 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 37,51<br>0,00 | 42,53<br>0,00 | 37,51 | 42,53 |
| 09.64.06 | DE APARELHOS DE ILUMINACAO. PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 0,00<br>0,94 | 1,06 | 4,00<br>0,00 | 4,00 | 3,76<br>0,00 | 4,24<br>0,00 | 3,76 | 4,24 |
| 09.74.06 | DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES | UN | 0,00<br>1,67 | 1,89 | 4,00<br>0,00 | 4,00 | 6,68<br>0,00 | 7,56<br>0,00 | 6,68 | 7,56 |
| 09.84.09 | TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA | UN | 10,00<br>9,64 | 10,93 | 10,00<br>0,00 | 10,00 | 96,40<br>0,00 | 109,30<br>0,00 | 96,40 | 109,30 |
| 09.84.20 | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 10,00<br>1,72 | 1,95 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 3,44<br>0,00 | 3,90<br>0,00 | 3,44 | 3,90 |
| 09.84.86 | REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X20W | UN | 0,00<br>39,13 | 44,37 | 1,00<br>0,00 | 1,00 | 39,13<br>0,00 | 44,37<br>0,00 | 39,13 | 44,37 |
| 09.85.09 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/220V | UN | 0,00<br>4,23 | 4,79 | 3,00<br>0,00 | 3,00 | 12,69<br>0,00 | 14,37<br>0,00 | 12,69 | 14,37 |
| 09.85.60 | CONDULETE DE 1" | UN | 21,00<br>13,96 | 15,83 | 3,00<br>0,00 | 3,00 | 41,88<br>0,00 | 47,49<br>0,00 | 41,88 | 47,49 |
| 09.85.64 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 6,00<br>12,00 | 13,60 | 12,00<br>0,00 | 12,00 | 144,00<br>0,00 | 163,20<br>0,00 | 144,00 | 163,20 |
| 13.01.16 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 40,00<br>13,22 | 14,99 | 49,80<br>0,00 | 49,80 | 658,35<br>0,00 | 746,50<br>0,00 | 658,35 | 746,50 |
| 13.02.26 | CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/40X40CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50 | M2 | 40,00<br>28,98 | 32,86 | 49,80<br>0,00 | 49,80 | 1.443,20<br>0,00 | 1.636,42<br>0,00 | 1.443,20 | 1.636,42 |
| 13.05.78 | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) 30X8CM | M | 0,00<br>11,88 | 13,47 | 26,80<br>0,00 | 26,80 | 318,38<br>0,00 | 360,99<br>0,00 | 318,38 | 360,99 |
| 13.50.02 | DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE | M2 | 40,00<br>9,47 | 10,73 | 49,80<br>0,00 | 49,80 | 471,60<br>0,00 | 534,35<br>0,00 | 471,60 | 534,35 |
| 15.03.21 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 0,00<br>9,62 | 10,90 | 11,10<br>0,00 | 11,10 | 106,78<br>0,00 | 120,99<br>0,00 | 106,78 | 120,99 |
| 15.80.15 | LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 25,00<br>4,01 | 4,54 | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | |

João Batista D. Cruz
Chefe Depto. Acomp. Contratos

| MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | PI | PRÉDIO | CONTRATO | NRO MEDIÇÃO | DATA PREVISAO | DT REALIZAÇÃO | IMPRESSAO | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004/02850 | 00.30.209 | 05/0391/05/03 | 01 - FINAL | 24/07/2005 | 22/07/2005 | 29/08/2007 | 3 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO | | QDE OU % ACUM. | QDE OU % NO PERÍODO | VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR | | VALOR DO PERÍODO (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASE | REAJUSTE | QDE OU % ANTER | | BASE | REAJUSTE | BASE | REAJUSTE |
| 15.80.16 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 0,00<br>4,72 | 5,35 | 57,20<br>0,00 | 57,20 | 269,98<br>0,00 | 306,02<br>0,00 | 269,98 | 306,02 |
| 15.80.18 | ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA | M2 | 0,00<br>4,47 | 5,06 | 92,70<br>0,00 | 92,70 | 414,36<br>0,00 | 469,06<br>0,00 | 414,36 | 469,06 |
| 15.80.22 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE | M2 | 32,00<br>5,57 | 6,31 | 0,00<br>0,00 | | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | |
| 16.80.98 | RETIRADA DE ENTULHO | M3 | 0,00<br>19,37 | 21,96 | 1,99<br>0,00 | 1,99 | 38,54<br>0,00 | 43,70<br>0,00 | 38,54 | 43,70 |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | | ATESTADO DE EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUM. PER. ANTERIOR | ACUMULADO PERÍODO | VALOR PERÍODO | ACUM. PER. ANTERIOR | ACUMULADO PERÍODO | TOTAL PERÍODO | |
| 0,00 | 8.459,83 | 8.459,83 | TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00 | TOTAL SEM REAJ. SINT. PER. | VALOR MED DATA BASE 8.459,83 | ROBERTO A VESPOLI |
| | | | REAJUSTE SINTÉTICO ANT. | REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00 | VALOR REAJUSTE 1.129,29 | |
| | | | TOTAL COM REAJ. SINT. ANT. | TOTAL | VALOR A LIBERAR 9.589,12 | |

João Batista D. Co...
Chefe Div. Acomp. Contr...