FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F140F539B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00194/20/02-001 **Item:** 003
PI: 2020/00923
ESCOLA: 16174 - EE ROQUE THEOPHILO
LOCAL: RUA CAVALEIRO DE JORGE, 280 - CEP: 08474-210 - CHB CASTRO ALVES - SÃO PAULO - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 179.734,26	R$ 179.643,33

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230210240142	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 12	TOTAL DE DIAS: 132 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
08-03-2021	06-07-2021	16-08-2021	30 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, NOVA ILUMINAÇÃO EXTERNA E PINTURA EXTERNA.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de março de 2022

RESPONSÁVEIS

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-003	Valor	179.734,26
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	14/09/2021	Término	06/07/2021	Redução	25.4100%
Nro. Medição	5	Prédio	16174 - EE ROQUE THEOPHILO		
PI	**2020/00923**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	240.977,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2714.91
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ROQUE THEOPHILO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	440,00 8,01	367,35 367,35	0,00	2.942,46 2.942,46	0,00 0,00	0,00	0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	11,58 11,58	0,00	446,75 446,75	0,00 0,00	0,00	0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 0,00	55,80 55,80	0,00	3.276,01 3.276,01	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	110,00 8,99	186,00 186,00	0,00	1.672,14 1.672,14	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	119,50 119,50	0,00	6.849,74 6.849,74	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	37,20 37,20	0,00	2.325,37 2.325,37	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	378,10 378,10	0,00	3.028,57 3.028,57	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	33,79 33,79	0,00	297,35 297,35	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	3,72 3,72	0,00	1.241,73 1.241,73	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	29,24 29,24	0,00	2.541,53 2.541,53	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	0,00 0,00	20,25 20,25	0,00	2.182,74 2.182,74	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	333,24 333,24	0,00	2.669,25 2.669,25	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.014	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	0,00 0,00	4,10 4,10	0,00	1.300,88 1.300,88	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.050	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B	M2	0,00 0,00	55,80 55,80	0,00	3.382,03 3.382,03	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 0,00	62,00 62,00	0,00	1.700,04 1.700,04	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	0,00 0,00	256,00 256,00	0,00	1.735,68 1.735,68	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	0,00 0,00	256,00 256,00	0,00	3.829,76 3.829,76	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	0,00 0,00	512,00 512,00	0,00	2.196,48 2.196,48	0,00 0,00	0,00	0,00
08.01.001	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00 1.451,74	0,70 0,70	0,00	1.016,21 1.016,21	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	6,00 33,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-003	Valor	179.734,26
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	14/09/2021	Término	06/07/2021	Redução	25.4100%
Nro. Medição	5	Prédio	16174 - EE ROQUE THEOPHILO		
PI	**2020/00923**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	240.977,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2714.91
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ROQUE THEOPHILO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	14,00 103,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	6,00 236,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	4,00 79,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00 495,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	2,00 1.771,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.074	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)	UN	1,00 2.663,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	2,00 178,09	3,00 3,00	0,00	534,27 534,27	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.047	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	2.927,54 2.927,54	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL	UN	1,00 5.187,73	0,70 0,70	0,00	3.631,41 3.631,41	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.070	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.600,43 2.600,43	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00 4.239,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.084	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X250A TAM 01 C/ FUSIVEIS	UN	1,00 599,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00 133,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	2,00 117,45	1,00 1,00	0,00	117,45 117,45	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	1,00 2.440,14	1,00 1,00	0,00	2.440,14 2.440,14	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.007	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	40,80 40,80	0,00	1.810,70 1.810,70	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00 82,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.027	CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	191,70 191,70	0,00	28.028,45 28.028,45	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	40,00 91,74	17,50 17,50	0,00	1.605,45 1.605,45	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	40,00 20,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.008	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	2,00 591,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	192,50 182,50	10,00	6.754,82 6.403,92	117,70 117,70	350,90	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-003	Valor	179.734,26
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	14/09/2021	Término	06/07/2021	Redução	25.4100%
Nro. Medição	5	Prédio	16174 - EE ROQUE THEOPHILO		
PI	**2020/00923**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	240.977,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2714.91
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ROQUE THEOPHILO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	62,00 38,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	62,00 20,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	4,00 94,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	18,00 87,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	6,00 26,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00 1.317,06	1,00 0,00	1,00	1.317,06 0,00	441,79 441,79	1.317,06	0,00
09.05.086	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	1,00 704,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00 221,27	4,00 4,00	0,00	885,08 885,08	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	820,00 4,01	456,00 456,00	0,00	1.828,56 1.828,56	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	420,00 5,22	186,00 186,00	0,00	970,92 970,92	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	280,00 6,65	75,00 75,00	0,00	498,75 498,75	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.040	IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	2.031,12 2.031,12	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.077	IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W.	UN	8,00 782,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	320,00 1,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	162,00 2,61	203,50 203,50	0,00	531,13 531,13	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.026	REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM	M2	2,28 52,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.72.004	RECOLOCAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA B.T.	UN	8,00 337,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.033	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM	UN	0,00 0,00	27,00 27,00	0,00	993,87 993,87	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.078	REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 150W 220V CAP/IGN	UN	14,00 145,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.079	REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAP/IGN	UN	8,00 170,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.018	LAMPADA VAPOR METALICO 150W	UN	14,00 356,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.019	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	8,00 107,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-003	Valor	179.734,26
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2021	Início	05/03/2021	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	14/09/2021	Término	06/07/2021	Redução	25.4100%
Nro. Medição	5	Prédio	16174 - EE ROQUE THEOPHILO		
PI	**2020/00923**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	240.977,24
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2714.91
Diretoria	LESTE 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE ROQUE THEOPHILO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.043	LUMINARIA ABERTA (APARELHO) TIPO ECON. P/ LAMP. V. MERC./MISTA 250W	UN	14,00 181,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	18,00 37,41	74,00 74,00	0,00	2.768,34 2.768,34	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	149,86 149,86	0,00	5.366,48 5.366,48	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	1.498,64 1.498,64	0,00	4.660,77 4.660,77	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.320,00 18,01	1.498,64 1.498,64	0,00	26.990,50 26.990,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	62,00 713,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	4,23 687,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.060	FD-29 FECHAMENTO DIVISA C/ ELEMENTO VAZADO / SAPATA (239X199CM)	M	2,00 106,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	0,00 0,00	74,40 74,40	0,00	2.155,36 2.155,36	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	110,00 8,63	74,40 74,40	0,00	642,07 642,07	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	110,00 66,49	74,40 74,40	0,00	4.946,85 4.946,85	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.039	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	21,70 21,70	0,00	2.148,73 2.148,73	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	0,00 0,00	371,28 371,28	0,00	3.827,89 3.827,89	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	40,80 40,80	0,00	713,59 713,59	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	24,00 4,17	24,00 24,00	0,00	100,08 100,08	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	6,00 66,97	6,00 6,00	0,00	401,82 401,82	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.014	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	M2	0,00 0,00	1.498,64 1.498,64	0,00	12.513,64 12.513,64	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	117,80 117,80	0,00	6.826,51 6.826,51	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	192,00 10,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	96,00 86,51	15,36 0,00	15,36	1.328,79 0,00	445,73 445,73	1.328,79	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	19,00 60,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	226,00 9,17	12,00 12,00	0,00	110,04 110,04	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
176.646,58	179.643,33	2.996,75	176.646,58	179.643,33	2.996,75	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
			0,00	1.005,22	0,00	
			176.646,58	180.648,55	VALOR A LIBERAR 2.996,75	

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freitas
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Fundação para Desenvolvimento da Educação