FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2ED874E593

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 05/16025/10/02-001 **Item:** 001
PI: 2009/10870
ESCOLA: 116401 - EE SEBASTIAO DE MORAES CARDOSO
LOCAL: 81 LISBOA, 25 6856760 VILA SANTA MARIA - ITAPECERICA DA SERRA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 211.744,36	R$ 211.343,77

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220110257385	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 104 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
05-04-2011	04-07-2011	08-11-2011	113 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7

Atestado de Capacidade Técnica reemitido em 12/04/2012

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 23 de junho de 2015

RESPONSÁVEIS

Arqº Sérgio Rubens Barros
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A2938-6

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. Pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/16025/10/02-001-001	Valor	211.744,36	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAPECERICA DA SERRA
						Diretoria	ITAPECERICA DA SERRA
Dt. Prevista	21/10/2011	Início	05/04/2011	Prazo	90 + 0	Escola	SEBASTIAO DE MORAES CARDOSO
Dt. Realização	01/12/2011	Término	04/07/2011	Redução	35.2000%	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
Nro. Medição	7	Prédio	116401	Orc. FDE	326.771,96		
PI	2009/10870	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1960.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	229,00 25,73	39,31 39,31	0,00	1.011,43 1.011,43	61,55 61,55	0,00	0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	229,00 36,03	50,40 50,40	0,00	1.815,91 1.815,91	110,53 110,53	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	30,50 23,67	14,76 14,76	0,00	349,36 349,36	21,26 21,26	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	0,00 0,00	37,77 37,77	0,00	543,12 543,12	33,05 33,05	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	352,00 52,32	410,00 410,00	0,00	21.451,20 21.451,20	1.305,72 1.305,72	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	77,00 28,19	85,00 85,00	0,00	2.396,15 2.396,15	145,84 145,84	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	680,50 4,83	3.962,42 3.962,42	0,00	19.138,48 19.138,48	1.164,94 1.164,94	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	306,60 3,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	11,00 292,31	14,63 14,63	0,00	4.276,49 4.276,49	260,30 260,30	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	4,90 113,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	135,00 34,47	170,52 170,52	0,00	5.877,82 5.877,82	357,78 357,78	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	891,50 4,83	2.498,31 2.498,31	0,00	12.066,83 12.066,83	734,50 734,50	0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	501,00 3,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Arq. Sérgio Rubens Barros
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A2938-6

Critério	Unitária	Contrato	05/16025/10/02-001-001	Valor	211.744,36	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAPECERICA DA SERRA
Dt. Prevista	21/10/2011	Início	05/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	ITAPECERICA DA SERRA
Dt. Realização	01/12/2011	Término	04/07/2011	Redução	35.2000%	Escola	SEBASTIAO DE MORAES CARDOSO
Nro. Medição	7	Prédio	116401	Orc. FDE	326.771,96	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2009/10870	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1960.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	12,90 292,31	9,56 9,56	0,00	2.794,48 2.794,48	170,09 170,09	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	5,86 5,86	0,00	790,04 790,04	48,08 48,08	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	268,50 49,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	610,00 16,48	132,00 132,00	0,00	2.175,36 2.175,36	132,41 132,41	0,00	0,00
04.02.012	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO REF NEO-REX 18 / REF UNICA 4D	M2	45,00 48,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.02.060	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 95 / REF UNICA 23A	M2	0,00 0,00	51,84 0,00	51,84	4.524,59 0,00	275,40 0,00	4.524,59	275,40
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	57,95 47,56	12,96 12,96	0,00	616,37 616,37	37,51 37,51	0,00	0,00
07.03.003	TELHAS DE BARRO PLAN	M2	0,00 0,00	1.071,16 323,30	747,86	43.649,76 13.174,47	2.656,93 801,92	30.475,29	1.855,01
07.03.033	TELHA DE PVC RIGIDO TRANSLUCIDA - PERFIL FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	150,00 16,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	1.857,55 14,61	603,44 170,80	432,64	8.816,25 2.495,38	536,63 151,89	6.320,87	384,74
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	120,00 2,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	200,00 0,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	1.638,15 3,34	1.509,42 170,80	1.338,62	5.041,46 570,47	306,86 34,72	4.470,99	272,14
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	369,60 4,14	323,30 323,30	0,00	1.338,46 1.338,46	81,47 81,47	0,00	0,00
07.70.052	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE BARRO TIPO PLAN	M2	0,00 0,00	590,76 0,00	590,76	4.909,21 0,00	298,82 0,00	4.909,21	298,82

Arqº Sérgio Rubens Barros
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A2938-6

Critério	Unitária	Contrato	05/16025/10/02-001-001	Valor	211.744,36	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAPECERICA DA SERRA
						Diretoria	ITAPECERICA DA SERRA
Dt. Prevista	21/10/2011	Início	05/04/2011	Prazo	90 + 0	Escola	SEBASTIAO DE MORAES CARDOSO
Dt. Realização	01/12/2011	Término	04/07/2011	Redução	35.2000%	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
Nro. Medição	7	Prédio	116401	Orc. FDE	326.771,96		
PI	2009/10870	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1960.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	200,00 1,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	120,00 12,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.008	SARRAFO APARELHAD 10X2,5CM G1-C2	ML	745,00 1,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	61,00 24,48	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	20,40 0,00	20,40	518,56 0,00	31,56 0,00	518,56	31,56
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	97,20 0,00	97,20	6.143,04 0,00	373,92 0,00	6.143,04	373,92
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	169,00 35,35	70,00 70,00	0,00	2.474,50 2.474,50	150,62 150,62	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	169,00 2,36	70,00 70,00	0,00	165,20 165,20	10,05 10,05	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	90,00 5,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	435,60 4,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	190,00 16,00	82,20 0,00	82,20	1.315,20 0,00	80,05 0,00	1.315,20	80,05
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00 70,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	9,00 20,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00 247,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	500,00 1,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Arqº Sérgio Rubens Barros
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A2938-6

Critério	Unitária	Contrato	05/16025/10/02-001-001	Valor	211.744,36	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAPECERICA DA SERRA
						Diretoria	ITAPECERICA DA SERRA
Dt. Prevista	21/10/2011	Início	05/04/2011	Prazo	90 + 0	Escola	SEBASTIAO DE MORAES CARDOSO
Dt. Realização	01/12/2011	Término	04/07/2011	Redução	35.2000%	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
Nro. Medição	7	Prédio	116401	Orc. FDE	326.771,96		
PI	2009/10870	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1960.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	410,00 1,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	80,00 1,74	340,60 0,00	340,60	592,64 0,00	36,07 0,00	592,64	36,07
09.07.007	FIO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	80,00 2,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 136,76	8,00 0,00	8,00	1.094,08 0,00	66,59 0,00	1.094,08	66,59
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	302,40 302,40	0,00	1.300,32 1.300,32	79,14 79,14	0,00	0,00
15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	2.007,55 4,34	1.784,44 0,00	1.784,44	7.744,46 0,00	471,40 0,00	7.744,46	471,40
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	3.196,77 0,00	194,58 0,00	3.196,77	194,58
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	529,04 0,00	529,04	1.925,70 0,00	117,21 0,00	1.925,70	117,21
16.05.005	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	359,00 31,11	81,20 0,00	81,20	2.526,13 0,00	153,76 0,00	2.526,13	153,76
16.05.037	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	74,00 0,00	74,00	2.434,60 0,00	148,19 0,00	2.434,60	148,19
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	1.716,31 0,00	104,47 0,00	1.716,31	104,47
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	44,00 13,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	30,80 11,22	73,50 73,50	0,00	824,67 824,67	50,19 50,19	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	95,04 1,32	21,20 0,00	21,20	27,98 0,00	1,70 0,00	27,98	1,70
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	112,00 3,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Arqº Sérgio Rubens Barros
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A2938-6

Critério	Unitária	Contrato	05/16025/10/02-001-001	Valor	211.744,36	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2010	Assinatura	15/03/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	ITAPECERICA DA SERRA
Dt. Prevista	21/10/2011	Início	05/04/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	ITAPECERICA DA SERRA
Dt. Realização	01/12/2011	Término	04/07/2011	Redução	35.2000%	Escola	SEBASTIAO DE MORAES CARDOSO
Nro. Medição	7	Prédio	116401	Orc. FDE	326.771,96	Fiscal	CONSORCIO JMG - REGIAO VII
PI	2009/10870	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1960.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 57,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	23,82 7,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.402,00 7,20	1.946,64 0,00	1.946,64	14.015,80 0,00	853,13 0,00	14.015,80	853,13
16.15.009	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	0,00 0,00	93,60 93,60	0,00	4.359,88 4.359,88	265,38 265,38	0,00	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	329,50 68,41	79,20 79,20	0,00	5.418,07 5.418,07	329,79 329,79	0,00	0,00
16.15.034	MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2	M2	329,50 7,85	157,80 96,80	61,00	1.238,73 759,88	75,39 46,25	478,85	29,14
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	66,00 41,98	71,27 48,40	22,87	2.991,91 2.031,83	182,10 123,67	960,08	58,43
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	1,72 1,72	0,00	150,72 150,72	9,17 9,17	0,00	0,00
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	122,00 44,23	72,00 72,00	0,00	3.184,56 3.184,56	193,84 193,84	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	204,70 20,96	114,56 77,17	37,39	2.401,17 1.617,48	146,15 98,45	783,69	47,70

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
115.168,93	211.343,77	96.174,84

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 115.168,93	TOTAL SEM REAJ 211.343,77	VALOR MED. DATA BASE 96.174,84
REAJUSTE 7.010,11	REAJUSTE 12.864,12	VALOR REAJUSTE 5.854,01
TOTAL 122.179,04	TOTAL 224.207,89	VALOR A LIBERAR 102.028,85

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSORCIO JMG - REGIAO VII

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Leste
Resp. pela Gerência de Obras Oeste
CREA 0600748612

Arqº Sérgio Rubens Barros
Coordenador de Obras Metropolitanas
CAU A2938-6