FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E19AA34

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00247/19/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001

PI: 2019/01606

ESCOLA: 406116 - EE SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER

LOCAL: RUA CEL LAURO ROGERIO ARAUJO, S/N - CEP: 13304-570 - JD AEROPORTO - ITU - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 312.745,28	R$ 312.609,91

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230200010035	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 135 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
08-01-2020	07-05-2020	05-08-2020	75 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO, DE PASSEIO PÚBLICO, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CANALETAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 22 de julho de 2021

RESPONSÁVEIS

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00247/19/01-001-001	Valor	312.745,28
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/08/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	07/05/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	406116 - EE SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER		
PI	**2019/01606**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	312.745,28
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1320.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	5.143,50 5.143,50	0,00 0,00	0,00	0,00
01.04.015	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATE 2,00M	M2	45,00 58,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	30,00 46,81	49,86 49,86	0,00	2.333,94 2.333,94	0,00 0,00	0,00	0,00
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	10,18 8,14	19,50 19,50	0,00	158,73 158,73	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	10,18 8,17	19,50 19,50	0,00	159,31 159,31	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	10,18 35,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.040	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	M3	22,50 153,22	22,43 22,43	0,00	3.436,72 3.436,72	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.027	REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO	M3	22,50 187,74	22,50 22,50	0,00	4.224,14 4.224,14	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	100,00 71,23	120,00 120,00	0,00	8.547,60 8.547,60	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	66,11 75,41	91,90 91,90	0,00	6.930,16 6.930,16	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	831,43 10,22	830,02 830,02	0,00	8.482,80 8.482,80	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	215,71 10,75	214,10 214,10	0,00	2.301,57 2.301,57	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	6,35 425,72	8,44 8,44	0,00	3.593,05 3.593,05	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	11,00 223,90	14,00 14,00	0,00	3.134,58 3.134,58	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	M2	165,57 90,09	205,40 205,40	0,00	18.504,47 18.504,47	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	200,00 37,62	230,00 230,00	0,00	8.652,60 8.652,60	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	85,86 94,35	85,86 85,86	0,00	8.100,87 8.100,87	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	30,00 8,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	30,00 5,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	30,00 18,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00247/19/01-001-001	Valor	312.745,28
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/08/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	07/05/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	406116 - EE SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER		
PI	**2019/01606**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	312.745,28
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1320.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	60,00 5,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	30,00 49,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00 229,63	24,00 24,00	0,00	5.511,12 5.511,12	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 450,01	8,00 8,00	0,00	3.600,08 3.600,08	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	160,00 6,75	313,60 313,60	0,00	2.116,80 2.116,80	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	489,00 0,00	489,00	7.242,09 0,00	0,00 0,00	7.242,09	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	192,00 583,01	131,30 131,30	0,00	76.549,21 76.549,21	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	0,00 0,00	33,00 33,00	0,00	1.472,13 1.472,13	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	35,00 136,92	35,00 35,00	0,00	4.792,20 4.792,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.039	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	100,00 125,19	80,00 80,00	0,00	10.015,19 10.015,19	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.044	TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM)	M	35,00 375,36	35,00 35,00	0,00	13.137,60 13.137,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	1.178,27 1.178,27	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	2,00 368,44	1,00 1,00	0,00	368,44 368,44	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	192,00 78,91	157,00 157,00	0,00	12.388,86 12.388,86	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	50,00 74,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	14,00 22,80	29,00 29,00	0,00	661,20 661,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.034	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10	M2	75,00 18,75	75,00 75,00	0,00	1.406,24 1.406,24	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	50,00 26,46	50,00 50,00	0,00	1.323,00 1.323,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	484,00 2,27	178,00 178,00	0,00	404,06 404,06	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	15,00 264,61	32,96 32,96	0,00	8.721,52 8.721,52	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	50,00 92,31	50,00 50,00	0,00	4.615,50 4.615,50	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	484,00 64,70	309,00 254,00	55,00	19.992,30 16.433,80	0,00 0,00	3.558,50	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00247/19/01-001-001	Valor	312.745,28
Data base	07/2019	Assinatura	07/01/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/08/2020	Início	08/01/2020	Prazo (dias)	120 + 0
Dt. Realização	25/08/2020	Término	07/05/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	406116 - EE SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER		
PI	**2019/01606**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	312.745,28
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1320.00
Diretoria	ITU			Município	ITU
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE SYLVIA DE PAULA LEITE BAUER				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	165,00	136,98	12,00	11.050,17	0,00	968,04	0,00
			80,67	124,98		10.082,13	0,00		
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	150,00	450,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00
			43,80	450,00		19.710,00	0,00		
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	150,00	450,00	0,00	5.944,49	0,00	0,00	0,00
			13,21	450,00		5.944,49	0,00		
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00	280,00	60,00	15.730,40	0,00	3.370,80	0,00
			0,00	220,00		12.359,60	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	39,00	39,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
			25,00	39,00		975,00	0,00		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
297.470,48	312.609,91	15.139,43	297.470,48	312.609,91	15.139,43	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
			0,00	0,00	0,00	
			297.470,48	312.609,91	VALOR A LIBERAR 15.139,43	

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535