FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/15964/10/03-001	CÓDIGO:	107116
ESCOLA:	EE TTE ERNESTO CAETANO DE SOUZA		
LOCAL:	RUA CABRALIA, 65 - CEP: 06700-499 - JD LEONOR - COTIA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329, casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 20.383,27	R$ 19.676,17

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110063221	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 2		TIPO DE OBRA: Reforma	
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):			Nº DE SALAS:
PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 14	TOTAL DE DIAS: 74 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 10-02-2011	DATA DE TÉRMINO: 11-04-2011	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 30 de agosto de 2011

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 1

RESPONSÁVEIS

LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE	DIRCEU PINHEIRO
CHEFE DO DEPTO DE OBRAS DO INTERIOR	GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
Engenheiro Civil - CREA: 1427860 CPF: 055.698.798-54	Engenheiro Civil - CREA: 66248/D CPF: 369.924.108-49

2ED27FE7AE

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/15964/10/03-001-001	Valor	20.383,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	21/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	COTIA
Dt. Prevista	11/03/2011	Início	10/02/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	18/05/2011	Término	11/04/2011	Redução	27.1500%	Escola	ERNESTO CAETANO DE SOUZA
Nro. Medição	1	Prédio	107116	Orc. FDE	27.980,28	Fiscal	ADRIANO DA SILVA FERNANDES
PI	2010/03716	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1213.20

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH 3X400A SECA	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	1.692,14 0,00	0,00 0,00	1.692,14	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	0,00 0,00	3,00 0,00	3,00	55,38 0,00	0,00 0,00	55,38	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	200,00 20,17	68,00 0,00	68,00	1.371,56 0,00	0,00 0,00	1.371,56	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	2,50 0,00	2,50	103,50 0,00	0,00 0,00	103,50	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	175,99 0,00	0,00 0,00	175,99	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	15,00 32,56	6,00 0,00	6,00	195,36 0,00	0,00 0,00	195,36	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	6,00 38,01	5,00 0,00	5,00	190,05 0,00	0,00 0,00	190,05	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	30,00 9,39	26,00 0,00	26,00	244,14 0,00	0,00 0,00	244,14	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	52,02 0,00	0,00 0,00	52,02	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.160,00 1,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	400,00 1,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 9,59	390,00 0,00	390,00	3.740,10 0,00	0,00 0,00	3.740,10	0,00
09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	15,00 0,00	15,00	240,60 0,00	0,00 0,00	240,60	0,00
09.07.031	CABO DE 2,5 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	436,00 0,00	436,00	1.168,48 0,00	0,00 0,00	1.168,48	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Chefe DOI / GOB
CREA 060142786D

Eng. Dirceu Rinne
Gerente GOI
CREA 86 249/D

Critério	Unitária	Contrato	05/15964/10/03-001-001	Valor	20.383,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	21/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	COTIA
Dt. Prevista	11/03/2011	Início	10/02/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	18/05/2011	Término	11/04/2011	Redução	27.1500%	Escola	ERNESTO CAETANO DE SOUZA
Nro. Medição	1	Prédio	107116	Orc. FDE	27.980,28	Fiscal	ADRIANO DA SILVA FERNANDES
PI	2010/03716	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1213.20

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.032	CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	232,00 0,00	232,00	816,64 0,00	0,00 0,00	816,64	0,00
09.08.045	INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA EM CAIXA 4"X2"-ELETR. POLIETILENO	UN	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00	193,48 0,00	0,00 0,00	193,48	0,00
09.08.048	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00	503,08 0,00	0,00 0,00	503,08	0,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T UNIV CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RÍG	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	110,36 0,00	0,00 0,00	110,36	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	612,06 0,00	0,00 0,00	612,06	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	20,00 86,13	42,00 0,00	42,00	3.617,46 0,00	0,00 0,00	3.617,46	0,00
09.11.073	IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	10,00 212,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	2.560,00 0,53	436,00 0,00	436,00	231,08 0,00	0,00 0,00	231,08	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	0,00 0,00	37,00 0,00	37,00	83,99 0,00	0,00 0,00	83,99	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	40,00 8,54	10,00 0,00	10,00	85,40 0,00	0,00 0,00	85,40	0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	34,00 0,00	34,00	309,06 0,00	0,00 0,00	309,06	0,00
09.62.024	E DESMONTAGEM Q.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU Q. CHAMADA	M2	3,05 42,70	2,00 0,00	2,00	85,40 0,00	0,00 0,00	85,40	0,00
09.64.006	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	118,00 1,46	42,00 0,00	42,00	61,32 0,00	0,00 0,00	61,32	0,00
09.64.014	DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FECHADA	UN	10,00 32,02	7,00 0,00	7,00	224,14 0,00	0,00 0,00	224,14	0,00
09.72.024	E MONTAGEM DE Q.DISTRIB,CX DE PASSAG MET OU Q.CHAMADA	M2	3,05 131,83	0,45 0,00	0,45	59,32 0,00	0,00 0,00	59,32	0,00
09.74.006	DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	118,00 2,32	42,00 0,00	42,00	97,44 0,00	0,00 0,00	97,44	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Chefe DOI / COB
CREA 061427860

Engº Dirceu Filho
Gerente - GOI
CREA 66 243/D

Critério	Unitária	Contrato	05/15964/10/03-001-001	Valor	20.383,27	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	21/01/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	COTIA
Dt. Prevista	11/03/2011	Início	10/02/2011	Prazo	60 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	18/05/2011	Término	11/04/2011	Redução	27.1500%	Escola	ERNESTO CAETANO DE SOUZA
Nro. Medição	1	Prédio	107116	Orc. FDE	27.980,28	Fiscal	ADRIANO DA SILVA FERNANDES
PI	2010/03716	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1213.20

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N 14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D.	M2	2,00 98,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	40,00 9,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UN	40,00 1,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	0,00 0,00	34,00 0,00	34,00	1.712,24 0,00	0,00 0,00	1.712,24	0,00
09.85.041	LUMIN.(APARELHO) FECH. P/ILUMIN. EXTERNA P/LAMP.V.MERC. OU MISTA 250W	UN	0,00 0,00	7,00 0,00	7,00	1.137,43 0,00	0,00 0,00	1.137,43	0,00
09.85.063	CONDULETE DE 2"	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	85,90 0,00	0,00 0,00	85,90	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	50,00 17,03	23,00 0,00	23,00	391,69 0,00	0,00 0,00	391,69	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 114,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	21,39 6,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,00 0,00	1,30 0,00	1,30	29,36 0,00	0,00 0,00	29,36	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Chefe DOI / GOB
CREA 060.427860

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
0,00	19.676,17	19.676,17

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 0,00	TOTAL SEM REAJ 19.676,17	VALOR MED. DATA BASE 19.676,17
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 0,00	TOTAL 19.676,17	VALOR A LIBERAR 19.676,17

ATESTADO DE EXECUÇÃO

ADRIANO DA SILVA FERNANDES

Eng. Dirceu Pinto
Gerente - GOI
CREA 66.248/D