FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EEA563834

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 73/01480/13/02-001 **Item:** 003
PI: 2011/01224
ESCOLA: 106110 - EE VICTORIO FORNASARO
LOCAL: RUA NOVO HAMBURGO, 78 - CEP: 06397-110 - VILA S. AMERICANA - CARAPICUIBA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: R BARRA DE SANTA ROSA, 325, VILA CISPER
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 402.516,51	R$ 402.498,43

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		92221220140364206	2603541099	Eng. Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção

PRAZO CONTRATUAL: 120 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 134 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NAO JUSTIFICADOS
11-02-2014	11-06-2014	28-07-2014	33 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 5
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA MISTA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2015

RESPONSÁVEIS

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.046.740-5

Selene Augusta de Souza Barreiros
Resp. p/Dir. Obras e Serviços

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-003	Valor	402.516,51	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	11/07/2014	Início	11/02/2014	Prazo	120 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	14/08/2014	Término	11/06/2014	Redução	27.8300%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	5	Prédio	106110	Orc. FDE	557.725,57	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2011/01224	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.80.099	SERVICOS PARCIAIS	MV	14,80 150,00	15,11 15,11	0,00	2.266,50 2.266,50	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	84,50 35,10	125,56 78,60	46,96	4.407,14 2.758,85	0,00 0,00	1.648,29	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	35,60 4,00	35,58 35,58	0,00	142,32 142,32	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	35,60 6,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	35,60 18,80	35,58 35,58	0,00	668,90 668,90	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	56,50 26,50	38,35 38,35	0,00	1.016,27 1.016,27	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	0,00 0,00	219,58 219,58	0,00	1.097,90 1.097,90	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.045	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF	M	0,00 0,00	324,00 324,00	0,00	8.190,72 8.190,72	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF	M	240,00 45,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	147,30 30,00	170,68 128,16	42,52	5.120,40 3.844,80	0,00 0,00	1.275,60	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.962,00 6,20	1.687,90 1.687,90	0,00	10.464,98 10.464,98	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	157,00 6,20	87,62 87,62	0,00	543,24 543,24	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	22,19 350,00	33,85 33,85	0,00	11.847,50 11.847,50	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 23/02/2015 14:29:52

Engº Rudi Hitsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.046.740-5

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-003	Valor	402.516,51	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
						Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	11/07/2014	Início	11/02/2014	Prazo	120 + 0	Escola	VICTORIO FORNASARO
Dt. Realização	14/08/2014	Término	11/06/2014	Redução	27.8300%	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
Nro. Medição	5	Prédio	106110	Orc. FDE	557.725,57		
PI	2011/01224	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,10 350,00	1,10 1,10	0,00	385,00 385,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	8,00 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	50,00 28,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	8.550,00 0,00	100,00 100,00	0,00	8.550,00 8.550,00	623,63 623,63	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	35.520,00 0,00	100,00 100,00	0,00	35.520,00 35.520,00	2.590,80 2.590,80	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	41.632,40 0,00	100,00 84,00	16,00	41.632,40 34.971,21	3.036,63 2.550,77	6.661,19	485,86
03.50.000	DEMOLICOES	%	1.000,00 0,00	100,00 80,00	20,00	1.000,00 800,00	72,93 58,35	200,00	14,58
04.50.000	DEMOLICOES	%	100,00 0,00	100,00 75,00	25,00	100,00 75,00	7,29 5,47	25,00	1,82
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	8.697,60 0,00	100,00 0,00	100,00	8.697,60 0,00	634,39 0,00	8.697,60	634,39
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	74.798,10 0,00	100,00 100,00	0,00	74.798,10 74.798,10	1.145,69 1.145,69	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	70.785,47 0,00	100,00 83,00	17,00	70.785,48 58.751,94	5.163,02 4.285,31	12.033,54	877,71
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	1.585,70 0,00	100,00 100,00	0,00	1.585,70 1.585,70	115,65 115,65	0,00	0,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	22.582,56 0,00	100,00 0,00	100,00	22.582,56 0,00	1.647,15 0,00	22.582,56	1.647,15
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	6.032,00 0,00	100,00 0,00	100,00	6.032,00 0,00	439,96 0,00	6.032,00	439,96
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	3.459,50 0,00	100,00 88,00	12,00	3.459,50 3.044,36	252,32 222,05	415,14	30,27

Emissão: 23/02/2015 14:29:52

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 062.016.740-5

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-003	Valor	402.516,51	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	11/07/2014	Início	11/02/2014	Prazo	120 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	14/08/2014	Término	11/06/2014	Redução	27.8300%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	5	Prédio	106110	Orc. FDE	557.725,57	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2011/01224	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	1.948,80 0,00	100,00 0,00	100,00	1.948,80 0,00	142,14 0,00	1.948,80	142,14
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00 0,00	7,29 0,00	100,00	7,29
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	1.404,00 0,00	100,00 0,00	100,00	1.404,00 0,00	102,40 0,00	1.404,00	102,40
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	140,00 0,00	100,00 0,00	100,00	140,00 0,00	10,21 0,00	140,00	10,21
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	2.000,00 0,00	100,00 0,00	100,00	2.000,00 0,00	145,87 0,00	2.000,00	145,87
09.13.000	PARA RAIOS	%	5.293,60 0,00	100,00 100,00	0,00	5.293,60 5.293,60	386,11 386,11	0,00	0,00
09.64.000	RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	%	400,00 0,00	50,00 0,00	50,00	200,00 0,00	14,58 0,00	200,00	14,58
15.01.000	ESTRUTURA	%	9.226,00 0,00	100,00 52,00	48,00	9.226,00 4.797,52	672,92 349,92	4.428,48	323,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	560,00 0,00	100,00 0,00	100,00	560,00 0,00	40,84 0,00	560,00	40,84
15.04.000	EXTERNA	%	4.860,00 0,00	100,00 0,00	100,00	4.860,00 0,00	354,48 0,00	4.860,00	354,48
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	8,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 800,00	1,00 0,00	1,00	800,00 0,00	58,35 0,00	800,00	58,35
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 800,00	2,00 0,00	2,00	1.600,00 0,00	116,70 0,00	1.600,00	116,70
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 3.600,00	2,00 2,00	0,00	7.200,00 7.200,00	525,16 525,16	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00 70,00	60,00 30,00	30,00	4.200,00 2.100,00	306,34 153,17	2.100,00	153,17

Emissão: 23/02/2015 14:29:52

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.046.740-5

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/01480/13/02-001-003	Valor	402.516,51	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	04/2013	Assinatura	29/10/2013	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	11/07/2014	Início	11/02/2014	Prazo	120 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	14/08/2014	Término	11/06/2014	Redução	27.8300%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	5	Prédio	106110	Orc. FDE	557.725,57	Fiscal	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTECH - REGIAO XVI / XVII / XVIII
PI	2011/01224	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	60,00 70,00	60,00 30,00	30,00	4.200,00 2.100,00	306,34 153,17	2.100,00	153,17
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	60,00 18,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 14,10	92,00 0,00	92,00	1.297,20 0,00	94,61 0,00	1.297,20	94,61
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 170,00	6,00 6,00	0,00	1.020,00 1.020,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 7,00	36,00 0,00	36,00	252,00 0,00	18,38 0,00	252,00	18,38
16.20.001	SERVICOS - ELETRICA	MV	7,67 200,00	7,67 0,00	7,67	1.534,00 0,00	111,88 0,00	1.534,00	111,88
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	9,00 100,00	8,42 8,42	0,00	842,00 842,00	61,41 61,41	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 50,00	600,00 600,00	0,00	30.000,00 30.000,00	2.188,17 2.188,17	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	30,00 0,00	30,00	902,40 0,00	65,82 0,00	902,40	65,82
16.80.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	18,00 0,00	18,00	361,62 0,00	26,37 0,00	361,62	26,37
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	15,00 0,00	15,00	544,50 0,00	39,71 0,00	544,50	39,71
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	20,00 30,00	37,27 22,27	15,00	1.118,10 668,10	81,55 48,73	450,00	32,82

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.046.740-5

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
315.344,51	402.498,43	87.153,92	TOTAL SEM REAJ 315.344,51	TOTAL SEM REAJ 402.498,43	VALOR MED. DATA BASE 87.153,92	CONSÓRCIO GERIBELLO/FALCÃOBAUER/HERJACKTE
			REAJUSTE 15.463,56	REAJUSTE 21.607,09	VALOR REAJUSTE 6.143,53	
			TOTAL 330.808,07	TOTAL 424.105,52	VALOR A LIBERAR 93.297,45	

Engº Rudi Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.046.740-5