FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GCAP / DAC

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.:	05/16541/10/03-001	CÓDIGO:	106110
ESCOLA:	EE VICTORIO FORNASARO		
LOCAL:	RUA NOVO HAMBURGO, 78 - CEP: 06397-110 - VILA S. AMERICANA - CARAPICUIBA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	72.767.239/0001-00
ENDEREÇO:	R RODRIGUES DOS SANTOS, 329, casa 22, BRAS		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		
VALOR DA OBRA: R$ 80.818,62		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$ 80.526,48	

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	ART	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220110191293	260354109-9	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		TIPO DE OBRA: Reforma		
ÁREA CONSTRUÍDA (m²):				Nº DE SALAS:
PRAZO CONTRATUAL: 90 dia(s)		1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 8		TOTAL DE DIAS: 98 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 09-03-2011	DATA DE TÉRMINO: 07-06-2011	DATA DE EMISSÃO TRP: 15-06-2011	ATRASOS JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 12 de abril de 2012

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3

RESPONSÁVEIS

27º

AFFONSO COAN FILHO
CHEFE DO DEPTO DE OBRAS METROPOLITANAS
Engenheiro Civil - CREA: 109353/D CPF: 022.715.768-06

27º

DÉCIO JORGE TABACH
GERENTE DE OBRAS METROPOLITANA
Engenheiro Civil - CREA: 48.638/D CPF: 903.324.828-04

2ED874E58B

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	05/16541/10/03-001-001	Valor	80.818,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	09/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	27/06/2011	Término	07/06/2011	Redução	24.5000%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	3	Prédio	106110	Orc. FDE	107.039,94	Fiscal	RUDI HILSENRATH
PI	2010/02632	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	0,00 0,00	9,40 0,00	9,40	414,44 0,00	0,00 0,00	414,44	0,00
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	2,60 191,08	3,90 0,00	3,90	745,21 0,00	0,00 0,00	745,21	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1,80 615,75	1,16 0,00	1,16	714,27 0,00	0,00 0,00	714,27	0,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	3,00 207,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.011	DE DIVISORIAS EM PLACAS PARA SANITARIOS	M2	13,32 2,85	9,61 0,00	9,61	27,38 0,00	0,00 0,00	27,38	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00 263,51	9,00 9,00	0,00	2.371,59 2.371,59	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.001	DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	6,00 5,69	10,00 9,00	1,00	56,90 51,21	0,00 0,00	5,69	0,00
05.60.005	DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	6,00 25,09	1,00 0,00	1,00	25,09 0,00	0,00 0,00	25,09	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	121,63 0,00	0,00 0,00	121,63	0,00
05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	0,00 0,00	6,00 0,00	6,00	316,98 0,00	0,00 0,00	316,98	0,00
06.02.015	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	UN	2,00 673,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	0,00 0,00	1,93 0,00	1,93	1.028,11 0,00	0,00 0,00	1.028,11	0,00
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	589,60 49,91	380,88 298,08	82,80	19.009,71 14.877,17	0,00 0,00	4.132,54	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	190,56 19,42	116,76 116,76	0,00	2.267,47 2.267,47	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitana
CREA 060.043.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16541/10/03-001-001	Valor	80.818,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	09/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	27/06/2011	Término	07/06/2011	Redução	24.5000%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	3	Prédio	106110	Orc. FDE	107.039,94	Fiscal	RUDI HILSENRATH
PI	2010/02632	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	69,52 17,02	11,00 0,00	11,00	187,22 0,00	0,00 0,00	187,22	0,00
07.05.068	CUMEEIRA NORMAL PARA TELMHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM	M	0,00 0,00	7,70 0,00	7,70	398,39 0,00	0,00 0,00	398,39	0,00
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	589,60 2,85	380,88 298,08	82,80	1.085,50 849,52	0,00 0,00	235,98	0,00
07.60.010	VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	42,00 42,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	190,56 3,84	116,76 116,76	0,00	448,35 448,35	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	190,56 2,66	66,43 66,43	0,00	176,70 176,70	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	35,82 1,19	18,70 0,00	18,70	22,25 0,00	0,00 0,00	22,25	0,00
07.70.055	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	190,56 8,36	66,43 66,43	0,00	555,35 555,35	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	768,48 768,48	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	285,61 0,00	0,00 0,00	285,61	0,00
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	32,00 10,25	51,20 51,20	0,00	524,80 524,80	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	32,00 32,00	0,00	422,40 422,40	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	42,00 18,96	15,00 15,00	0,00	284,40 284,40	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	507,00 507,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	27,39 0,00	0,00 0,00	27,39	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00 48,97	6,00 6,00	0,00	293,82 293,82	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Décio Jorge Tobach
Gerente de Obras
Metropolitana
CREA 060.048.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16541/10/03-001-001	Valor	80.818,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	09/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	27/06/2011	Término	07/06/2011	Redução	24.5000%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	3	Prédio	106110	Orc. FDE	107.039,94	Fiscal	RUDI HILSENRATH
PI	2010/02632	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00 85,30	10,00 10,00	0,00	853,00 853,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.041	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 32MM (1 1/4")	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	361,20 361,20	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00 173,80	10,00 10,00	0,00	1.738,00 1.738,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	322,88 322,88	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	22,00 21,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	30,60 25,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	84,00 28,19	10,50 4,50	6,00	295,99 126,85	0,00 0,00	169,14	0,00
08.10.005	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00 37,76	2,00 0,00	2,00	75,52 0,00	0,00 0,00	75,52	0,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	92,78 0,00	0,00 0,00	92,78	0,00
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	3,20 807,79	2,60 0,00	2,60	2.100,25 0,00	0,00 0,00	2.100,25	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	4,00 137,22	13,00 7,00	6,00	1.783,86 960,54	0,00 0,00	823,32	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	1,00 188,08	2,00 2,00	0,00	376,16 376,16	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	2,00 29,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	4,00 31,51	6,00 6,00	0,00	189,06 189,06	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	2.377,89 2.377,89	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	2,00 33,33	2,00 0,00	2,00	66,66 0,00	0,00 0,00	66,66	0,00

Engº Rômulo Jorge Tabach
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060.048.638-9

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16541/10/03-001-001	Valor	80.818,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	09/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	27/06/2011	Término	07/06/2011	Redução	24.5000%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	3	Prédio	106110	Orc. FDE	107.039,94	Fiscal	RUDI HILSENRATH
PI	2010/02632	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.17.084	TORNEIRA ELETRICA - ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	543,56 0,00	0,00 0,00	543,56	0,00
08.17.087	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	2.531,12 2.531,12	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.088	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2	UN	0,00 0,00	8,00 0,00	8,00	543,84 0,00	0,00 0,00	543,84	0,00
08.50.001	DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS	M	210,60 3,81	76,20 70,20	6,00	290,32 267,46	0,00 0,00	22,86	0,00
08.60.005	DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	6,00 31,37	32,00 32,00	0,00	1.003,84 1.003,84	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.007	DE TORNEIRAS	UN	6,00 2,96	8,00 8,00	0,00	23,68 23,68	0,00 0,00	0,00	0,00
08.60.010	DE SIFOES	UN	2,00 4,55	4,00 0,00	4,00	18,20 0,00	0,00 0,00	18,20	0,00
08.60.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	4,00 22,77	15,00 9,00	6,00	341,55 204,93	0,00 0,00	136,62	0,00
08.60.014	DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	81,96 0,00	0,00 0,00	81,96	0,00
08.70.014	DE CONJUNTO MOTOR BOMBA	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	73,06 0,00	0,00 0,00	73,06	0,00
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00	234,92 0,00	0,00 0,00	234,92	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	60,00 5,22	84,00 84,00	0,00	438,48 438,48	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.007	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A	UN	35,82 87,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	146,20 146,20	0,00	3.008,79 3.008,79	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.202,30 1,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.031	CABO DE 2,5 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	0,00 0,00	1.342,40 362,40	980,00	3.731,87 1.007,47	0,00 0,00	2.724,40	0,00

Engº Decio Jorge Tabach
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16541/10/03-001-001	Valor	80.818,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	09/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	27/06/2011	Término	07/06/2011	Redução	24.5000%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	3	Prédio	106110	Orc. FDE	107.039,94	Fiscal	RUDI HILSENRATH
PI	2010/02632	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.005	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	7,00 0,00	7,00	632,52 0,00	0,00 0,00	632,52	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	1.288,42 1.288,42	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.047	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO	UN	0,00 0,00	9,00 0,00	9,00	436,32 0,00	0,00 0,00	436,32	0,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	1.473,84 1.473,84	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	56,00 82,35	77,00 26,00	51,00	6.340,95 2.141,10	0,00 0,00	4.199,85	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.202,30 0,52	1.330,40 350,40	980,00	691,80 182,20	0,00 0,00	509,60	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	56,00 3,13	77,00 26,00	51,00	241,01 81,38	0,00 0,00	159,63	0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP.HG EM CX.PASSAG.OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	34,00 0,00	34,00	320,28 0,00	0,00 0,00	320,28	0,00
09.64.006	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	0,00 0,00	34,00 0,00	34,00	39,78 0,00	0,00 0,00	39,78	0,00
09.74.006	DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	34,00 0,00	34,00	74,12 0,00	0,00 0,00	74,12	0,00
09.84.090	REATOR DUPLO P/ LAMP FLUOR PART RAP ALTO FATOR POTENCIA 220V/2X40W	UN	0,00 0,00	34,00 0,00	34,00	1.774,80 0,00	0,00 0,00	1.774,80	0,00
09.85.011	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	51,60 0,00	0,00 0,00	51,60	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	25,00 25,00	0,00	435,75 435,75	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.001	CHAPISCO	M2	94,24 5,72	61,24 29,08	32,16	350,28 166,33	0,00 0,00	183,95	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	94,24 16,13	61,24 29,08	32,16	987,80 469,06	0,00 0,00	518,74	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	32,16 0,00	32,16	337,68 0,00	0,00 0,00	337,68	0,00

Engº Décio Jorge Tahech
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16541/10/03-001-001	Valor	80.818,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	09/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	27/06/2011	Término	07/06/2011	Redução	24.5000%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	3	Prédio	106110	Orc. FDE	107.039,94	Fiscal	RUDI HILSENRATH
PI	2010/02632	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.037	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	94,24 31,90	61,24 29,08	32,16	1.953,55 927,65	0,00 0,00	1.025,90	0,00
12.02.038	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	44,00 16,67	8,00 0,00	8,00	133,36 0,00	0,00 0,00	133,36	0,00
12.04.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	18,80 0,00	18,80	94,18 0,00	0,00 0,00	94,18	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	18,80 0,00	18,80	330,50 0,00	0,00 0,00	330,50	0,00
12.50.002	DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	94,24 8,00	61,24 29,08	32,16	489,92 232,64	0,00 0,00	257,28	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	20,88 17,32	12,40 0,00	12,40	214,76 0,00	0,00 0,00	214,76	0,00
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	20,88 3,78	12,40 0,00	12,40	46,87 0,00	0,00 0,00	46,87	0,00
13.01.015	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	20,88 15,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	12,40 0,00	12,40	332,32 0,00	0,00 0,00	332,32	0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	20,88 30,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.078	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	30,40 13,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	1,86 0,00	1,86	189,90 0,00	0,00 0,00	189,90	0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE	M2	20,88 14,93	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	30,40 1,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	1,20 40,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.60.001	DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	1,20 5,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Engº Paulo Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

Critério	Unitária	Contrato	05/16541/10/03-001-001	Valor	80.818,62	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA
Data base	07/2010	Assinatura	24/02/2011	Valor Aditivo	0,00	Município	CARAPICUIBA
Dt. Prevista	03/06/2011	Início	09/03/2011	Prazo	90 + 0	Diretoria	CARAPICUIBA
Dt. Realização	27/06/2011	Término	07/06/2011	Redução	24.5000%	Escola	VICTORIO FORNASARO
Nro. Medição	3	Prédio	106110	Orc. FDE	107.039,94	Fiscal	RUDI HILSENRATH
PI	2010/02632	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	3830.30

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.02.025	TINTA ACRILICA	M2	0,00 0,00	18,80 0,00	18,80	204,35 0,00	0,00 0,00	204,35	0,00
15.04.010	VERNIZ ACRILICO	M2	0,00 0,00	15,40 0,00	15,40	150,92 0,00	0,00 0,00	150,92	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	20,88 1,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	1,20 2,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.015	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	20,88 6,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	ACRILICA EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	469,37 132,48	336,89	2.975,80 839,92	0,00 0,00	2.135,88	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	0,00 0,00	55,80 55,80	0,00	414,03 414,03	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	1,20 12,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	15,00 7,00	8,00	184,80 86,24	0,00 0,00	98,56	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,13 122,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	28,52 6,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	780,16 6,67	27,38 0,00	27,38	182,62 0,00	0,00 0,00	182,62	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	26,86 22,18	23,66 21,53	2,13	524,77 477,53	0,00 0,00	47,24	0,00

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
49.447,70	80.526,48	31.078,78	TOTAL SEM REAJ 49.447,70	TOTAL SEM REAJ 80.526,48	VALOR MED. DATA BASE 31.078,78	
			REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL 49.447,70	TOTAL 80.526,48	VALOR A LIBERAR 31.078,78	RUDI HILSENRATH

Engº Décio Jorge Tabach
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060.048.638-0

Engº Affonso Coan Filho
Chefe DOME / GOM
CREA 060.109.353