FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/2470/08/04-	CÓDIGO:	00.17.171-0
ESCOLA:	EE VILA BELA		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1027 - 1º AND		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 10.184,57	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 10.092,26

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022	92221220080885505

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 0		TIPO DE OBRA: REFORMA	
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00			Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 15 dias		1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 14	TOTAL DE DIAS: 29 dias
DATA DE INICIO: 29/09/2008	DATA DE TÉRMINO: 31/10/2008	ATRASOS JUSTIFICADOS: 2 dias	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 15 de junho de 2009

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo, de páginas 01 até 02.

RESPONSÁVEIS

Márcia Esteves Monteiro -	Alfonso Coan Filho
Gerente de Cadastro e Processos Contratuais - GCAP	Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

WM9L31XMA

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	01 - FINAL	29/10/2008	07/11/2008	15/06/2009	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR.	ÁREA PROJ.
00.17.171	BELA	SÃO PAULO	LESTE 3	3.914,55	1.708,85

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2008/01511	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	LAURO MITSUO SUZUKI	10.676,00	10.184,57

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/2470/08/04	06/2008	29/09/2008	29/09/2008	14/10/2008	15 + 0	4,60%	0,00	10.184,57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
04.03.23	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM	M2	15,19 52,97		12,87 0,00	12,87	681,72 0,00		681,72	
05.50.15	DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	5,69 2,55		5,69 0,00	5,69	14,50 0,00		14,50	
05.60.17	DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	4,95 4,03		4,95 0,00	4,95	19,94 0,00		19,94	
09.04.86	TERRA COMPLETO	UN	1,00 116,69		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	39,00 22,21		41,10 0,00	41,10	912,83 0,00		912,83	
09.05.06	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	36,00 48,01		36,60 0,00	36,60	1.757,16 0,00		1.757,16	
09.05.45	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00 195,62		1,00 0,00	1,00	195,62 0,00		195,62	
09.05.70	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00 43,32		2,00 0,00	2,00	86,64 0,00		86,64	
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00 51,97		2,00 0,00	2,00	103,94 0,00		103,94	
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	8,00 10,71		8,00 0,00	8,00	85,68 0,00		85,68	
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	117,00 1,95		78,30 0,00	78,30	152,68 0,00		152,68	
09.07.12	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	144,00 11,46		146,40 0,00	146,40	1.677,74 0,00		1.677,74	
09.08.79	TOMADA 2P+T UNIVER, CORR 10A/15A-250V-ELETR PVC RÍGIDO	UN	2,00 72,15		0,00 0,00		0,00 0,00			
09.09.52	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	9,00 128,24		8,00 0,00	8,00	1.025,92 0,00		1.025,92	
09.52.16	REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS	UN	2,00 19,84		2,00 0,00	2,00	39,68 0,00		39,68	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.353

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2008/01511	00.17.171	05/2470/08/04	01 - FINAL	29/10/2008	07/11/2008	15/06/2009	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.52.30	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	4,00 2,48		4,00 0,00	4,00	9,92 0,00		9,92	
09.54.01	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	22,00 7,94		22,00 0,00	22,00	174,68 0,00		174,68	
09.62.09	DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	41,00 4,96		39,00 0,00	39,00	193,44 0,00		193,44	
09.62.17	DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	422,00 0,99		422,00 0,00	422,00	417,78 0,00		417,78	
09.64.06	DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00 1,26		8,00 0,00	8,00	10,08 0,00		10,08	
09.84.09	TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA	UN	0,00 10,89		4,00 0,00	4,00	43,56 0,00		43,56	
09.84.20	ESPELHO DE 4'X2'	UN	0,00 2,33		4,00 0,00	4,00	9,32 0,00		9,32	
09.85.63	CONDULETE DE 2"	UN	12,00 45,55		12,00 0,00	12,00	546,60 0,00		546,60	
09.85.64	CONDULETE DE 3/4"	UN	7,00 18,71		12,00 0,00	12,00	224,52 0,00		224,52	
15.80.15	LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	49,00 6,98		51,84 0,00	51,84	361,84 0,00		361,84	
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	79,10 8,90		100,80 0,00	100,80	897,12 0,00		897,12	
15.80.22	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	32,23 12,69		35,41 0,00	35,41	449,35 0,00		449,35	

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	10.092,26	10.092,26	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER..	VALOR MED DATA BASE 10.092,26	LAURO MITSUO SUZUKI
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 10.092,26	

AFFONSO COAN FILHO
Chefe DOM/GOB
CREA 060.109.35