Tadeu

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EFC38238C

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00627/17/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/16/01-018 - lote 018 item 001

PI: 2016/00290

ESCOLA: 525104 - EE WADIH JORGE MALUF

LOCAL: RUA SEIS, 238 - CEP: 13179-215 - JD STA CLARA - SUMARÉ - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 66.464,61	R$ 66.355,48

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	0651984		28027230172807143	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 60 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 77 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
27-11-2017	26-01-2018	08-02-2018	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 2
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 10 de maio de 2018

RESPONSÁVEIS

Arq. Antônio Tadeu Ca
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-C
DOIN-GOI-DOS

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00627/17/01-001-001	Valor	66.464,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2017	Assinatura	27/11/2017	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
Dt. Prevista	26/01/2018	Início	27/11/2017	Prazo	60 + 0	Diretoria	SUMARE
Dt. Realização	28/02/2018	Término	26/01/2018	Redução	0.0000%	Nome Interv.	EE WADIH JORGE MALUF
Nro. Medição	2	Prédio	525104	Orc. FDE	66.464,61	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
PI	2016/00290	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2500.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.014	CORTE, RECORTE E REMOÇAO DE ARVORES INCL. RAIZES DIAM>30<45CM	UN	8,00 302,41	9,00 0,00	9,00	2.721,69 0,00	0,00 0,00	2.721,69	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	49,00 30,00	67,27 67,27	0,00	2.018,10 2.018,10	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	80,00 7,55	75,00 0,00	75,00	566,25 0,00	0,00 0,00	566,25	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	15,00 192,70	7,79 7,79	0,00	1.501,13 1.501,13	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL)	M3	10,60 105,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	30,00 44,00	30,60 30,60	0,00	1.346,40 1.346,40	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	4,23 26,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.054	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	30,00 103,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	70,00 580,00	70,00 69,00	1,00	40.600,00 40.020,00	0,00 0,00	580,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	1,00 1.824,13	1,00 1,00	0,00	1.824,13 1.824,13	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	70,00 10,17	210,00 0,00	210,00	2.135,70 0,00	0,00 0,00	2.135,70	0,00
16.05.004	CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM)	M	70,00 40,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.036	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	70,00 0,00	70,00	3.682,70 0,00	0,00 0,00	3.682,70	0,00

Emissão: 10/05/2018 14:21:44

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Critério	Unitária	Contrato	69/00627/17/01-001-001	Valor	66.464,61	Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Data base	07/2017	Assinatura	27/11/2017	Valor Aditivo	0,00	Município	SUMARÉ
						Diretoria	SUMARE
Dt. Prevista	26/01/2018	Início	27/11/2017	Prazo	60 + 0	Nome Interv.	EE WADIH JORGE MALUF
Dt. Realização	28/02/2018	Término	26/01/2018	Redução	0.0000%	Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII
Nro. Medição	2	Prédio	525104	Orc. FDE	66.464,61		
PI	2016/00290	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2500.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	4,00 329,39	1,00 0,00	1,00	329,39 0,00	0,00 0,00	329,39	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	40,00 74,71	69,00 69,00	0,00	5.154,99 5.154,99	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	4,00 100,00	7,50 0,00	7,50	750,00 0,00	0,00 0,00	750,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	0,00 0,00	75,00 0,00	75,00	2.925,00 0,00	0,00 0,00	2.925,00	0,00
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	80,00 23,18	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	18,00 50,00	16,00 0,00	16,00	800,00 0,00	0,00 0,00	800,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
51.864,75	66.355,48	14.490,73

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 51.864,75	TOTAL SEM REAJ 66.355,48	VALOR MED. DATA BASE 14.490,73
REAJUSTE 0,00	REAJUSTE 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00
TOTAL 51.864,75	TOTAL 66.355,48	VALOR A LIBERAR 14.490,73

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII

Engº Luiz Haroldo da Silva Freh
Gerência de Obras do Interio
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educaç

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS