Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

Atestado de realização de serviços

Assunto: DOLORES ANTUNES DA SILVA, EE PROFESSORA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BRASUL CONSTRUTORA EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 72.767.239/0001-00, estabelecida na R CEL JORDAO 440 CASA 450 VILA PAIVA SAO PAULO SP, prestou serviços à Secretaria de Estado da Educação, no estabelecimento público **DOLORES ANTUNES DA SILVA, EE PROFESSORA**, estabelecida na FRANCA , 1425, Estado de São Paulo, detém qualificação técnica para execução de pequenos serviços de engenharia.

Registramos que a empresa prestou serviços de manutenção/reparos na cobertura, rede elétrica, rede hidráulica e pintura, no prazo de 120 *(cento e vinte)* dias, correspondendo ao período de 17/08/2020 a 15/12/2020, por intermédio de contrato, conforme ordem de serviço nº 10/000 01/18/01-030-0006, no valor de R$ 379.005,47 (trezentos e setenta e nove mil e cinco reais e quarenta e sete centavos*)*.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Engenheiro: Affonso Coan Filho CREA/SP: 601093535

Responsável Técnico pela obra: Luiz Fernando Correa e Silva CREA/SP nº 5062075022-SP, ART nº28027230200629255

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, o Extrato de Medição.

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

Viccenzo Carone
Diretor Técnico III
Departamento de Gestão de Infraestrutura

Affonso Coan Filho
Gerente de Obras Metropolitanas

Classif. documental	007.00.03.001

SEDUCATE202200101A

Assinado com senha por VICCENZO CARONE - 07/01/2022 às 11:52:07, AFFONSO COAN FILHO - 07/01/2022 às 12:05:16 e ERICK TAKAHASHI TAGAWA - 12/01/2022 às 17:40:12.
Documento Nº: 32239414-614 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32239414-614

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia

Gerencia de Obras Metropolitanas

Erick Takahashi Tagawa
Coordenador
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares

Governo do Estado de São Paulo 19

SEDUCATE202200101A

Assinado com senha por VICCENZO CARONE - 07/01/2022 às 11:52:07, AFFONSO COAN FILHO - 07/01/2022 às 12:05:16 e ERICK TAKAHASHI TAGAWA - 12/01/2022 às 17:40:12.
Documento Nº: 32239414-614 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32239414-614

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Gerado por: **ARIANA ESTAELY LINO**
Hora da Impressão: 22/12/2021 - 12:01:59

Extrato da medição

Prédio:	411109 - DOLORES ANTUNES DA SILVA, EE PROFESSORA		
PI:	2020/00547 - Manutenção: Cobertura, Hidráulica, Elétrica e Pintura		
Empresa:	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - 72.767.239/0001-00		
Diretoria:	ITU	**Município:**	SALTO
Valor Acumulado:	R$ 378.261,30	**Valor do Contrato:**	R$ 379.005,47
Vistoria (%):	100.00	**Contrato:**	10/00001/18/01-030-0006

COBERTURA

Cod. Atividade	Descrição da atividade	UN	Qtde. executada	Preço unitário	Valor executado
07.03.110	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M2	507,00	46,78	23.717,46
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA	M	65,00	31,03	2.016,95
07.05.080	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	507,00	14,74	7.473,18
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	507,00	4,57	2.316,99
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	1.690,00	3,88	6.557,20
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	1,00	526,84	526,84
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	596,80	4,76	2.840,77
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	6,00	205,28	1.231,68
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	5,00	682,19	3.410,95
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	26,00	137,50	3.575,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	17,00	20,42	347,14
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	1,00	129,10	129,10
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	25,35	57,00	1.444,95
				TOTAL:	55.588,21

SEDUCDCI2021335940A
SIGA

Assinado com senha por AFFONSO COAN FILHO - Gerente de Obras Metropolitanas / GOM - 22/12/2021 às 14:15:43.
Autenticado com senha por ARIANA ESTAELY LINO - Assessor II / CEPLAE - 22/12/2021 às 11:02:48.
Documento Nº: 31368437-6077 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31368437-6077

Governo do Estado de São Paulo 14

HIDRAULICA					
Cod. Atividade	**Descrição da atividade**	**UN**	**Qtde. executada**	**Preço unitário**	**Valor executado**
06.03.104	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	11,00	407,41	4.481,51
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	108,60	31,56	3.427,42
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	2,00	118,44	236,88
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	3,00	329,82	989,46
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	140,00	65,27	9.137,80
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	20,00	64,94	1.298,80
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	130,00	92,19	11.984,70
08.14.018	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	2,00	187,11	374,22
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	2,00	1.644,06	3.288,12
08.17.055	FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H	UN	3,00	397,88	1.193,64
08.17.086	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE	UN	13,00	350,76	4.559,88
08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	8,00	70,46	563,68
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	2,00	211,54	423,08
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	8,00	89,27	714,16
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	6,00	129,72	778,32
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	M2	90,00	23,83	2.144,70
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	30,00	22,80	684,00
				TOTAL:	46.280,37

ELÉTRICA					
Cod. Atividade	**Descrição da atividade**	**UN**	**Qtde. executada**	**Preço unitário**	**Valor executado**
07.03.110	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M2	15,00	46,78	701,70
07.80.036	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULADA E=8MM	M2	8,80	112,53	990,26
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	289,80	25,00	7.245,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.296,00	3,74	4.847,04
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	5,00	149,42	747,10
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	12,00	232,14	2.785,68
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W	UN	0,00	682,19	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	20,00	450,01	9.000,20
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.296,00	1,29	1.671,84
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	118,00	3,23	381,14
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	20,00	77,85	1.557,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	108,00	5,86	632,88
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	36,00	17,41	626,76
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	36,00	25,02	900,72
09.84.037	CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42)	UN	12,00	178,94	2.147,28
09.84.045	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	108,00	49,75	5.373,00
09.85.006	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W	UN	116,00	17,92	2.078,72
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	72,00	20,00	1.440,00
				TOTAL:	43.126,32

SEDUCDCI2021335940A

Assinado com senha por AFFONSO COAN FILHO - Gerente de Obras Metropolitanas / GOM - 22/12/2021 às 14:15:43.
Autenticado com senha por ARIANA ESTAELY LINO - Assessor II / CEPLAE - 22/12/2021 às 11:02:48.
Documento Nº: 31368437-6077 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31368437-6077

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Gerado por: **ARIANA ESTAELY LINO**
Hora da Impressão: 22/12/2021 - 12:01:59

PINTURA					
Cod. Atividade	**Descrição da atividade**	**UN**	**Qtde. executada**	**Preço unitário**	**Valor executado**
15.01.035	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS	M2	449,68	14,85	6.677,75
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	2,00	1.285,78	2.571,56
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	8.926,86	15,82	141.222,93
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	516,43	18,05	9.321,56
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	1.995,00	17,60	35.112,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	436,83	28,28	12.353,55
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	1.514,68	17,17	26.007,06
				TOTAL:	233.266,41

TOTAL GERAL:	378.261,31

SEDUCDCI2021335940A

Assinado com senha por AFFONSO COAN FILHO - Gerente de Obras Metropolitanas / GOM - 22/12/2021 às 14:15:43.
Autenticado com senha por ARIANA ESTAELY LINO - Assessor II / CEPLAE - 22/12/2021 às 11:02:48.
Documento Nº: 31368437-6077 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31368437-6077