**Governo do Estado de São Paulo**
**Fundação para o Desenvolvimento da Educação**
**Departamento de Processos Contratuais**

**ATESTADO**

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Atestado de Capacidade Técnica

## IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

**OS: Nº.:** 69/00940/23/01-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 27-12-2023
**PI:** 2023/03467 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:** 229.00007629/2023-74
**ESCOLA:** 224406 - EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO
**LOCAL:** RUA PROFA MARIA SAKIHARA, S/N - CEP: 11850-000 - OLIVEIRA BARROS - MIRACATU - SP

**CONTRATADA:** BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
**CNPJ:** 72.767.239/0001-00
**ENDEREÇO:** RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
**LOCAL:** SÃO PAULO, SP

| VALOR DA OBRA: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: |
|---|---|
| R$ 528.633,03 | R$ 528.631,50 |

| RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA | CREA | CAU | ART / RRT | RNP | TITULO |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA | 5062075022 | | 28027230232018023 | 2603541099 | ENGENHEIRO CIVIL |

## CARACTERÍSTICAS

**TIPO DE OBRA:** Reforma

| PRAZO CONTRATUAL: 240 dia(s) | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 14 | TOTAL DE DIAS: 256 dia(s) |
|---|---|---|---|---|---|

| DATA DE INICIO: | DATA DE TERMINO: | DATA DE EMISSÃO TRP: | ATRASOS JUSTIFICADOS: | ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS |
|---|---|---|---|---|
| 28-12-2023 | 26-08-2024 | 11-06-2024 | 0 dia(s) | 0 dia(s) |

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

## ATRASOS JUSTIFICADOS

| Nº de dias | Justificativa |
|---|---|
| 0 | Não há atrasos justificados |

## OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 6
EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**Atestado de Capacidade Técnica**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 30 de dezembro de 2024

**RESPONSÁVEIS**

**WILSON AGUILAR DANTAS**
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF: 179.065.711-34

**ANTONIO TADEU CAPUCCI**
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A179635-6 CPF: 013.901.688-08
RESP. PELA GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR - GOI
PORTARIA FDE Nº 005/2025

**AFFONSO COAN FILHO**
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

# Acumulado de Medição

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 69/00940/23/01-001-001 | Valor | 528.633,03 |
| Data base | 01/2023 | Assinatura | 27/12/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 28/06/2024 | Início | 28/12/2023 | Prazo (dias) | 240 + 0 |
| Dt. Realização | 01/07/2024 | Término | 26/08/2024 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 224406 - EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | |
| **PI** | **2023/03467** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 528.633,03 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 1668.87 |
| Diretoria | MIRACATU | | | Município | MIRACATU |
| Fiscal | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 03.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | M3 | 0,31<br>463,46 | 0,23<br>0,23 | 0,00 | 106,59<br>106,59 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | M2 | 0,00<br>0,00 | 16,80<br>16,80 | 0,00 | 1.544,42<br>1.544,42 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.003 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 0,00<br>0,00 | 0,25<br>0,25 | 0,00 | 500,00<br>500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.008 | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 0,00<br>0,00 | 1,20<br>1,20 | 0,00 | 848,37<br>848,37 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 2,10<br>107,29 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.011 | PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 8,00<br>1.800,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.029 | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 12,00<br>778,33 | 9,00<br>9,00 | 0,00 | 7.004,97<br>7.004,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.044 | PM-40 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM | UN | 12,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 20,00<br>14,09 | 17,00<br>17,00 | 0,00 | 239,53<br>239,53 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 20,00<br>61,64 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.80.070 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 0,00<br>0,00 | 7,00<br>7,00 | 0,00 | 2.860,62<br>2.860,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.80.073 | FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES | UN | 0,00<br>0,00 | 16,00<br>16,00 | 0,00 | 2.861,12<br>2.861,12 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.80.080 | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 0,00<br>0,00 | 21,00<br>21,00 | 0,00 | 893,76<br>893,76 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.80.095 | FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) | UN | 0,00<br>0,00 | 8,00<br>8,00 | 0,00 | 3.269,28<br>3.269,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.81.006 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM | UN | 0,00<br>0,00 | 7,00<br>7,00 | 0,00 | 2.515,66<br>2.515,66 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.056 | PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO TIPO PF-15 | M2 | 0,00<br>0,00 | 18,74<br>18,74 | 0,00 | 39.354,00<br>39.354,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 0,00<br>0,00 | 15,12<br>15,12 | 0,00 | 543,71<br>543,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03.016 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 15,00<br>29,35 | 35,10<br>35,10 | 0,00 | 1.030,17<br>1.030,17 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03.018 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 23,00<br>54,87 | 38,40<br>38,40 | 0,00 | 2.107,00<br>2.107,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.022 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 0,00<br>0,00 | 3,00<br>3,00 | 0,00 | 426,81<br>426,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 69/00940/23/01-001-001 | Valor | 528.633,03 |
| Data base | 01/2023 | Assinatura | 27/12/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 28/06/2024 | Início | 28/12/2023 | Prazo (dias) | 240 + 0 |
| Dt. Realização | 01/07/2024 | Término | 26/08/2024 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 224406 - EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | |
| **PI** | **2023/03467** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 528.633,03 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 1668.87 |
| Diretoria | MIRACATU | | | Município | MIRACATU |
| Fiscal | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 08.04.023 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 4,00<br>182,59 | 3,00<br>3,00 | 0,00 | 547,77<br>547,77 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.025 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 12,00<br>256,15 | 9,00<br>9,00 | 0,00 | 2.305,35<br>2.305,35 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.044 | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 12,00<br>590,25 | 8,00<br>8,00 | 0,00 | 4.722,00<br>4.722,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 0,00<br>0,00 | 2,00<br>2,00 | 0,00 | 1.085,36<br>1.085,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.09.015 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 0,00<br>0,00 | 14,10<br>14,10 | 0,00 | 774,50<br>774,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 11,60<br>62,19 | 10,40<br>10,40 | 0,00 | 646,77<br>646,77 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 23,20<br>82,94 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.10.045 | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 4,00<br>99,15 | 4,00<br>4,00 | 0,00 | 396,60<br>396,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.15.013 | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 3,60<br>1.329,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.15.018 | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 0,00<br>0,00 | 6,80<br>5,20 | 1,60 | 14.450,73<br>11.050,56 | 0,00<br>0,00 | 3.400,17 | 0,00 |
| 08.15.019 | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT.ADMINISTRAÇÃO | M | 2,40<br>299,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.16.001 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 12,00<br>358,72 | 9,00<br>9,00 | 0,00 | 3.228,48<br>3.228,48 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.16.010 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 0,00<br>0,00 | 4,00<br>4,00 | 0,00 | 4.000,00<br>4.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.16.025 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 3,00<br>634,70 | 2,00<br>2,00 | 0,00 | 1.269,40<br>1.269,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.17.055 | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 0,00<br>0,00 | 2,00<br>0,00 | 2,00 | 1.021,16<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.021,16 | 0,00 |
| 08.50.001 | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 0,00<br>0,00 | 87,00<br>87,00 | 0,00 | 805,62<br>805,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.60.005 | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 0,00<br>0,00 | 24,00<br>24,00 | 0,00 | 1.849,20<br>1.849,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 0,00<br>0,00 | 13,00<br>13,00 | 0,00 | 733,07<br>733,07 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.02.086 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 0,00<br>0,00 | 12,00<br>12,00 | 0,00 | 1.494,36<br>1.494,36 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.04.050 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | M2 | 1,50<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.002 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 186,00<br>59,26 | 135,90<br>135,90 | 0,00 | 8.053,43<br>8.053,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.051 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 69/00940/23/01-001-001 | Valor | 528.633,03 |
| Data base | 01/2023 | Assinatura | 27/12/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 28/06/2024 | Início | 28/12/2023 | Prazo (dias) | 240 + 0 |
| Dt. Realização | 01/07/2024 | Término | 26/08/2024 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 224406 - EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | |
| **PI** | **2023/03467** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 528.633,03 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 1668.87 |
| Diretoria | MIRACATU | | | Município | MIRACATU |
| Fiscal | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 09.05.062 | BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 1,80<br>18,33 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.063 | BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 2,10<br>23,79 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.05.070 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 36,00<br>109,01 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.004 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 2.508,00<br>4,62 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.005 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 450,00<br>6,27 | 271,80<br>271,80 | 0,00 | 1.704,18<br>1.704,18 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.07.013 | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 225,00<br>36,06 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 8,00<br>241,61 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 32,00<br>258,40 | 20,00<br>20,00 | 0,00 | 5.168,00<br>5.168,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.08.045 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA 2P+T EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 0,00<br>0,00 | 16,00<br>16,00 | 0,00 | 2.659,04<br>2.659,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.034 | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 0,00<br>0,00 | 8,00<br>8,00 | 0,00 | 2.313,92<br>2.313,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.037 | IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W) | UN | 0,00<br>0,00 | 15,00<br>15,00 | 0,00 | 9.000,00<br>9.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.052 | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 18,00<br>270,35 | 119,00<br>119,00 | 0,00 | 32.171,65<br>32.171,65 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 30,00<br>7,75 | 119,00<br>119,00 | 0,00 | 922,25<br>922,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.62.009 | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 186,00<br>12,93 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.62.017 | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 423,00<br>2,58 | 420,00<br>420,00 | 0,00 | 1.083,60<br>1.083,60 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.84.062 | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 108,00<br>78,55 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.85.024 | LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W | UN | 12,00<br>320,13 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.85.064 | CONDULETE DE 3/4" | UN | 37,00<br>44,47 | 28,00<br>28,00 | 0,00 | 1.245,16<br>1.245,16 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 148,96<br>8,24 | 100,96<br>100,96 | 0,00 | 831,90<br>831,90 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.005 | EMBOCO | M2 | 148,96<br>42,78 | 100,96<br>100,96 | 0,00 | 4.319,06<br>4.319,06 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | M2 | 148,96<br>125,76 | 100,96<br>100,96 | 0,00 | 12.696,72<br>12.696,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | M2 | 148,96<br>19,49 | 100,96<br>100,96 | 0,00 | 1.967,70<br>1.967,70 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 69/00940/23/01-001-001 | Valor | 528.633,03 |
| Data base | 01/2023 | Assinatura | 27/12/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 28/06/2024 | Início | 28/12/2023 | Prazo (dias) | 240 + 0 |
| Dt. Realização | 01/07/2024 | Término | 26/08/2024 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 224406 - EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | |
| **PI** | **2023/03467** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 528.633,03 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 1668.87 |
| Diretoria | MIRACATU | | | Município | MIRACATU |
| Fiscal | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 13.01.004 | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 485,60<br>48,74 | 417,92<br>417,92 | 0,00 | 20.369,42<br>20.369,42 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.006 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 48,56<br>11,54 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.018 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | M2 | 485,60<br>39,25 | 593,64<br>593,64 | 0,00 | 23.300,37<br>23.300,37 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.004 | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG | M2 | 169,00<br>81,59 | 315,60<br>315,60 | 0,00 | 25.749,80<br>25.749,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.069 | PORCELANATO ESMALTADO | M2 | 485,60<br>222,60 | 593,64<br>593,64 | 0,00 | 132.144,25<br>132.144,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.05.022 | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 305,20<br>25,89 | 359,60<br>359,60 | 0,00 | 9.310,04<br>9.310,04 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.50.001 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 48,56<br>301,25 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | M2 | 0,00<br>0,00 | 175,72<br>175,72 | 0,00 | 6.394,44<br>6.394,44 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.50.016 | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 305,20<br>2,78 | 216,80<br>216,80 | 0,00 | 602,70<br>602,70 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.80.002 | LASTRO DE CONCRETO | M3 | 0,00<br>0,00 | 12,62<br>12,62 | 0,00 | 11.652,80<br>11.652,80 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.80.013 | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 260,00<br>4,82 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.80.014 | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO | M2 | 0,00<br>0,00 | 414,72<br>414,72 | 0,00 | 20.980,68<br>20.980,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.80.032 | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | M2 | 260,00<br>21,98 | 315,64<br>315,64 | 0,00 | 6.937,76<br>6.937,76 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.80.034 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO | M2 | 260,00<br>80,72 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.013 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 0,00<br>0,00 | 55,85<br>55,85 | 0,00 | 1.686,67<br>1.686,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.028 | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 0,00<br>0,00 | 79,61<br>79,61 | 0,00 | 3.911,23<br>3.911,23 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.50.002 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | M2 | 3.728,75<br>4,43 | 604,80<br>604,80 | 0,00 | 2.679,26<br>2.679,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.50.003 | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO | M2 | 173,40<br>6,21 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.80.013 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA | M2 | 173,40<br>24,97 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.80.018 | TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 1.806,25<br>19,31 | 3.119,14<br>3.119,14 | 0,00 | 60.230,58<br>60.230,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.80.043 | TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA | M2 | 1.921,85<br>17,67 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.031 | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 52,00<br>194,19 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Critério | Unitária | Contrato | 69/00940/23/01-001-001 | Valor | 528.633,03 |
| Data base | 01/2023 | Assinatura | 27/12/2023 | Valor Aditivo | 0,00 |
| Dt. Prevista | 28/06/2024 | Início | 28/12/2023 | Prazo (dias) | 240 + 0 |
| Dt. Realização | 01/07/2024 | Término | 26/08/2024 | Redução | 0.0000% |
| Nro. Medição | 6 | Prédio | 224406 - EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | |
| **PI** | **2023/03467** | **Situação** | **Aprovada** | Orc. FDE | 528.633,03 |
| Construtora | BRASUL CONSTRUTORA EIRELI | | | Área Constr. | 1668.87 |
| Diretoria | MIRACATU | | | Município | MIRACATU |
| Fiscal | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL | | | **Medição Final** | |
| Nome Interv. | EE/EMEF PROF SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO | | | | |

| Código | Descrição do Serviço teste | UN | Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário | Qtd Acumulada / Anterior | Qtde Período | Valor Acumulado / Anterior | | Valor Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Principal | Reajuste | Principal | Reajuste |
| 16.05.032 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 0,00<br>0,00 | 20,00<br>10,00 | 10,00 | 4.039,20<br>2.019,60 | 0,00<br>0,00 | 2.019,60 | 0,00 |
| 16.06.058 | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 20,00<br>119,85 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 60,00<br>33,79 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.077 | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 0,00<br>0,00 | 656,00<br>656,00 | 0,00 | 2.807,68<br>2.807,68 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 4,00<br>753,95 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.50.002 | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 65,00<br>2,56 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.010 | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | M2 | 65,00<br>104,42 | 29,14<br>0,00 | 29,14 | 3.042,79<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3.042,79 | 0,00 |
| 16.80.012 | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 39,00<br>142,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.025 | TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO | M | 52,00<br>97,32 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 19,00<br>804,71 | 4,00<br>4,00 | 0,00 | 3.218,84<br>3.218,84 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL SEM REAJUSTE | | | TOTAL COM REAJUSTE | | ATESTADO DE EXECUÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Valor Período | Acum. Per. Anterior | Acumulado Período | Total Período | |
| 519.147,78 | 528.631,50 | 9.483,72 | 519.147,78 | 528.631,50 | 9.483,72 | CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 519.147,78 | 528.631,50 | VALOR A LIBERAR 9.483,72 | |

Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguilar Dantas**, **Supervisor de Obras do Interior**, em 18/01/2025, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Tadeu Capucci**, **Gerente de Obras do Interior**, em 21/01/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 22/01/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0052103147** e o código CRC **063D3ADF**.