Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00619/22/01-001 **Item:** 003 **Data de Assinatura do Contrato:** 09-08-2023
PI: 2008/02385 **Nº SP sem Papel:** FDE-PRC-2022/00940 **Nº SEI:** 229.00002423/2023-58
ESCOLA: 108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM
LOCAL: AVENIDA CASA GRANDE, 151 - CEP: 09961-350 - JD RUYCE - DIADEMA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 1.195.632,61	R$ 1.195.507,47

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230231200402	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 160,47

PRAZO CONTRATUAL: 270 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 3	4 - 9	TOTAL DE DIAS: 282 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
16-08-2023	13-05-2024	01-08-2024	69 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
2	Tempo decorrido aguardando parecer técnico de fundações do reservatório conforme LO de 22/08/2023.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 12
ACESSIBILIDADE (CONSTRUÇÃO) HOUVE 69 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 69 DIAS DE CHUVA ACIMA DE 7mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE PÁGINAS 01 A 03.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00619/22/01-001-003	Valor	1.195.632,61
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.6600%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	**2008/02385**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.545.847,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	200,00 4,63	180,00 180,00	0,00	833,40 833,40	21,97 21,97	0,00	0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	0,00 0,00	51,07 51,07	0,00	2.287,93 2.287,93	60,32 60,32	0,00	0,00
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	0,00 0,00	943,35 943,35	0,00	1.311,24 1.311,24	34,57 34,57	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	31,60 92,69	121,57 121,57	0,00	11.268,30 11.268,30	297,12 297,12	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	18,06 9,26	14,44 14,44	0,00	133,71 133,71	3,52 3,52	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	18,06 11,04	22,04 22,04	0,00	243,32 243,32	6,41 6,41	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	18,06 46,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	16,37 69,52	49,71 49,71	0,00	3.455,83 3.455,83	91,11 91,11	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	84,00 84,00	0,00	6.497,40 6.497,40	171,33 171,33	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	2.762,64 2.762,64	72,85 72,85	0,00	0,00
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM	M	192,00 84,00	156,00 156,00	0,00	13.104,00 13.104,00	345,55 345,55	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	82,53 85,74	83,25 83,25	0,00	7.137,85 7.137,85	188,21 188,21	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	2.072,49 2.072,49	54,65 54,65	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	67,64 105,63	67,60 67,60	0,00	7.140,58 7.140,58	188,29 188,29	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.008,00 14,00	600,69 600,69	0,00	8.409,66 8.409,66	221,76 221,76	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	28,00 20,23	73,76 73,76	0,00	1.492,16 1.492,16	39,34 39,34	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	8,57 628,24	16,59 16,59	0,00	10.422,49 10.422,49	274,82 274,82	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	2,40 261,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	7,90 69,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	193.798,00 0,00	100,00 100,00	0,00	193.798,00 193.798,00	5.110,46 5.110,46	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00619/22/01-001-003	Valor	1.195.632,61
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.6600%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	**2008/02385**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.545.847,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.05.000	ESTRUTURA DE MADEIRA	%	46.005,40 0,00	100,00 100,00	0,00	46.005,40 46.005,40	1.213,15 1.213,15	0,00	0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	14.065,04 0,00	100,00 100,00	0,00	14.065,02 14.065,02	370,87 370,87	0,00	0,00
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	5.516,08 0,00	100,00 100,00	0,00	5.516,08 5.516,08	145,45 145,45	0,00	0,00
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	21.204,99 0,00	100,00 100,00	0,00	21.204,99 21.204,99	559,17 559,17	0,00	0,00
06.02.000	PORTAS	%	10.133,25 0,00	100,00 100,00	0,00	10.133,24 10.133,24	267,20 267,20	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	115.937,87 0,00	100,00 100,00	0,00	115.937,86 115.937,86	3.057,28 3.057,28	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	32.768,25 0,00	100,00 100,00	0,00	32.768,25 32.768,25	864,09 864,09	0,00	0,00
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO	%	2.089,61 0,00	100,00 100,00	0,00	2.089,61 2.089,61	55,10 55,10	0,00	0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	14.457,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	573,99 0,00	100,00 100,00	0,00	573,99 573,99	15,13 15,13	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	38.147,06 0,00	100,00 100,00	0,00	38.147,05 38.147,05	1.005,93 1.005,93	0,00	0,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	20.294,20 0,00	100,00 100,00	0,00	20.294,20 20.294,20	535,15 535,15	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	8.711,29 0,00	100,00 100,00	0,00	8.711,27 8.711,27	229,70 229,70	0,00	0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	8.379,54 0,00	100,00 100,00	0,00	8.379,54 8.379,54	220,96 220,96	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	82.881,18 0,00	100,00 100,00	0,00	82.881,18 82.881,18	2.185,58 2.185,58	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO	%	1.039,46 0,00	100,00 100,00	0,00	1.039,46 1.039,46	27,41 27,41	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	43.538,56 0,00	100,00 100,00	0,00	43.538,54 43.538,54	1.148,09 1.148,09	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	1.887,27 0,00	100,00 100,00	0,00	1.887,27 1.887,27	49,76 49,76	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	16.987,55 0,00	100,00 100,00	0,00	16.987,54 16.987,54	447,95 447,95	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	6.721,78 0,00	100,00 100,00	0,00	6.721,78 6.721,78	177,24 177,24	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	6.182,59 0,00	100,00 100,00	0,00	6.182,57 6.182,57	163,02 163,02	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	3.014,33 0,00	100,00 100,00	0,00	3.014,33 3.014,33	79,48 79,48	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00619/22/01-001-003	Valor	1.195.632,61
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.6600%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	**2008/02385**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.545.847,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.13.000	PARA RAIOS	%	66.552,99 0,00	100,00 100,00	0,00	66.552,96 66.552,96	1.755,00 1.755,00	0,00	0,00
10.01.000	FORRO	%	2.375,31 0,00	100,00 100,00	0,00	2.375,31 2.375,31	62,63 62,63	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	1.092,74 0,00	100,00 100,00	0,00	1.092,74 1.092,74	28,81 28,81	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATACAO	%	10.655,44 0,00	100,00 100,00	0,00	10.655,44 10.655,44	280,98 280,98	0,00	0,00
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	4.748,43 0,00	100,00 100,00	0,00	4.748,43 4.748,43	125,21 125,21	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	10.787,82 0,00	100,00 100,00	0,00	10.787,81 10.787,81	284,47 284,47	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	13.556,27 0,00	100,00 100,00	0,00	13.556,26 13.556,26	357,47 357,47	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	21.659,10 0,00	100,00 100,00	0,00	21.659,10 21.659,10	571,15 571,15	0,00	0,00
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS	%	3.484,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES	%	3.552,69 0,00	100,00 100,00	0,00	3.552,69 3.552,69	93,68 93,68	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	1.415,62 0,00	100,00 100,00	0,00	1.415,62 1.415,62	37,33 37,33	0,00	0,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	374,68 0,00	100,00 100,00	0,00	374,68 374,68	9,88 9,88	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	1.166,44 0,00	100,00 100,00	0,00	1.166,44 1.166,44	30,75 30,75	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	10.477,29 0,00	100,00 100,00	0,00	10.477,29 10.477,29	276,28 276,28	0,00	0,00
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	6.885,27 0,00	100,00 100,00	0,00	6.885,27 6.885,27	181,56 181,56	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	2.810,07 0,00	66,00 66,00	0,00	1.854,64 1.854,64	48,90 48,90	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	2.935,67 0,00	100,00 100,00	0,00	2.935,67 2.935,67	77,41 77,41	0,00	0,00
16.01.089	PT-42 PORTAO EM CHAPA DE ACO (180X235CM)	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	12.134,36 12.134,36	319,98 319,98	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	7,69 443,82	7,46 0,00	7,46	3.310,89 0,00	87,30 0,00	3.310,89	87,30
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	0,00 0,00	42,00 42,00	0,00	3.475,50 3.475,50	91,64 91,64	0,00	0,00
16.02.061	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	0,00 0,00	22,90 22,90	0,00	3.067,45 3.067,45	80,88 80,88	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	76,81 46,11	56,48 56,48	0,00	2.604,29 2.604,29	68,67 68,67	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00619/22/01-001-003	Valor	1.195.632,61
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.6600%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	**2008/02385**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.545.847,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	76,81 11,04	463,33 463,33	0,00	5.115,15 5.115,15	134,87 134,87	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	69,12 75,21	463,33 463,33	0,00	34.847,04 34.847,04	918,88 918,88	0,00	0,00
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	10,00 26,21	315,36 315,36	0,00	8.265,58 8.265,58	217,96 217,96	0,00	0,00
16.03.099	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	MV	3,97 639,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	4,20 4,20	0,00	664,69 664,69	17,52 17,52	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	4,20 4,20	0,00	583,29 583,29	15,38 15,38	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	10,00 118,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	10,00 158,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88 163,00	21,78 21,78	0,00	3.550,14 3.550,14	93,61 93,61	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	100,00 40,00	38,30 38,30	0,00	1.532,00 1.532,00	40,39 40,39	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	118,00 118,00	0,00	2.829,64 2.829,64	74,61 74,61	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	160,47 16,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M	M3	339,40 83,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	95,30 9,26	129,75 129,75	0,00	1.201,47 1.201,47	31,67 31,67	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	95,30 46,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	95,30 11,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	93,70 120,00	79,60 79,60	0,00	9.552,00 9.552,00	251,87 251,87	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	2.520,00 14,00	588,24 588,24	0,00	8.235,36 8.235,36	217,15 217,15	0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	23,60 471,00	2,58 2,58	0,00	1.215,18 1.215,18	32,04 32,04	0,00	0,00
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	10,80 646,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A	M2	192,90 107,00	187,64 187,64	0,00	20.077,48 20.077,48	529,43 529,43	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	261,10 13,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00619/22/01-001-003	Valor	1.195.632,61
Data base	07/2022	Assinatura	09/08/2023	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	13/08/2024	Início	15/08/2023	Prazo (dias)	270 + 0
Dt. Realização	22/08/2024	Término	13/05/2024	Redução	22.6600%
Nro. Medição	12	Prédio	108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM		
PI	**2008/02385**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	1.545.847,76
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	2412.76
Diretoria	DIADEMA			Município	DIADEMA
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	0,50 209,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	0,50 234,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	2,00 109,13	2,00 2,00	0,00	218,26 218,26	5,75 5,75	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	23,00 167,50	23,00 23,00	0,00	3.852,50 3.852,50	101,59 101,59	0,00	0,00
16.20.022	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00 107.300,00	1,00 1,00	0,00	107.300,00 107.300,00	2.829,50 2.829,50	0,00	0,00
16.20.042	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 2 PARADAS - MENSAL	UN	12,00 1.048,00	12,00 12,00	0,00	12.576,00 12.576,00	331,63 331,63	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	35,52 35,52	0,00	8.275,43 8.275,43	218,20 218,20	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	229,75 229,75	0,00	4.287,12 4.287,12	113,04 113,04	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	8.905,68 8.905,68	234,82 234,82	0,00	0,00
16.80.100	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	0,00 0,00	48,04 48,04	0,00	9.290,45 9.290,45	244,99 244,99	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
1.192.196,58	1.195.507,47	3.310,89	1.192.196,58	1.195.507,47	3.310,89	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
			31.437,57	31.524,87	87,30	
			1.223.634,15	1.227.032,34	VALOR A LIBERAR 3.398,19	

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00619/22/01-001-003 - PI: 2008/02385 - cod. obra: 123884 - prédio: 108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM

Código Atividade	Descrição Atividade	Un	Qtde Orçada
03.00.000	SUPER ESTRUTURA		
03.04.000	ESTRUTURA METALICA		
03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	8426,00
03.05.000	ESTRUTURA DE MADEIRA		
03.05.010	PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)	UN	66,00
03.05.011	VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	90,50
03.05.012	VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA)	M	165,80
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS		
04.01.000	ALVENARIA		
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	41,49
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	125,72
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	M2	8,00
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
05.01.109	PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET	UN	2,00
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS		
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS		
06.01.024	EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM	UN	4,00
06.01.037	EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00	M2	4,00
06.01.040	EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M)	UN	1,00
06.02.000	PORTAS		
06.02.017	PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM	UN	1,00
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	1,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	3,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	5,00
06.03.037	PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM	M	7,20
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	171,80
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	2,50
06.03.104	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	10,80
06.03.108	CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	12,50
07.00.000	COBERTURA		
07.03.000	COBERTURA		
07.03.133	TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM	M2	235,42
07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	15,58
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS		
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO		
08.01.001	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS		
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG	UN	1,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	9,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES	M	9,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES		
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	19,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	130,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	62,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	2,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	6,00
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2'	UN	1,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	5,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	2,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	4,00
08.08.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA)	UN	1,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS		
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	8,20
08.12.032	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	M	12,80
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	12,80
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	16,40
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	8,20
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES		
08.13.003	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	64,00
08.13.011	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	7,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	4,50
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	16,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS		
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00619/22/01-001-003 - PI: 2008/02385 - cod. obra: 123884 - prédio: 108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM

08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	3,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	1,00
08.14.073	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	UN	3,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	6,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	1,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO		
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	242,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	212,00
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	96,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	26,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	58,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	56,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	1,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	3,00
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	1,00
09.05.088	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	1,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	1,00
09.05.096	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	UN	1,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	7,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	1107,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	128,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	529,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	2,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	UN	1,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	4,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	6,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.046	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES	UN	17,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	22,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	11,00
09.13.000	PARA RAIOS		
09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	UN	2,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	372,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	31,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	73,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	31,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	12,00
09.13.036	TUBO DE PVC Ø 2" X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA	UN	31,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.	M	1031,00
10.00.000	FORRO		
10.01.000	FORRO		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	21,85
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO		
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA		
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFLEXIVEL COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	M2	34,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATACAO		
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	5760,00
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	43,40
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE		
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	167,73
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.004	CHAPISCO	M2	218,82
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	218,82
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS		

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00619/22/01-001-003 - PI: 2008/02385 - cod. obra: 123884 - prédio: 108111 - EE PROF JOAO CARLOS GOMES CARDIM

13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	251,34
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	251,34
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	32,78
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	235,42
13.02.023	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	11,57
13.02.058	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI	CJ	45,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	21,21
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS		
13.04.004	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	24,00
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES		
13.05.006	RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM	M	112,70
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	12,80
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	6,80
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	3,60
14.00.000	VIDROS		
14.01.000	VIDROS		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	9,36
15.00.000	PINTURA		
15.01.000	ESTRUTURA		
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	175,20
15.01.012	ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	235,42
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	21,85
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	290,33
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,57
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	28,49
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	50,20
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	8,20
15.04.000	EXTERNA		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	96,22

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 05/09/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras**, em 08/09/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0081191195** e o código CRC **4B1B4737**.