Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2025/CC180

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00229/22/02-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 30-09-2022
PI: 2009/02937 **Nº SP sem Papel** FDE-PRC-2022/00388 **Nº SEI:** 229.00000257/2023-55
ESCOLA: 5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA
LOCAL: AVENIDA ITABERABA, 145 - CEP: 02734-000 - FREGUESIA DO O - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 611.453,15	R$ 611.447,78

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221551461	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 280,00

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 166 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
14-10-2022	13-03-2023	10-08-2023	134 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
45	Aguardando a cura da concretagem dos serviços correlatos da execução da fundação/estrutura da quadra de esportes;
22	Aguardando definição da locação da quadra pela Unidade Escolar devido a rede de águas pluviais que passava no meio da quadra a ser coberta;
20	Execução de serviços de piso externos ao lado da quadra, portão novo, corrimãos da arquibancada que se fizeram necessários para a conclusão dos serviços de reforma. Em função da escola estar em processo de tombamento esses serviços só foram liberado

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 11

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. HOUVE 134 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 49 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. N4 - 02 DIAS NÃO ÚTEIS CONSECUTIVOS ENTRE A DATA PREVISTA E A REAL DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD). FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEIS

IVAN PENTEADO WAN DICK
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/BR: A14371-5 CPF: 051.908.588-47

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00229/22/02-001-001	Valor	611.453,15
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	13/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	27/10/2023	Término	13/03/2023	Redução	22.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA		
PI	**2009/02937**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	793.514,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2543.00
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PE MANOEL DA NOBREGA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	400,00 4,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	818,40 2,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	92,60 70,10	34,20 34,20	0,00	2.397,42 2.397,42	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	44,40 8,24	37,28 37,28	0,00	307,18 307,18	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	44,40 9,73	37,28 37,28	0,00	362,73 362,73	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	44,40 41,30	37,28 37,28	0,00	1.539,66 1.539,66	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	60,20 61,85	8,51 8,51	0,00	526,34 526,34	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	439,00 13,68	439,00 439,00	0,00	6.005,52 6.005,52	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	48,00 134,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.035	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM	M	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00	2.924,50 2.924,50	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.036	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM	M	224,00 84,00	270,00 270,00	0,00	22.680,00 22.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	32,40 76,29	34,20 34,20	0,00	2.609,11 2.609,11	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS	UN	1,00 2.456,32	1,00 1,00	0,00	2.456,32 2.456,32	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	156,90 86,52	156,36 156,36	0,00	13.528,26 13.528,26	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.545,00 14,00	1.545,00 1.545,00	0,00	21.630,00 21.630,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	29,00 17,60	29,00 29,00	0,00	510,40 510,40	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	26,00 498,87	25,69 25,69	0,00	12.815,97 12.815,97	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,00 0,00	0,65 0,65	0,00	290,29 290,29	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	6,10 239,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	20,30 62,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00229/22/02-001-001	Valor	611.453,15
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	13/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	27/10/2023	Término	13/03/2023	Redução	22.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA		
PI	**2009/02937**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	793.514,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2543.00
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PE MANOEL DA NOBREGA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.02.000	ARMADURA	%	44.826,26 0,00	100,00 100,00	0,00	44.826,25 44.826,25	0,00 0,00	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	6.931,42 0,00	100,00 100,00	0,00	6.931,41 6.931,41	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	67.612,60 0,00	100,00 100,00	0,00	67.612,60 67.612,60	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	69.455,39 0,00	100,00 100,00	0,00	69.455,38 69.455,38	0,00 0,00	0,00	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	40.698,24 0,00	100,00 100,00	0,00	40.698,24 40.698,24	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	74.026,08 0,00	100,00 100,00	0,00	74.026,07 74.026,07	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	4.021,60 0,00	100,00 100,00	0,00	4.021,60 4.021,60	0,00 0,00	0,00	0,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	54.121,74 0,00	100,00 100,00	0,00	54.121,74 54.121,74	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	16.323,62 0,00	100,00 100,00	0,00	16.323,61 16.323,61	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	7.935,96 0,00	90,00 90,00	0,00	7.142,36 7.142,36	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	976,60 0,00	90,00 90,00	0,00	878,94 878,94	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	6.876,00 0,00	100,00 100,00	0,00	6.876,00 6.876,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	473,10 0,00	90,00 90,00	0,00	425,79 425,79	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	5.020,48 0,00	90,00 90,00	0,00	4.518,43 4.518,43	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	4.336,64 0,00	90,00 90,00	0,00	3.902,97 3.902,97	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	15.381,06 0,00	100,00 100,00	0,00	15.381,05 15.381,05	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	37.082,30 0,00	100,00 100,00	0,00	37.082,30 37.082,30	0,00 0,00	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	3.918,87 0,00	100,00 100,00	0,00	3.918,85 3.918,85	0,00 0,00	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	2.704,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	8.917,73 0,00	100,00 100,00	0,00	8.917,73 8.917,73	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	8.434,92 8.434,92	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	103,20 41,30	200,28 200,28	0,00	8.271,56 8.271,56	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00229/22/02-001-001	Valor	611.453,15
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	13/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	27/10/2023	Término	13/03/2023	Redução	22.9400%
Nro. Medição	11	Prédio	5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA		
PI	**2009/02937**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	793.514,33
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2543.00
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PE MANOEL DA NOBREGA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	200,28 200,28	0,00	1.500,09 1.500,09	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	103,20 57,44	206,28 206,28	0,00	11.848,72 11.848,72	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	100,00 25,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	55,00 100,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	41,00 111,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	38,88 152,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	80,00 39,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	114,00 60,00	54,00	2.572,98 1.354,20	0,00 0,00	1.218,78	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	285,60 14,43	667,00 285,60	381,40	9.624,80 4.121,20	0,00 0,00	5.503,60	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	17,86 17,86	0,00	3.688,98 3.688,98	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	280,00 280,00	0,00	792,40 792,40	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	184,28 184,28	0,00	2.976,12 2.976,12	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	4.092,20 4.092,20	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
604.725,40	611.447,78	6.722,38	604.725,40	611.447,78	6.722,38	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT
			0,00	0,00	0,00	
			604.725,40	611.447,78	VALOR A LIBERAR 6.722,38	

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00229/22/02-001-001 - PI 2009/02937 - cod. obra: 159227 - prédio: 5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA

Código Atividade	Descrição Atividade	Un	Qtde Orçada
03.00.000	SUPER ESTRUTURA		
03.02.000	ARMADURA		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	2382,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	130,00
03.02.010	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	KG	366,00
03.03.000	CONCRETO		
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	13,30
03.04.000	ESTRUTURA METALICA		
03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	3212,00
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS		
04.01.000	ALVENARIA		
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	16,40
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	1868,00
04.01.047	ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	70,00
04.01.051	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	M2	263,20
04.01.099	ALVENARIAS	MV	16,77
07.00.000	COBERTURA		
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA		
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	1504,00
07.03.000	COBERTURA		
07.03.129	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM	M2	54,80
07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	262,80
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA		
07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	20,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA		
07.05.025	FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40% USO EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES	M2	108,06
07.05.099	FECHAMENTOS E/OU VEDACOES	MV	77,35
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS		
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS		
08.12.017	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	40,80
08.12.099	SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS	MV	19,98
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	100,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	100,00
09.05.042	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	2,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	4,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	400,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	2,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	8,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ		
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	16,00
09.13.000	PARA RAIOS		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16'') SOB A TERRA	M	118,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	8,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	8,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8'') C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.	M	117,00
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS		
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	M2	285,60
15.00.000	PINTURA		
15.01.000	ESTRUTURA		
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	359,86
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	139,20
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	40,80
15.04.000	EXTERNA		
15.04.030	VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE	M2	549,46

Documento assinado eletronicamente por **Ivan Penteado Wan Dick**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 10/01/2025, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 13/01/2025, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0051858791** e o código CRC **B085693F**.