Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2025/00191

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00229/22/02-001 **Item:** 002 **Data de Assinatura do Contrato:** 30-09-2022
PI: 2009/02937 **Nº SP sem Papel** FDE-PRC-2022/00388 **Nº SEI:** 229.00000257/2023-55
ESCOLA: 5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA
LOCAL: AVENIDA ITABERABA, 145 - CEP: 02734-000 - FREGUESIA DO O - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 330.307,57	R$ 330.247,18

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221551461	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 196 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
14-10-2022	12-04-2023	10-08-2023	134 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
45	Aguardando a cura da concretagem dos serviços correlatos da execução da fundação/estrutura da quadra de esportes;
22	Aguardando definição da locação da quadra pela Unidade Escolar devido a rede de águas pluviais que passava no meio da quadra a ser coberta;
20	Execução de serviços de piso externos ao lado da quadra, portão novo, corrimãos da arquibancada que se fizeram necessários para a conclusão dos serviços de reforma. Em função da escola estar em processo de tombamento esses serviços só foram liberado

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 11
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. HOUVE 134 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 49 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. N4 - 02 DIAS NÃO ÚTEIS CONSECUTIVOS ENTRE A DATA PREVISTA E A REAL DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD)

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEIS

IVAN PENTEADO WAN DICK
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/BR: A14371-5 CPF: 051.908.588-47

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00229/22/02-001-002	Valor	330.307,57
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	13/10/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	27/10/2023	Término	12/04/2023	Redução	28.0700%
Nro. Medição	11	Prédio	5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA		
PI	**2009/02937**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	459.187,06
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2543.00
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PE MANOEL DA NOBREGA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	12,00 19,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	12,00 21,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	480,00 2,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	2,24 47,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	24,00 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	2,24 72,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	24,00 9,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	24,00 41,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,90 226,81	0,33 0,33	0,00	74,84 74,84	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL)	M3	0,80 123,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	4,76 412,39	1,28 1,28	0,00	527,85 527,85	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	6,24 95,58	2,75 2,75	0,00	262,84 262,84	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	280,00 21,86	520,00 520,00	0,00	11.367,20 11.367,20	735,99 735,99	0,00	0,00
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	34,00 551,47	33,20 33,20	0,00	18.308,79 18.308,79	1.185,44 1.185,44	0,00	0,00
06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	0,00 0,00	2,50 2,50	0,00	1.767,07 1.767,07	114,41 114,41	0,00	0,00
06.03.110	CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	82,00 1.098,62	76,30 76,30	0,00	83.824,69 83.824,69	5.427,41 5.427,41	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,10 32,19	2,10 2,10	0,00	67,59 67,59	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,10 45,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.129	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM	M2	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	7.359,60 7.359,60	476,51 476,51	0,00	0,00
07.05.007	FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%	M2	54,80 154,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 31/12/2024 11:29:09

Critério	Unitária	Contrato	70/00229/22/02-001-002	Valor	330.307,57
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	13/10/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	27/10/2023	Término	12/04/2023	Redução	28.0700%
Nro. Medição	11	Prédio	5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA		
PI	**2009/02937**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	459.187,06
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2543.00
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PE MANOEL DA NOBREGA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	6,40 0,00	6,40	367,48 0,00	23,79 0,00	367,48	23,79
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	8,00 0,00	8,00	903,44 0,00	58,49 0,00	903,44	58,49
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	36,00 283,42	24,00 24,00	0,00	6.802,08 6.802,08	440,41 440,41	0,00	0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	44,00 44,00	0,00	3.057,56 3.057,56	197,96 197,96	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	4,00 85,30	8,00 8,00	0,00	682,40 682,40	44,18 44,18	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	54,00 129,67	40,00 40,00	0,00	5.186,80 5.186,80	335,83 335,83	0,00	0,00
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	4,00 24,32	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.548,85 1.548,85	100,28 100,28	0,00	0,00
09.03.008	CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	64,00 64,00	0,00	5.360,00 5.360,00	347,04 347,04	0,00	0,00
09.03.009	CABO DE 95 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	192,00 192,00	0,00	22.855,68 22.855,68	1.479,84 1.479,84	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	34,40 34,40	0,00	1.432,76 1.432,76	92,76 92,76	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	1,00 171,16	1,00 1,00	0,00	171,16 171,16	11,08 11,08	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	80,00 1,22	246,60 246,60	0,00	300,85 300,85	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00 73,75	8,00 8,00	0,00	590,00 590,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.021	REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	4,00 393,37	4,00 4,00	0,00	1.573,48 1.573,48	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	6,00 48,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	241,04 241,04	15,60 15,60	0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	40,00 37,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.007	REBOCO	M2	40,00 27,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	378,00 5,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	M2	0,00 0,00	100,80 100,80	0,00	11.767,39 11.767,39	761,90 761,90	0,00	0,00
13.04.004	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	571,44 571,44	36,99 36,99	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00229/22/02-001-002	Valor	330.307,57
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	13/10/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	27/10/2023	Término	12/04/2023	Redução	28.0700%
Nro. Medição	11	Prédio	5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA		
PI	**2009/02937**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	459.187,06
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2543.00
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PE MANOEL DA NOBREGA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 0,00	316,00 316,00	0,00	4.499,84 4.499,84	291,35 291,35	0,00	0,00
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	0,00 0,00	465,60 465,60	0,00	5.047,10 5.047,10	326,77 326,77	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.046,17 1.046,17	67,73 67,73	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	668,00 15,96	660,56 660,56	0,00	10.542,53 10.542,53	682,60 682,60	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	1.058,28 1.009,08	49,20	13.768,21 13.128,12	891,44 850,00	640,09	41,44
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	428,00 9,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	0,00 0,00	203,40 18,80	184,60	4.694,46 433,90	303,95 28,09	4.260,56	275,86
15.80.076	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO	M2	0,00 0,00	160,00 0,00	160,00	3.193,60 0,00	206,77 0,00	3.193,60	206,77
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	8,00 696,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	3,20 328,94	5,46 5,46	0,00	1.796,01 1.796,01	116,28 116,28	0,00	0,00
16.02.029	GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP	M	8,00 142,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	350,00 9,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	0,00 0,00	6,75 0,00	6,75	328,11 0,00	21,24 0,00	328,11	21,24
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.783,60	1,00 1,00	0,00	1.783,60 1.783,60	115,48 115,48	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 667,10	2,00 2,00	0,00	1.334,20 1.334,20	86,38 86,38	0,00	0,00
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00 2.665,68	2,00 2,00	0,00	5.331,36 5.331,36	345,19 345,19	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	40,00 722,03	40,00 40,00	0,00	28.881,20 28.881,20	1.869,98 1.869,98	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	234,60 150,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	0,00 0,00	48,40 48,40	0,00	6.632,25 6.632,25	127,76 127,76	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	5.833,92 5.833,92	377,73 377,73	0,00	0,00
16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	56,00 147,58	39,80 39,80	0,00	5.873,68 5.873,68	380,30 380,30	0,00	0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	4,00 422,95	2,00 2,00	0,00	845,90 845,90	54,76 54,76	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00229/22/02-001-002	Valor	330.307,57
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/08/2023	Início	13/10/2022	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	27/10/2023	Término	12/04/2023	Redução	28.0700%
Nro. Medição	11	Prédio	5107 - EE PE MANOEL DA NOBREGA		
PI	**2009/02937**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	459.187,06
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	2543.00
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PE MANOEL DA NOBREGA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 29,30	152,00 152,00	0,00	4.453,60 4.453,60	60,70 60,70	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 3,83	80,00 80,00	0,00	306,40 306,40	7,42 7,42	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	7,50 170,07	10,00 10,00	0,00	1.700,70 1.700,70	0,00 0,00	0,00	0,00
16.30.010	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	522,72 522,72	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	135,00 26,80	77,00 77,00	0,00	2.063,60 2.063,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	139,00 2,29	91,50 91,50	0,00	209,53 209,53	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	36,12 214,44	28,51 28,00	0,51	6.113,67 6.004,31	7,08 0,00	109,36	7,08
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	119,70 119,70	0,00	10.658,08 10.658,08	690,07 690,07	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	58,50 58,50	0,00	6.451,96 6.451,96	417,74 417,74	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	24,00 55,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	365,00 16,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	389,00 20,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	326,00 25,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	365,00 66,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	68,40 68,40	0,00	5.113,58 5.113,58	331,08 331,08	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	14,00 265,52	16,00 14,00	2,00	4.248,32 3.717,28	85,95 51,57	531,04	34,38

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
319.913,50	330.247,18	10.333,68	319.913,50	330.247,18	10.333,68	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT
			19.082,61	19.751,66	669,05	
			338.996,11	349.998,84	VALOR A LIBERAR 11.002,73	

Documento assinado eletronicamente por **Ivan Penteado Wan Dick**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 10/01/2025, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 13/01/2025, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0051872184** e o código CRC **8AA57887**.