FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F0E19AA32

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OF: Nº.: 69/00010/20/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/18/01-030 - lote 30 item 001

PI: 2020/00004

ESCOLA: 410201 - EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE

LOCAL: EST MUNICIPAL PORTO FELIZ/SOROCABA(TERRA), S/N - CEP: 18540-000 - BOM RETIRO - PORTO FELIZ - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 329.852,61	R$ 329.756,55

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230200389361	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 6	4 - 9	TOTAL DE DIAS: 195 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
30-03-2020	28-09-2020	30-09-2020	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7

RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, REVISÃO NO PISO, NA COBERTURA E NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 22 de julho de 2021

RESPONSÁVEIS

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00010/20/01-001-001	Valor	329.852,61
Data base	10/2019	Assinatura	27/03/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/10/2020	Início	30/03/2020	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2021	Término	28/09/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	410201 - EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE		
PI	**2020/00004**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	329.852,61
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3426.91
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	24,00 50,88	24,00 24,00	0,00	1.221,12 1.221,12	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	100,00 8,17	243,54 243,54	0,00	1.989,72 1.989,72	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.033	TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 150MM EM BARRAS	M	100,00 153,14	100,00 100,00	0,00	15.314,00 15.314,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.035	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 21	M2	50,00 18,75	50,00 50,00	0,00	937,50 937,50	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.040	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA	M3	10,00 153,22	10,00 10,00	0,00	1.532,20 1.532,20	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.041	ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA	M3	10,00 153,04	10,00 10,00	0,00	1.530,40 1.530,40	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	0,80 405,87	0,75 0,75	0,00	304,40 304,40	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.043	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=19CM	M2	7,00 74,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.110	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA	M2	500,00 46,78	500,00 500,00	0,00	23.390,00 23.390,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA	M	50,00 31,03	170,23 170,23	0,00	5.282,23 5.282,23	0,00 0,00	0,00	0,00
07.05.080	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	600,00 14,74	600,00 600,00	0,00	8.844,00 8.844,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	800,00 6,62	994,91 994,91	0,00	6.586,29 6.586,29	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	50,00 1,52	165,00 165,00	0,00	250,80 250,80	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	500,00 5,78	500,00 500,00	0,00	2.890,00 2.890,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.050	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA	M2	800,00 28,80	989,92 989,92	0,00	28.509,69 28.509,69	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	2.215,00 3,88	3.815,00 3.815,00	0,00	14.802,20 14.802,20	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.090	AMARRACAO DE TELHA CERAMICA COM ARAME DE COBRE	M2	1.400,00 15,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	50,00 0,00	50,00	1.180,00 0,00	0,00 0,00	1.180,00	0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	0,00 0,00	12,00 0,00	12,00	1.071,24 0,00	0,00 0,00	1.071,24	0,00
08.80.021	TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM	UN	0,00 0,00	4,00 0,00	4,00	125,12 0,00	0,00 0,00	125,12	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00010/20/01-001-001	Valor	329.852,61
Data base	10/2019	Assinatura	27/03/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/10/2020	Início	30/03/2020	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2021	Término	28/09/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	410201 - EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE		
PI	**2020/00004**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	329.852,61
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3426.91
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.03.048	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00	3.943,80 3.943,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,00 0,00	0,50 0,50	0,00	681,54 681,54	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	5,00 146,34	8,00 8,00	0,00	1.170,72 1.170,72	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00 454,10	1,00 1,00	0,00	454,10 454,10	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20 20,98	2,88 2,88	0,00	60,42 60,42	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,00 43,10	1,59 1,59	0,00	68,52 68,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,80 281,71	0,80 0,80	0,00	225,36 225,36	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	6,00 207,90	2,00 2,00	0,00	415,80 415,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	300,00 25,00	300,00 300,00	0,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	185,00 55,08	355,00 355,00	0,00	19.553,38 19.553,38	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	2,00 376,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	3,00 531,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	34,00 74,81	34,00 34,00	0,00	2.543,54 2.543,54	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	41,00 26,25	41,00 41,00	0,00	1.076,25 1.076,25	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	5,00 146,34	2,00 2,00	0,00	292,68 292,68	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.005	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM	UN	6,00 26,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	3,00 202,26	3,00 3,00	0,00	606,78 606,78	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.240,00 3,74	2.240,00 2.240,00	0,00	8.377,60 8.377,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.360,00 4,76	460,00 460,00	0,00	2.189,59 2.189,59	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	840,00 5,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	1.283,70 1.283,70	0,00	12.426,20 12.426,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	600,00 14,47	300,49 300,49	0,00	4.348,08 4.348,08	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00010/20/01-001-001	Valor	329.852,61
Data base	10/2019	Assinatura	27/03/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/10/2020	Início	30/03/2020	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2021	Término	28/09/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	410201 - EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE		
PI	**2020/00004**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	329.852,61
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3426.91
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00	16.155,90 16.155,90	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.016	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	50,00 71,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	10,00 205,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	3.575,00 3.575,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO.	UN	0,00 0,00	21,00 21,00	0,00	4.322,64 4.322,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	3.640,00 1,29	3.640,00 3.640,00	0,00	4.695,60 4.695,60	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	80,00 6,48	80,00 80,00	0,00	518,40 518,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	30,00 20,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	30,00 20,89	30,00 30,00	0,00	626,70 626,70	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	20,00 25,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.021	ESPELHO 4'X4'	UN	30,00 9,06	30,00 30,00	0,00	271,80 271,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	65,00 43,91	65,00 65,00	0,00	2.854,15 2.854,15	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	100,00 20,00	82,00 82,00	0,00	1.640,00 1.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.80.034	TABUA DE 10 X 1 CM TIPO MACHO-FEMEA G1-C4 PARA FORRO	M2	540,00 54,86	260,00 248,00	12,00	14.263,59 13.605,27	0,00 0,00	658,32	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	7,00 6,75	7,00 7,00	0,00	47,25 47,25	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	7,00 43,13	7,00 7,00	0,00	301,90 301,90	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	325,40 325,40	0,00	5.147,82 5.147,82	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.048	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	540,00 18,90	260,00 260,00	0,00	4.914,00 4.914,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.012	PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM	M2	244,00 100,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	30,00 136,92	135,00 135,00	0,00	18.484,20 18.484,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.039	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	120,00 125,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	30,00 461,08	30,00 30,00	0,00	13.832,40 13.832,40	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00010/20/01-001-001	Valor	329.852,61
Data base	10/2019	Assinatura	27/03/2020	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	23/10/2020	Início	30/03/2020	Prazo (dias)	180 + 0
Dt. Realização	02/06/2021	Término	28/09/2020	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	410201 - EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE		
PI	**2020/00004**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	329.852,61
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3426.91
Diretoria	ITU			Município	PORTO FELIZ
Fiscal	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE/EMEF PROFA MARIA APARECIDA FERNANDES LEITE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00 0,00	83,00 83,00	0,00	8.149,77 8.149,77	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.070	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	M3	12,00 101,77	11,87 11,87	0,00	1.208,00 1.208,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.072	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO	M2	0,00 0,00	17,00 17,00	0,00	3.781,30 3.781,30	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.073	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO	M2	48,00 319,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	4,00 180,89	4,00 4,00	0,00	723,55 723,55	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	18,00 22,80	18,00 18,00	0,00	410,40 410,40	0,00 0,00	0,00	0,00
16.09.004	SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M	UN	2,00 1.227,43	2,00 2,00	0,00	2.454,86 2.454,86	0,00 0,00	0,00	0,00
16.09.007	SM-03 SUMIDOURO - POCO	M	6,00 2.269,49	6,00 6,00	0,00	13.616,94 13.616,94	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	24,40 264,61	24,40 22,12	2,28	6.456,47 5.853,16	0,00 0,00	603,31	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	0,00 0,00	243,54 243,54	0,00	17.661,52 17.661,52	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	15,00 13,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.018	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	15,00 24,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	5,00 57,00	34,16 34,16	0,00	1.947,12 1.947,12	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
326.118,56	329.756,55	3.637,99	326.118,56	329.756,55	3.637,99	EDISON KIYOYASSU HANASHIRO
			0,00	0,00	0,00	
			326.118,56	329.756,55	VALOR A LIBERAR 3.637,99	

Eng. Affonso Coan Filho
Gerente de Obras
CREA nº 0601093535