Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2425P1AR07

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00682/24/01-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 05-11-2024
PI: 2024/02036 **Nº SP sem Papel:** **Nº SEI:** 229.00021606/2024-53
ESCOLA: 227101 - EE PROFA MARIA SANTANA DE ALMEIDA
LOCAL: RUA HUMBERTO A. C. BRANCO, 283 - CEP: 11910-000 - CENTRO - SETE BARRAS - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 321.263,31	R$ 321.225,75

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		2620241921499	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 13	TOTAL DE DIAS: 165 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NAO JUSTIFICADOS
06-11-2024	07-04-2025	29-04-2025	12 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
6	Dias de chuva inferiores a 7mm porém, de acordo com a NR-18, impossibilitado de trabalhar em serviços de telhado.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4
EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA. HOUVE 12 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 6 DIAS DE CHUVA ACIMA DE 7mm.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS

WILSON AGUILAR DANTAS
SUPERVISOR(A) DE OBRAS DO INTERIOR
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU BR: A7885-9 CPF: 179.065.711-34

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00682/24/01-001-001	Valor	321.263,31
Data base	01/2023	Assinatura	05/11/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/03/2025	Início	06/11/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	27/05/2025	Término	07/04/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	4	Prédio	227101 - EE PROFA MARIA SANTANA DE ALMEIDA		
PI	**2024/02036**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	321.263,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1943.05
Diretoria	REGISTRO			Município	SETE BARRAS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA MARIA SANTANA DE ALMEIDA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	90,35 0,00	90,35	836,64 0,00	0,00 0,00	836,64	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	26,50 0,00	26,50	2.576,86 0,00	0,00 0,00	2.576,86	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	32,75 0,00	32,75	3.422,37 0,00	0,00 0,00	3.422,37	0,00
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	2,78 0,00	2,78	1.789,34 0,00	0,00 0,00	1.789,34	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	4,03 463,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	36,90 0,00	36,90	3.698,85 0,00	0,00 0,00	3.698,85	0,00
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 0,00	20,00 0,00	20,00	980,00 0,00	0,00 0,00	980,00	0,00
07.03.130	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	M2	748,90 191,48	773,60 618,00	155,60	148.128,91 118.334,63	0,00 0,00	29.794,28	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	114,00 5,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	748,90 6,49	773,60 618,00	155,60	5.020,65 4.010,81	0,00 0,00	1.009,84	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	88,10 11,58	86,60 86,60	0,00	1.002,82 1.002,82	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	114,00 69,87	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	33,00 97,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.042	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	55,10 172,69	86,60 86,60	0,00	14.954,95 14.954,95	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	440,12 10,42	456,00 456,00	0,00	4.751,52 4.751,52	0,00 0,00	0,00	0,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	639,73 639,73	0,00 0,00	0,00	0,00
09.03.005	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	194,00 194,00	0,00	6.995,64 6.995,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	5,00 183,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00 639,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.038	INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA	UN	1,00 643,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00682/24/01-001-001	Valor	321.263,31
Data base	01/2023	Assinatura	05/11/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/03/2025	Início	06/11/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	27/05/2025	Término	07/04/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	4	Prédio	227101 - EE PROFA MARIA SANTANA DE ALMEIDA		
PI	**2024/02036**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	321.263,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1943.05
Diretoria	REGISTRO			Município	SETE BARRAS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA MARIA SANTANA DE ALMEIDA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	0,90 23,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.045	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	1,50 272,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,80 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	3,00 90,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	105,00 105,00	0,00	6.222,30 6.222,30	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.006	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	0,00 103,00	-103,00	0,00 14.107,91	0,00 0,00	-14.107,91	0,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	1.620,00 4,62	1.620,00 1.620,00	0,00	7.484,40 7.484,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	250,00 36,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	4.425,40 4.425,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	34,00 270,35	29,00 45,00	-16,00	7.840,15 12.165,75	0,00 0,00	-4.325,60	0,00
09.10.021	CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM	UN	72,00 286,12	45,00 45,00	0,00	12.875,40 12.875,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.620,00 1,29	1.620,00 1.620,00	0,00	2.089,80 2.089,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.018	REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	250,00 2,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	7,00 6,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	54,00 7,75	45,00 45,00	0,00	348,75 348,75	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	20,00 5,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	184,80 56,57	120,00 120,00	0,00	6.788,40 6.788,40	0,00 0,00	0,00	0,00
09.83.066	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A a 3X100A	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	351,64 351,64	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	1.245,16 1.245,16	0,00 0,00	0,00	0,00
12.01.001	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	69/00682/24/01-001-001	Valor	321.263,31
Data base	01/2023	Assinatura	05/11/2024	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	09/03/2025	Início	06/11/2024	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	27/05/2025	Término	07/04/2025	Redução	0.0000%
Nro. Medição	4	Prédio	227101 - EE PROFA MARIA SANTANA DE ALMEIDA		
PI	**2024/02036**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	321.263,31
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1943.05
Diretoria	REGISTRO			Município	SETE BARRAS
Fiscal	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX / AMBIENTE BRASIL			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA MARIA SANTANA DE ALMEIDA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	36,90 0,00	36,90	304,05 0,00	0,00 0,00	304,05	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	0,00 0,00	36,90 0,00	36,90	1.912,15 0,00	0,00 0,00	1.912,15	0,00
13.80.034	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	0,00 0,00	244,57 0,00	244,57	19.741,69 0,00	0,00 0,00	19.741,69	0,00
15.03.062	FACE APARENTE DE RUFOS/RINCOES COM TINTA BETUMINOSA	M	88,10 12,12	86,60 86,60	0,00	1.049,59 1.049,59	0,00 0,00	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	1.089,72 4,43	1.204,00 1.204,00	0,00	5.333,72 5.333,72	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.013	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	41,32 24,97	40,32 40,32	0,00	1.006,79 1.006,79	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	994,52 19,31	852,00 852,00	0,00	16.452,12 16.452,12	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	554,40 22,66	372,00 372,00	0,00	8.429,52 8.429,52	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	168,00 34,62	258,72 258,72	0,00	8.956,88 8.956,88	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	268,27 0,00	268,27	3.095,83 0,00	0,00 0,00	3.095,83	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	152,00 33,79	48,00 48,00	0,00	1.621,92 1.621,92	0,00 0,00	0,00	0,00
16.35.005	DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE	M2	39,25 308,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	23,99 804,71	11,00 9,00	2,00	8.851,81 7.242,39	0,00 0,00	1.609,42	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
268.887,94	321.225,75	52.337,81	268.887,94	321.225,75	52.337,81	CONSÓRCIO COBRAPE / ENGEVIX /
			0,00	0,00	0,00	
			268.887,94	321.225,75	VALOR A LIBERAR 52.337,81	

Documento assinado eletronicamente por **Wilson Aguilar Dantas**, **Supervisor de Obras do Interior**, em 08/09/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras**, em 09/09/2025, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0081136124** e o código CRC **10D19A07**.