Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2025/00190

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00229/22/02-001 **Item:** 004 **Data de Assinatura do Contrato:** 30-09-2022
PI: 2009/07748 **Nº SP sem Papel** FDE-PRC-2022/00388 **Nº SEI:** 229.00000257/2023-55
ESCOLA: 1118 - EMEF PROF OSMAR BASTOS CONCEICAO
LOCAL: RUA PINHEIRO DE FARIA, 40 2806040 JARDIM MARISTELA - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 140.455,38	R$ 140.452,60

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221551461	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 156 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
25-10-2022	24-03-2023	10-07-2023	102 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
34	Aguardando a cura da concretagem dos serviços correlatos da execução da fundação/estrutura da quadra de esportes;
20	Definição quanto a locação da miniquadra de esportes pela Direção da Unidade Escolar na área da quadra existente.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 10

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. HOUVE 102 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 48 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm..

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEIS

IVAN PENTEADO WAN DICK
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/BR: A14371-5 CPF: 051.908.588-47

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00229/22/02-001-004	Valor	140.455,38
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	24/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	28/08/2023	Término	24/03/2023	Redução	31.6200%
Nro. Medição	10	Prédio	1118 - EMEF PROF OSMAR BASTOS CONCEICAO		
PI	**2009/07748**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	205.389,40
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1413.65
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF OSMAR BASTOS CONCEICAO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	120,00 19,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	120,00 21,63	83,70 83,70	0,00	1.810,43 1.810,43	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	4.800,00 0,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	0,00 0,00	50,40 50,40	0,00	2.628,86 2.628,86	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	10,06 226,81	0,24 0,24	0,00	54,43 54,43	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL)	M3	0,60 123,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	4,57 412,39	0,91 0,91	0,00	375,27 375,27	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	10,58 10,58	0,00	756,36 756,36	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	0,00 0,00	4,50 4,50	0,00	153,27 153,27	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	3,70 95,58	1,88 1,88	0,00	179,69 179,69	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	200,00 21,86	351,36 351,36	0,00	7.680,72 7.680,72	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	24,80 24,80	0,00	2.214,88 2.214,88	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	32,00 41,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.13.035	RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00 1.050,88	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	4,00 245,86	4,00 4,00	0,00	983,44 983,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	80,00 1,22	228,00 228,00	0,00	278,16 278,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00 73,75	8,00 8,00	0,00	590,00 590,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	21,15 21,15	0,00	107,65 107,65	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	M2	0,00 0,00	205,00 205,00	0,00	22.750,90 22.750,90	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00	502,00 502,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 31/12/2024 11:31:24 Página 1

Critério	Unitária	Contrato	70/00229/22/02-001-004	Valor	140.455,38
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	24/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	28/08/2023	Término	24/03/2023	Redução	31.6200%
Nro. Medição	10	Prédio	1118 - EMEF PROF OSMAR BASTOS CONCEICAO		
PI	**2009/07748**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	205.389,40
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1413.65
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF OSMAR BASTOS CONCEICAO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	182,00 15,86	155,23 155,23	0,00	2.461,94 2.461,94	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	200,00 15,96	572,80 572,80	0,00	9.141,88 9.141,88	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	297,27 297,27	0,00	3.385,90 3.385,90	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	10,00 696,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	5,75 516,91	3,53 3,53	0,00	1.824,69 1.824,69	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.028	GA-02 GUIA E SARJETA	M	10,00 115,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	120,00 41,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	298,00 9,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	196,00 0,94	51,00 51,00	0,00	47,94 47,94	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.002	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	196,00 4,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 1.783,60	1,00 1,00	0,00	1.783,60 1.783,60	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 667,10	2,00 2,00	0,00	1.334,20 1.334,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	20,00 1.020,51	14,50 14,50	0,00	14.797,38 14.797,38	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	2,00 4.950,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	M	40,00 722,03	29,35 29,35	0,00	21.191,58 21.191,58	0,00 0,00	0,00	0,00
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	15,00 150,41	7,50 7,50	0,00	1.128,07 1.128,07	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	36,00 104,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	28,00 28,00	0,00	560,84 560,84	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	0,00 0,00	107,52 0,00	107,52	1.060,14 0,00	0,00 0,00	1.060,14	0,00
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	864,67 864,67	0,00 0,00	0,00	0,00
16.30.010	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00 0,00	4,50 4,50	0,00	372,69 372,69	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	16,00 26,80	5,00 5,00	0,00	134,00 134,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00229/22/02-001-004	Valor	140.455,38
Data base	04/2022	Assinatura	30/09/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/07/2023	Início	24/10/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	28/08/2023	Término	24/03/2023	Redução	31.6200%
Nro. Medição	10	Prédio	1118 - EMEF PROF OSMAR BASTOS CONCEICAO		
PI	**2009/07748**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	205.389,40
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1413.65
Diretoria	NORTE 1			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT / BONIN			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROF OSMAR BASTOS CONCEICAO				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	15,00 2,29	6,00 6,00	0,00	13,74 13,74	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	29,80 268,05	40,50 40,50	0,00	10.856,01 10.856,01	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.002	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	103,35 103,35	0,00	8.747,54 8.747,54	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	63,50 63,50	0,00	6.657,97 6.657,97	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	178,00 55,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	0,00 0,00	55,80 55,80	0,00	627,19 627,19	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	178,00 20,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.025	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	77,30 77,30	0,00	5.493,71 5.493,71	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	10,00 265,52	25,99 25,99	0,00	6.900,86 6.900,86	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
139.392,46	140.452,60	1.060,14	139.392,46	140.452,60	1.060,14	CONSÓRCIO JHE / HIDROCONSULT
			0,00	0,00	0,00	
			139.392,46	140.452,60	VALOR A LIBERAR 1.060,14	

Documento assinado eletronicamente por **Ivan Penteado Wan Dick**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 10/01/2025, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 13/01/2025, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0051879810** e o código CRC **4C26062F**.