Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2425P1AKA7

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00261/22/02-001 **Item:** 002 **Data de Assinatura do Contrato:** 16-11-2022
PI: 2018/01379 **Nº SP sem Papel:** FDE-PRC-2022/00443 **Nº SEI:** 229.00003675/2023-02
ESCOLA: 17111 - EMEF WALTER BELIAN
LOCAL: RUA SAO SERGIO, 33 - CEP: 03972-000 - JD STA ADELIA - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 249.749,64	R$ 249.747,17

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221810006	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 164 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSAO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NAO JUSTIFICADOS
28-11-2022	27-04-2023	05-06-2023	47 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
0	Não há atrasos justificados

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. HOUVE 47 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 47 DIAS DE CHUVA ACIMA DE 7mm.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 03 de setembro de 2025

RESPONSÁVEIS

EMERSON DE PAULA
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ARQUITETURA E URBANISMO - CAU: A121209-5 CPF: 017.927.828-29

AFFONSO COAN FILHO
GERENTE DE OBRAS DO INTERIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

TIAGO MICHELE ZIRUOLO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO - CREA: 506303485 CPF: 311.820.328-50

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00261/22/02-001-002	Valor	249.749,64
Data base	04/2022	Assinatura	16/11/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/05/2023	Início	25/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	30/06/2023	Término	27/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	17111 - EMEF WALTER BELIAN		
PI	**2018/01379**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	249.749,64
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1816.08
Diretoria	LESTE 4			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE WALTER BELIAN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.031	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 15CM<DIAM<30CM	UN	2,00 761,83	2,00 2,00	0,00	1.523,66 1.523,66	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.032	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 30CM<DIAM<45CM	UN	2,00 2.230,41	2,00 2,00	0,00	4.460,82 4.460,82	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.033	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	UN	2,00 3.697,16	2,00 2,00	0,00	7.394,32 7.394,32	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.034	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 60CM<DIAM<100CM	UN	3,00 7.789,51	3,00 3,00	0,00	23.368,53 23.368,53	0,00 0,00	0,00	0,00
01.01.035	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 100CM<DIAM<150CM	UN	5,00 11.022,69	5,00 5,00	0,00	55.113,45 55.113,45	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	0,92 0,92	0,00	8,95 8,95	0,57 0,57	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	2,76 2,76	0,00	280,94 280,94	18,19 18,19	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	22,08 22,08	0,00	355,26 355,26	23,00 23,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	5,52 5,52	0,00	97,15 97,15	6,29 6,29	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	0,37 0,37	0,00	217,15 217,15	14,05 14,05	0,00	0,00
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	1,32 1,32	0,00	193,53 193,53	12,53 12,53	0,00	0,00
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	7,04 7,04	0,00	113,27 113,27	7,33 7,33	0,00	0,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	1,76 1,76	0,00	30,97 30,97	2,00 2,00	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	0,00 0,00	0,94 0,94	0,00	387,64 387,64	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00 0,00	5,06 5,06	0,00	529,02 529,02	34,25 34,25	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	15,00 95,58	0,63 0,63	0,00	60,21 60,21	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	240,00 33,63	418,00 0,00	418,00	14.057,34 0,00	910,17 910,17	14.057,34	0,00
06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00 1.783,60	1,00 0,00	1,00	1.783,60 0,00	115,48 115,48	1.783,60	0,00
06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 2.004,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25CM	UN	2,00 7.616,23	2,00 2,00	0,00	15.232,46 15.232,46	986,26 986,26	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00261/22/02-001-002	Valor	249.749,64
Data base	04/2022	Assinatura	16/11/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/05/2023	Início	25/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	30/06/2023	Término	27/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	17111 - EMEF WALTER BELIAN		
PI	**2018/01379**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	249.749,64
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1816.08
Diretoria	LESTE 4			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE WALTER BELIAN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	170,60 0,00	11,04 11,04	170,60	0,00
09.03.002	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	88,00 0,00	88,00	884,40 0,00	57,26 57,26	884,40	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	62,00 0,00	62,00	3.590,42 0,00	232,47 232,47	3.590,42	0,00
09.07.023	CABO DE 1,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	109,00 0,00	109,00	392,40 0,00	25,40 25,40	392,40	0,00
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	0,00 0,00	279,00 0,00	279,00	1.355,94 0,00	87,79 87,79	1.355,94	0,00
09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	8,00 245,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	333,60 333,60	0,00	406,99 406,99	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.021	REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.573,48 1.573,48	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.014	RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	590,00 590,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	8,00 0,00	8,00	172,16 0,00	11,14 11,14	172,16	0,00
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	0,00 0,00	6,00 0,00	6,00	289,62 0,00	18,75 18,75	289,62	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	12,00 0,00	12,00	502,80 0,00	32,55 32,55	502,80	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	10,12 10,12	0,00	75,39 75,39	4,88 4,88	0,00	0,00
12.02.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	10,12 10,12	0,00	383,95 383,95	24,85 24,85	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	10,12 10,12	0,00	280,42 280,42	18,15 18,15	0,00	0,00
13.80.034	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	70,00 83,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	200,00 2,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	200,00 29,01	915,70 600,00	315,70	26.564,45 17.406,00	1.719,97 1.719,97	9.158,45	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	300,00 18,09	321,15 321,15	0,00	5.809,60 5.809,60	376,15 376,15	0,00	0,00
15.80.040	PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS	UN	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00	1.694,44 0,00	109,71 109,71	1.694,44	0,00
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	2,00 939,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	1.456,00 0,94	1.456,00 1.456,00	0,00	1.368,64 1.368,64	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00261/22/02-001-002	Valor	249.749,64
Data base	04/2022	Assinatura	16/11/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	31/05/2023	Início	25/11/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	30/06/2023	Término	27/04/2023	Redução	0.0000%
Nro. Medição	7	Prédio	17111 - EMEF WALTER BELIAN		
PI	**2018/01379**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	249.749,64
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA LTDA			Área Constr.	1816.08
Diretoria	LESTE 4			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE WALTER BELIAN				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	120,00 25,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.464	PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES COM ALTURA ATE 10M TOPO DA COPA.	UN	1,00 389,63	1,00 1,00	0,00	389,63 389,63	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.465	PODA DE CONSERVAÇAO / ADEQUAÇAO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M	UN	18,00 1.962,04	18,00 18,00	0,00	35.316,72 35.316,72	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.482	FRUTÍFERA UVAIA - DAP3	UN	5,00 304,73	5,00 5,00	0,00	1.523,65 1.523,65	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.483	PALMEIRA GUARIROBA - DAP3	UN	9,00 264,79	9,00 9,00	0,00	2.383,11 2.383,11	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	13,50 497,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	0,00 0,00	25,00 25,00	0,00	2.132,75 2.132,75	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	177,46 132,94	177,46 177,46	0,00	23.591,52 23.591,52	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	50,00 8,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	8,00 72,16	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	40,00 41,30	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	40,00 146,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	100,00 16,09	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.012	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	50,00 17,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	3,00 586,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	4,00 579,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	40,00 36,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	30,00 26,80	4,00 4,00	0,00	107,20 107,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	250,00 2,29	18,00 18,00	0,00	41,22 41,22	0,00 0,00	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	23,00 268,05	20,00 20,00	0,00	5.361,00 5.361,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	10,00 758,64	10,00 10,00	0,00	7.586,40 7.586,40	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
215.695,00	249.747,17	34.052,17	215.695,00	249.747,17	34.052,17	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
			2.655,49	4.860,23	0,00	
			218.350,49	254.607,40	VALOR A LIBERAR 34.052,17	

Documento assinado eletronicamente por **Emerson De Paula**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 10/09/2025, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Gerente de Obras Metropolitanas**, em 11/09/2025, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Michele Ziruolo**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 15/09/2025, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0081154896** e o código CRC **4E5AAFA5**.