Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Departamento de Processos Contratuais

ATESTADO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2K25K00B85

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00206/22/02-001 **Item:** 001 **Data de Assinatura do Contrato:** 31-08-2022
PI: 2021/00225 **Nº SP sem Papel** FDE-PRC-2022/00305 **Nº SEI:** 229.00000246/2023-75
ESCOLA: 62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES
LOCAL: RUA JOSE PAULO CANDIDO, 25 - CEP: 04892-020 - JD SILVEIRA - SÃO PAULO - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 665.200,12	R$ 665.199,97

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230221365193	2603541099	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 15	TOTAL DE DIAS: 166 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
08-09-2022	06-02-2023	03-05-2023	71 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

ATRASOS JUSTIFICADOS

Nº de dias	Justificativa
11	Tempo decorrido devido ao aguardo da entrega da estrutura metálica da cobertura pelo fornecedor devido à dificuldade de fornecimento pelo mercado.

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8

COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, MANEJO ARBOREO E DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO. HOUVE 71 DIAS DE ATRASOS JUSTIFICADOS, SENDO 60 DIAS DE CHUVAS ACIMA DE 7 mm. FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de janeiro de 2025

RESPONSÁVEIS

ANTONIO CORRERA NETO
SUPERVISOR(A) DE OBRAS METROPOLITANAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 600922624 CPF: 913.488.628-15

AFFONSO COAN FILHO
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 601093635 CPF: 022.715.768-06

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00206/22/02-001-001	Valor	665.200,12
Data base	01/2022	Assinatura	31/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2023	Início	06/09/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/06/2023	Término	06/02/2023	Redução	21.3200%
Nro. Medição	8	Prédio	62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES		
PI	**2021/00225**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	845.451,41
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1822.55
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	14,58 14,58	0,00	945,94 945,94	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	13,32 13,32	0,00	86,31 86,31	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	13,32 13,32	0,00	100,43 100,43	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	0,00 0,00	13,32 13,32	0,00	425,04 425,04	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 0,00	7,68 7,68	0,00	373,70 373,70	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.095	EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA	UN	0,00 0,00	24,00 24,00	0,00	11.136,00 11.136,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.097	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	5.516,25 5.516,25	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.107	ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2 CRAVADA	M	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00	11.977,20 11.977,20	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00 0,00	48,24 48,24	0,00	3.830,25 3.830,25	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	604,20 604,20	0,00	7.655,20 7.655,20	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00 0,00	62,80 62,80	0,00	917,50 917,50	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.028	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	0,00 0,00	6,90 6,90	0,00	3.050,42 3.050,42	0,00 0,00	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	21.524,31 0,00	100,00 100,00	0,00	21.524,31 21.524,31	0,00 0,00	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	102.961,60 0,00	100,00 91,00	9,00	102.961,60 93.695,05	0,00 0,00	9.266,55	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	181.168,80 0,00	100,00 100,00	0,00	181.168,80 181.168,80	1.527,51 1.527,51	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	171.159,05 0,00	100,00 82,00	18,00	171.159,05 140.350,41	14.431,13 11.833,53	30.808,64	2.597,60
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	6.250,23 0,00	94,00 94,00	0,00	5.875,21 5.875,21	495,36 495,36	0,00	0,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	68.108,95 0,00	71,00 71,00	0,00	48.357,35 48.357,35	4.077,21 4.077,21	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	12.341,80 0,00	69,00 69,00	0,00	8.515,84 8.515,84	718,00 718,00	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	10.859,59 0,00	99,00 99,00	0,00	10.750,99 10.750,99	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 31/12/2024 11:55:27

Critério	Unitária e Global	Contrato	70/00206/22/02-001-001	Valor	665.200,12
Data base	01/2022	Assinatura	31/08/2022	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/04/2023	Início	06/09/2022	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	02/06/2023	Término	06/02/2023	Redução	21.3200%
Nro. Medição	8	Prédio	62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES		
PI	**2021/00225**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	845.451,41
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	1822.55
Diretoria	SUL 3			Município	SÃO PAULO
Fiscal	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	1.618,12 0,00	100,00 100,00	0,00	1.618,12 1.618,12	136,43 136,43	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	2.538,20 0,00	100,00 100,00	0,00	2.538,20 2.538,20	214,00 214,00	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	1.505,37 0,00	32,00 32,00	0,00	481,71 481,71	40,61 40,61	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	12.724,08 0,00	100,00 100,00	0,00	12.724,08 12.724,08	1.072,82 1.072,82	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	11.720,10 0,00	84,00 84,00	0,00	9.844,88 9.844,88	830,05 830,05	0,00	0,00
09.82.000	CONSERVACAO - BAIXA TENSAO	%	4.344,36 0,00	75,00 0,00	75,00	3.258,27 0,00	274,71 0,00	3.258,27	274,71
09.84.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	%	2.723,40 0,00	100,00 100,00	0,00	2.723,40 2.723,40	229,62 229,62	0,00	0,00
09.85.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	%	295,62 0,00	98,00 98,00	0,00	289,70 289,70	24,42 24,42	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	34.808,85 0,00	100,00 100,00	0,00	34.808,85 34.808,85	2.934,88 2.934,88	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	2.663,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	60,00 114,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 27,29	21,45 0,00	21,45	585,37 0,00	49,35 0,00	585,37	49,35
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 3,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	7,50 485,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	600,00 5,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
621.281,14	665.199,97	43.918,83	621.281,14	665.199,97	43.918,83	CONSÓRCIO LBR / FUTURE / CONSENGE
			24.134,44	27.056,10	2.921,66	
			645.415,58	692.256,07	VALOR A LIBERAR 46.840,49	

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 70/00206/22/02-001-001 - PI 2021/00225 - cod. obra: 155111 - prédio: 62110 - EE PROFA ANA LUIZA FLORENCE BORGES

Código Atividade	Descrição Atividade	Un	Qtde Orçada
03.00.000	SUPER ESTRUTURA		
03.02.000	ARMADURA		
03.02.010	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	KG	311,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA		
03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	4438,00
07.00.000	COBERTURA		
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA		
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	7809,00
07.03.000	COBERTURA		
07.03.135	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	738,20
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA		
07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	31,50
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA		
07.05.023	FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES	M2	254,12
07.05.025	FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40% USO EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES	M2	288,20
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS		
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES		
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	24,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	44,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS		
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	8,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	63,00
08.12.066	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	UN	8,00
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS		
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	1,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	4,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	6,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	1,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	490,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	8,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	1,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	12,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	6,00
09.13.000	PARA RAIOS		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	148,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
09.13.028	TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO	UN	6,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	16,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	24,00
09.82.000	CONSERVACAO - BAIXA TENSAO		
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM	M	82,00
09.84.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		
09.84.076	REATOR SIMPLES P/VAPOR SODIO AFP 250W 220V CAP/IGN	UN	12,00
09.85.000	CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS		
09.85.060	CONDULETE DE 1"	UN	6,00
15.00.000	PINTURA		
15.01.000	ESTRUTURA		
15.01.006	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	1231,30
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	1231,30
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	M	126,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	63,00

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Correra Neto**, **Supervisor de Obras Metropolitanas**, em 07/01/2025, às 19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho**, **Diretor de Obras e Serviços**, em 09/01/2025, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0051847680** e o código CRC **FF51E6F2**.