FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EFC38AF84

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00124/18/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00001/16/01-018 - lote 018 item 001

PI: 2018/00070

ESCOLA: 525133 - EE PRISCILA FERNANDES DA ROCHA

LOCAL: RUA DANTE DE OLIVEIRA, S/N - CEP: 13188-054 - JD AMANDA - HORTOLÂNDIA - SP

CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP **CNPJ:** 72.767.239/0001-00

ENDEREÇO: RUA LAGOA PANEMA, 365, SOBRELOJA, VILA GUILHERME

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 145.999,76	R$ 145.642,98

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA	5062075022		28027230180239125	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 5	TOTAL DE DIAS: 157 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
07-03-2018	04-08-2018	21-05-2018	0 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 3
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 20 de setembro de 2018

RESPONSÁVEIS

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/00124/18/01-001-001	Valor	145.999,76
Data base s	10/2017	Assinatura	06/03/2018	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	04/06/2018	Início	06/03/2018	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	28/05/2018	Término	03/08/2018	Redução	0.0000%
Nro. Medição	3	Prédio	525133	Orc. FDE	145.999,76
PI	**2018/00070**	**Situação**	**Aprovada**	Área Constr.	3714.85
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI - EPP			Município	HORTOLÂNDIA
Diretoria	SUMARE			**Medição Final**	
Fiscal	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBRAPE - REGIAO VI / VII				
Nome Interv.	EE PRISCILA FERNANDES DA ROCHA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	0,00 0,00	38,00 38,00	0,00	2.508,76 2.508,76	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.041	SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO	M	201,20 26,18	236,80 236,80	0,00	6.199,42 6.199,42	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	817,00 20,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	817,00 121,00	839,50 766,00	73,50	101.579,50 92.686,00	0,00 0,00	8.893,50	0,00
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	403,00 16,45	452,80 452,80	0,00	7.448,56 7.448,56	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	817,00 15,00	841,52 841,52	0,00	12.622,80 12.622,80	0,00 0,00	0,00	0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	403,00 2,10	452,80 452,80	0,00	950,88 950,88	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	250,00 13,71	1.003,17 1.003,17	0,00	13.753,46 13.753,46	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	120,00 16,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	21,00 20,00	28,98 28,98	0,00	579,60 579,60	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
136.749,48	145.642,98	8.893,50	136.749,48	145.642,98	8.893,50	CONSÓRCIO EC - ENGEVIX/COBR
			0,00	0,00	0,00	
			136.749,48	145.642,98	VALOR A LIBERAR 8.893,50	

Arq. Antônio Tadeu Capucci
CAU 9591-5
Coord. Obras Interior-COI 02
DOIN-GOI-DOS

Eng° Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação