ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DAF / GSU / DAC

IDENTIFICAÇÃO/ DADOS CONTRATUAIS

CONTRATO Nº.:	05/0934/04/03-	CÓDIGO:	01.16.111-0
ESCOLA:	EE CDOR BENEVIDES BERALDO		
LOCAL:	ITAPECERICA DA SERRA - SP		
CONTRATADA:	BRASUL CONSTRUTORA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA MARIA MARCOLINA, 1021		
LOCAL:	SÃO PAULO - SP		
VALOR DA OBRA	R$ 41.607,82	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R$ 41.570,70

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA:	CREASP	Art
GILBERTO TERUO OKAMOTO	0600896680	8210200403707222

CARACTERÍSTICAS

Nº. DE PAVIMENTOS: 1		TIPO DE OBRA: Reforma			
ÁREA CONSTRUÍDA (m2): 0,00					Nº. DE SALAS: 0
PRAZO CONTRATUAL: 30 dias		1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 11	TOTAL DE DIAS: 42 dias
DATA DE INICIO: 16/07/2004	DATA DE TÉRMINO: 30/08/2004	ATRASOS JUSTIFICADOS: 5 dias			ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dias

1 - Prorrogação de prazo.

2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.

3 - Dias prorrogados em virtude do início e/ou término da obra coincidir com dia não útil.

4 - Dios transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 29 de agosto de 2007

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 01 - Final em anexo.

RESPONSÁVEIS

João Batista Domingues Costa
Chefe do Depto de Acomp. de Contratos

Affonso Coan Filho
Chefe do Departamento de Obras Metropolitanas

* V 3 7 0 6 8 2 5 A *

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CRITÉRIO	BDI	TIPO DE OBRA	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISÃO (MAIS TARDE)	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSÃO	FOLHA
UNITÁRIO	23,00%	REFORMA	01 - FINAL	02/09/2004	02/09/2004	29/08/2007	1

PRÉDIO	ESCOLA	MUNICÍPIO	DIRETORIA DE ENSINO	ÁREA CONSTR	ÁREA PROJ.
01.16.111	BENEVIDES BERALDO	ITAPECERICA DA SERRA	ITAPECERICA DA SERRA	1.885,00	1.100,00

PI	CONSTRUTORA	FISCAL	ORÇAMENTO FDE	ORÇAMENTO CONTRATO
2004/00838	BRASUL CONSTRUTORA LTDA	MARIO HILSENRATH	44.575,88	41.607,79

CONTRATO	DATA BASE	ASSINATURA	INÍCIO	TÉRMINO	PRAZO	REDUÇÃO	VALOR ADITIVO	TOTAL CONTRATO
05/0934/04/03	01/2004	16/07/2004	22/07/2004	20/08/2004	30 + 0	6,65%	0,00	41.607,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	68,00 27,11		66,00 0,00	66,00	1.789,26 0,00		1.789,26	
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	41,20 26,32		33,56 0,00	33,56	883,29 0,00		883,29	
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	212,00 4,01		221,76 0,00	221,76	889,25 0,00		889,25	
02.05.14	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK= 20 M PA	M3	2,12 260,81		2,91 0,00	2,91	758,95 0,00		758,95	
03.04.05	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	4.700,00 1,62		4.700,00 0,00	4.700,00	7.614,00 0,00		7.614,00	
03.04.30	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	4.700,00 1,25		4.700,00 0,00	4.700,00	5.875,00 0,00		5.875,00	
05.80.70	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	0,00 84,76		3,00 0,00	3,00	254,28 0,00		254,28	
05.80.71	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	JG	3,00 47,31		0,00 0,00		0,00 0,00			
06.80.44	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	12,00 21,21		12,00 0,00	12,00	254,52 0,00		254,52	
07.60.60	TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	207,00 2,39		207,00 0,00	207,00	494,73 0,00		494,73	
07.70.55	DE TELHA DE CIMENTO-AMIANTO, PLASTICO OU ALUMINIO	M2	207,00 5,16		207,00 0,00	207,00	1.068,12 0,00		1.068,12	
09.05.02	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 14,71		15,00 0,00	15,00	220,65 0,00		220,65	
09.05.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	70,00 11,91		69,00 0,00	69,00	821,79 0,00		821,79	
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	330,00 1,08		150,00 0,00	150,00	162,00 0,00		162,00	
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 1,34		250,00 0,00	250,00	335,00 0,00		335,00	

João Batista D. Costa
Chefe Depto. Admin. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/00838	01.16.111	05/0934/04/03	01 - FINAL	02/09/2004	02/09/2004	29/08/2007	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU %	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER	NO PERÍODO	BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	18,00 60,64		18,00 0,00	18,00	1.091,52 0,00		1.091,52	
09.09.28	IL-16 GLOBO LEITOSO 20X10CM C/ 1 LAMP. INCAND 100W	UN	0,00 24,87		3,00 0,00	3,00	74,61 0,00		74,61	
10.60.05	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	147,00 3,61		147,00 0,00	147,00	530,67 0,00		530,67	
10.70.05	RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	117,00 3,61		118,95 0,00	118,95	429,40 0,00		429,40	
10.80.05	FORRO EM LAMINA PVC - 100MM - SOMENTE LAMINAS	M2	30,00 35,79		28,05 0,00	28,05	1.003,90 0,00		1.003,90	
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	0,00 13,84		207,00 0,00	207,00	2.864,88 0,00		2.864,88	
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	207,00 2,51		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.02.04	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/ CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG	M2	207,00 22,92		0,00 0,00		0,00 0,00			
13.02.05	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	0,00 21,71		207,00 0,00	207,00	4.493,97 0,00		4.493,97	
13.50.01	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	82,70 76,55		44,04 0,00	44,04	3.371,26 0,00		3.371,26	
14.01.02	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	13,00 48,64		11,15 0,00	11,15	542,33 0,00		542,33	
14.60.01	DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	13,00 3,56		11,15 0,00	11,15	39,69 0,00		39,69	
15.80.16	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	303,00 4,62		309,60 0,00	309,60	1.430,35 0,00		1.430,35	
15.80.22	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE	M2	11,59 5,46		41,40 0,00	41,40	226,04 0,00		226,04	
16.02.07	CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO DE 1.80 M ESPESSURA DE 6 CM	M2	0,00 21,96		22,78 0,00	22,78	500,24 0,00		500,24	
16.02.90	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	36,75 21,56		0,00 0,00		0,00 0,00			
16.06.80	TRANSPORTE COM CAMINHAO ATE 6T	KM	612,00 4,43		612,00 0,00	612,00	2.711,16 0,00		2.711,16	
16.80.98	RETIRADA DE ENTULHO	M3	14,70 19,07		44,04 0,00	44,04	839,84 0,00		839,84	

João Batista D. Costa
Chefe-Depto. Acomp. Contratos

MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	PI	PRÉDIO	CONTRATO	NRO MEDIÇÃO	DATA PREVISAO	DT REALIZAÇÃO	IMPRESSAO	FOLHA
	2004/00838	01.16.111	05/0934/04/03	01 - FINAL	02/09/2004	02/09/2004	29/08/2007	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	U N	QDE OU VLR ORÇADO / P.UNITÁRIO		QDE OU % ACUM.	QDE OU % NO PERÍODO	VLR ACUMULADO / VLR ANTERIOR		VALOR DO PERÍODO (R$)	
			BASE	REAJUSTE	QDE OU % ANTER		BASE	REAJUSTE	BASE	REAJUSTE

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE			ATESTADO DE EXECUÇÃO
ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	VALOR PERÍODO	ACUM. PER. ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	TOTAL PERÍODO	
0,00	41.570,70	41.570,70	TOTAL SEM REAJ. SINT. ANT. 0,00	TOTAL SEM REAJ. SINT. PER.	VALOR MED DATA BASE 41.570,70	MARIO HILSENRATH
			REAJUSTE SINTÉTICO ANT.	REAJUSTE SINTÉTICO PER. 0,00	VALOR REAJUSTE 0,00	
			TOTAL COM REAJ. SINT. ANT.	TOTAL	VALOR A LIBERAR 41.570,70	

João Batista D. Cos
Chefe Depto Acomp. Contratos