FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F140F539A

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 70/00194/20/02-001 **Item:** 002
PI: 2020/00903
ESCOLA: 118135 - EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA
LOCAL: RUA FOZ DO IGUACU, S/N - CEP: 08598-550 - JD SAO PAULO - ITAQUAQUECETUBA - SP
CONTRATADA: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 72.767.239/0001-00
ENDEREÇO: RUA CORONEL JORDÃO, 440, CASA 450, VILA PAIVA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 161.416,53	R$ 160.955,11

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
LUIZ FERNANDO CORRÊA E SILVA	5062075022		28027230210240142	2603541099	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 1	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 165 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
04-03-2021	02-08-2021	19-10-2021	64 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 4
REVISÃO DO MURO, REVISÃO DA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 07 de março de 2022

RESPONSÁVEIS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Da Fundação para Desenvolvimento da Educação

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-002	Valor	161.416,53
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/06/2021	Início	03/03/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	26/07/2021	Término	02/08/2021	Redução	34.5800%
Nro. Medição	4	Prédio	118135 - EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA		
PI	**2020/00903**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	246.725,37
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3130.70
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.05.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	60,00 51,73	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	60,00 78,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	15,00 38,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00 0,00	6,75 6,75	0,00	397,23 397,23	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	52,00 111,25	35,00 35,00	0,00	3.893,75 3.893,75	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	36,00 83,81	16,90 16,90	0,00	1.416,38 1.416,38	0,00 0,00	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	520,00 10,75	112,50 112,50	0,00	1.209,37 1.209,37	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	6,00 447,52	2,06 2,06	0,00	921,89 921,89	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	6,00 247,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	60,00 84,98	37,83 37,83	0,00	3.214,79 3.214,79	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	90,00 41,17	30,80 30,80	0,00	1.268,03 1.268,03	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	12,00 104,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.067	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM	M2	0,00 0,00	53,80 53,80	0,00	2.450,05 2.450,05	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	320,00 9,09	590,40 590,40	0,00	5.366,73 5.366,73	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	600,00 6,31	53,80 53,80	0,00	339,47 339,47	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	50,00 11,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.066	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	60,00 2,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	320,00 20,06	590,40 590,40	0,00	11.843,41 11.843,41	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	50,00 10,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	248,00 14,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-002	Valor	161.416,53
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/06/2021	Início	03/03/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	26/07/2021	Término	02/08/2021	Redução	34.5800%
Nro. Medição	4	Prédio	118135 - EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA		
PI	**2020/00903**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	246.725,37
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3130.70
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.80.003	TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6	M	248,00 21,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	124,00 37,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	200,00 5,76	690,00 690,00	0,00	3.974,40 3.974,40	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.020	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA	UN	544,00 6,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.035	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	200,00 8,99	345,60 345,60	0,00	3.106,94 3.106,94	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.037	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	450,00 17,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	200,00 8,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.042	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	60,00 47,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	12,00 69,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	60,00 98,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.023	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	70,00 20,25	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	65,00 131,27	126,00 126,00	0,00	16.540,02 16.540,02	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	195,00 5,17	126,00 126,00	0,00	651,42 651,42	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	190,00 12,46	240,00 240,00	0,00	2.990,40 2.990,40	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	280,80 280,80	0,00	1.858,89 1.858,89	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.060	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00	550,50 550,50	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	3.195,30 3.195,30	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	1.320,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	264,40 264,40	0,00	8.138,23 8.138,23	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	54,00 87,80	70,00 70,00	0,00	6.146,00 6.146,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	36,00 26,18	57,00 57,00	0,00	1.492,26 1.492,26	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	30,00 146,22	7,00 7,00	0,00	1.023,54 1.023,54	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-002	Valor	161.416,53
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/06/2021	Início	03/03/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	26/07/2021	Término	02/08/2021	Redução	34.5800%
Nro. Medição	4	Prédio	118135 - EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA		
PI	**2020/00903**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	246.725,37
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3130.70
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	500,00 4,01	3.690,00 3.690,00	0,00	14.796,90 14.796,90	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	350,00 5,22	210,00 210,00	0,00	1.096,20 1.096,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00 6,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00 11,14	85,00 85,00	0,00	946,90 946,90	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	34,00 34,00	0,00	4.598,84 4.598,84	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	8,00 878,39	8,00 8,00	0,00	7.027,12 7.027,12	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	6.460,80 6.460,80	0,00 0,00	0,00	0,00
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	287,16 287,16	0,00 0,00	0,00	0,00
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	8,00 231,38	14,00 14,00	0,00	3.239,32 3.239,32	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.200,00 1,30	3.690,00 3.690,00	0,00	4.797,00 4.797,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T	UN	120,00 6,54	150,00 150,00	0,00	981,00 981,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.039	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	1.027,20 1.027,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	164,00 3,37	116,00 116,00	0,00	390,92 390,92	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	68,00 68,00	0,00	265,20 265,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.324,00 1.324,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.021	ESPELHO 4'X4'	UN	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	349,44 349,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.037	CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42)	UN	164,00 27,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.042	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK	UN	0,00 0,00	48,00 48,00	0,00	1.753,44 1.753,44	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.046	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO	UN	164,00 64,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.049	ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK	UN	0,00 0,00	72,00 72,00	0,00	4.651,20 4.651,20	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	420,00 13,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.85.064	CONDULETE DE 3/4"	UN	0,00 0,00	108,00 108,00	0,00	2.642,76 2.642,76	0,00 0,00	0,00	0,00

Critério	Unitária	Contrato	70/00194/20/02-001-002	Valor	161.416,53
Data base	07/2020	Assinatura	23/02/2021	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	30/06/2021	Início	03/03/2021	Prazo (dias)	150 + 0
Dt. Realização	26/07/2021	Término	02/08/2021	Redução	34.5800%
Nro. Medição	4	Prédio	118135 - EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA		
PI	**2020/00903**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	246.725,37
Construtora	BRASUL CONSTRUTORA EIRELI			Área Constr.	3130.70
Diretoria	ITAQUAQUECETUBA			Município	ITAQUAQUECETUBA
Fiscal	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS / ENGENPLAN / ESTATICA			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA VERA LUCIA LEITE DA COSTA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS	M2	0,00 0,00	280,80 280,80	0,00	9.016,48 9.016,48	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	0,00 0,00	140,40 140,40	0,00	3.055,10 3.055,10	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.004	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	0,00 0,00	5.780,00 5.780,00	0,00	809,20 809,20	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.012	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	M	0,00 0,00	49,00 49,00	0,00	267,54 267,54	0,00 0,00	0,00	0,00
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M) INCLUSIVE LIMPEZA	M	20,00 182,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.50.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00 0,00	140,40 140,40	0,00	1.238,32 1.238,32	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	0,00 0,00	26,40 0,00	26,40	128,30 0,00	0,00 0,00	128,30	0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	700,00 0,98	312,50 312,50	0,00	306,25 306,25	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.045	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	2.366,56 2.366,56	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	2.107,20 2.107,20	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	32,64 32,64	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.683,12 1.683,12	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	65,00 60,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
160.826,81	160.955,11	128,30	160.826,81	160.955,11	128,30	CONSÓRCIO BUREAU VERITAS /
			0,00	0,00	0,00	
			160.826,81	160.955,11	VALOR A LIBERAR 128,30	

Engº Luiz Haroldo da Silva Freir
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE-Fundação para Desenvolvimento da Educaç